

Žádost o ROV 73197

OŘ Ústí nad Labem

Č.j.: (06_03_73197-návrh)

**Účel: Opravné práce včetně opravy přejezdů P58 - P61,
oprava mostních objektů v km 99,150, 99,712, 99,587 a 101,816
v úseku Lužná u Rakovníka - Žatec**

Zpracovatel:

Ing. Petr Hajniš, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 424 285; e-mail: Hajnis@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapu A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Lužná u Rakovníka - Krupá

kolejově traťová kolej Krupá - Měcholupy

kolejově traťová kolej Měcholupy - Žatec

kolejově celá doprava Krupá

kolejově celá doprava Měcholupy

napětově 1.,3. staniční kolej v dopravně Žatec

kolejově záhlaví a zhlaví měcholupské traťové koleje v dopravně Žatec

2. Doba konání výluky:

Etapu A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

14:20 hodin - 19. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí

14:20 hodin - 19. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládaný termín konání výluky **A: 3. - 21. 6. 2019**

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapu A:

dopravna Žatec - zápis OZOV.

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapu A:

TSO v km 74,100 - 77,415:

- souvislé strojní čištění
- výměna pražců, kolejnic a upevňovadel
- oprava GPK včetně úpravy, zhutnění a doplnění šterkového lože
- svařování
- čištění odvodnění

Opravné práce v km 88,073 - 101,978

- výměna dřevěných pražců za betonové
- výměna kolejnic
- oprava přejezdových konstrukcí v km 95,201, 96,489, 99,108 a 99,836
- oprava GPK v celkové délce cca 4,320 km
- očištění skalních zářezů od porostů a zvětralé zeminy v km 88,073 - 88,463 a 90,588 - 90,758

Oprava mostů a propustků v km v km 99,150, 99,712, 99,587 a 101,816:

Pro opravu mostních objektů v km 99,150, v km 99,587, v km 99,712 a v km 101,816 je zajištěno 12N z celkové výluky 19N od 3. 6. 2019 do 21. 6. 2019 - ráno 14. 6. 2019 musí být mostní objekty průjezdné pro kolejovou mechanizaci pro další práce ve výluce:

oprava mostu v km 101,816 (výměna jednotlivých prvků NK, částečné provedení PKO, obnova zábradlí, souvislá výměna mostnic),

oprava propustků v km 99,150, km 99,587 a km 99,712 otevřeným výkopem s využitím nasazené kolejové mechanizace.

Opravné práce OŘ Praha:

Kilometrická poloha pracovního místa: v rozsahu vyloučených kolejí

Použitá mechanizace: strojní čistička štěrkového lože SČ 600 + pojízdný agregát PA 300, odklizovací souprava, ASP, pluh pro úpravu štěrkového lože SSP 110 SW, zhutňovač štěrku, HV + výsypné vozy Faccs, HV + samovýsypné vozy Chopperdozátor, MUV 69 - termit, MUV 69 s HR, MUV 69 + přívesný vozík, dvoucestný stavební stroj MHS

Staniční koleje vyčleněné pro odstavení mechanizace, vozů se štěrkem a obytných vozů:

ŽST Měcholupy: koleje č. xx

ŽST Krupá: koleje č. xx

podíl ostatních organizací na výluce:

TSO: STRABAG Rail, a. s., Ústí nad labem;

oprava přejezdů a MO: *zhotovitel podle výběrového řízení*

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:**a) Provozní a dopravní opatření**

Během výluky A budou probíhat uzavírky přejezdů P58 - P61. Přesné termíny budou oznámeny po výběrovém řízení.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

zpracovatel: Žitný David, tel.: 972 425 503, e-mail: zitny@szdc.cz (za OŘ Ústí n. L.)

zpracovatel: Haifler Miloslav, tel.: 972 251 057, e-mail: haifler@szdc.cz (za OŘ Praha)

9. Neobsazeno**10. Omezení rychlosti:**

Po ukončení prací bude v opravovaných úsecích zavedena konsolidační pomalá jízda 50 km/h⁻¹.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Přílohy:
Neobsazeno.

V Ústí nad Labem dne neuvedeno

Vladimír Růžička, DiS.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
OŘ Ústí nad Labem