

## B - Souhrnná část - Příloha č.4 -Technologický postup prací

**Název stavby: Zřízení výhybny Bartoušov**

**Stupeň dokumentace: DUR**

Jednotlivé výkony :	Výluka :	BEZ VÝLUK																						60 x N (žst. Kopidlno - žst. Jičín)																																																																																																																																							
	Uzávěra přejezdu 31,505:																																																																																																																																																														
	Týden :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					24					25					26					27					28					29					30					32					33	34	35	36	37																																																																																						
	Datum :																																																																																																																																																														
	Počet : den																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63																																																																									
PS 01 Staniční zabezpečovací zařízení Bartoušov																																																																																																																																																															
PS 02 Kabelizace včetně přenosových systémů																																																																																																																																																															
PS 03 Telefonní zapojovač																																																																																																																																																															
PS 04 Zařízení pro záznam a archivaci hovorů																																																																																																																																																															
PS 05 EZS technologického objektu ve výhybně Bartoušov																																																																																																																																																															
PS 06 Akustický informační systém ve výhybně Bartoušov																																																																																																																																																															
PS 07 DDTS ŽDC																																																																																																																																																															
SO 101 Železniční svršek																																																																																																																																																															
Výjmutí KP 25 m dřevo/beton "b-c" tv. A,S 49 a výhybek JS 49 1:9-190	1233 m / 2 ks																																																																																																																																																														
Odstranění kolejového lože - recyklace	1303 m3																																																																																																																																																														
Dodávka a montáž KP na základně B91 S/2 "d" kolejnice 49E 1	988 m																																																																																																																																																														
Zřízení šterkového podvozu	1519 m3																																																																																																																																																														
Vložení kolejových polí B91 S/2 "d" a kolejnic 49E 1	988 m																																																																																																																																																														
Dodávka a vložení výhybek J49 1:12-500 beton	2 ks																																																																																																																																																														
Doplnění KL šterkem 32/63 v vozů Sav	1519 m3																																																																																																																																																														
Směrové a výškové vyrovnání koleje a výhybek na pražcích z betonu - ASPv	3 x 1208 m																																																																																																																																																														
Svařování kolejnic 49E 1 a zřízení BK	62 svárů / 1182 m																																																																																																																																																														
Demontáž kolejových polí, likvidace odpadu																																																																																																																																																															
SO 102 Výstroj trati																																																																																																																																																															
SO 103 Železniční spodek																																																																																																																																																															
Zřízení tratívodů DN 150, DN 200 perforované a šachty, gabiony	720 m/140 m																																																																																																																																																														
Odtěžení zeminy a škváry	2439 m3																																																																																																																																																														
Vápenná stabilizace frézou 2 - 4 % tl. 0,5 m	3600 m2																																																																																																																																																														
Podkladní vrstvy ze šterkodrti 0/32 tl. min. 0,2 m - zkoušky	1300 m3																																																																																																																																																														
Cementová stabilizace tl. 0,4 m	113 m2																																																																																																																																																														
SO 104 Nástupiště																																																																																																																																																															
SO 105 Rekonstrukce přejezdu km 31,505																																																																																																																																																															
SO 106 Rekonstrukce propustku v km 31,162																																																																																																																																																															
SO 107 Přístupové komunikace a plochy																																																																																																																																																															
SO 108 Přístřešky																																																																																																																																																															
SO 109 Orientační systém																																																																																																																																																															
SO 110 Technologický objekt Bartoušov																																																																																																																																																															
SO 111 Elektrický ohřev výhybek																																																																																																																																																															
SO 112 Napájení																																																																																																																																																															
SO 113 Technologický objekt Bartoušov - rozvody NN																																																																																																																																																															
SO 114 Venkovní osvětlení																																																																																																																																																															
SO 115 Kácení a náhradní výsadba																																																																																																																																																															