

## Žádost o ROV 73186

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Č.j.: 10524/2020-SŽDC-OŘ UNL-NPI

**Účel:** Oprava staničních kolejí, výhybek, výstavba nástupišť v dopravně Bečov nad Teplou a oprava přejezdů a opravné práce v úsecích Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou a Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou.

Zpracovatel:

Vladimír Zelinka, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 442 514; e-mail: ZelinkaV@szdc.cz

### 1. Místo výluky:

#### Etapu A:

Vyloučí se:

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: část koleje od námezničku výhybky č. 4 k zarážedlu v km 33,100

kolejově 2., 4., 6., 8a staniční kolej v dopravně Bečov nad Teplou

kolejově 8. staniční kolej v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: část koleje od hrotů jazyků výhybky č. 9 do km 33,200

kolejově záhlaví a zhlaví TK směr Otročin, jejich část od návěstidla TL k námezníkům výhybek č. 3, 5, 7 a hrotům jazyků výhybky č. 9 v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: včetně celých výhybek č. 2, 3, 5, 7, 9 v dopravně Bečov nad Teplou

#### Etapu B:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou

další popis: včetně celých dopraven D3 Vlkovice, Ovesné Kladruby, Teplá, Poutnov

#### Etapu C:

Vyloučí se:

kolejově 3. staniční kolej v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: část koleje od námezničku výhybky č. 6 k zarážedlu v km 33,100

kolejově záhlaví a zhlaví TK směr Poutnov, jejich část od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 4 a 6 v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: včetně celých výhybek č. 1, 4, 6 v dopravně Bečov nad Teplou

#### Etapu D:

Vyloučí se:

kolejově 5., 5a, 5b staniční kolej v dopravně Bečov nad Teplou

kolejově zhlaví poutnovské, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8 ke hrotům jazyků výhybky č. 8 v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: včetně celé výhybky č. 8 v dopravně Bečov nad Teplou

kolejově zhlaví karlovarské, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 11 k námezníku výhybky č. 11 v dopravně Bečov nad Teplou

další popis: včetně celé výhybky č. 11 v dopravně Bečov nad Teplou

#### Etapu E:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou

další popis: včetně celých dopraven Lubenec, Chyše, Protivec, Žlutice, Štědrá, Toužim, Otročin

#### Etapu F:

Vyloučí se:

kolejově **8. staniční kolej v dopravně Bečov nad Teplou**

další popis: **část koleje od km 33,200 ke hrotům jazyků výhybky č. 10**

kolejově **zhlaví karlovarské, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 10 k námezníku výhybky č. 10 v dopravně Bečov nad Teplou**

další popis: **včetně celé výhybky č. 10 v dopravně Bečov nad Teplou**

## **2. Doba konání výluky:**

### **Etapu A:**

Nepřetržitá výluka

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a) začátek výluky koleje | <b>08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky</b>  |
| b) konec výluky koleje   | <b>17:00 hodin - 29. den nepřetržité výluky</b> |

### **Etapu B, C:**

Nepřetržitá výluka

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a) začátek výluky koleje | <b>08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky</b>  |
| b) konec výluky koleje   | <b>17:00 hodin - 12. den nepřetržité výluky</b> |

### **Etapu D:**

Nepřetržitá výluka

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a) začátek výluky koleje | <b>08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky</b>  |
| b) konec výluky koleje   | <b>17:00 hodin - 22. den nepřetržité výluky</b> |

### **Etapu E:**

Nepřetržitá výluka

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| a) začátek výluky koleje | <b>08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky</b>  |
| b) konec výluky koleje   | <b>17:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky</b> |

### **Etapu F:**

Nepřetržitá výluka

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| a) začátek výluky koleje | <b>08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky</b> |
| b) konec výluky koleje   | <b>17:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky</b> |

## **3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:**

Orientační termíny konání výluky:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b><u>Etapu A:</u></b>    | <b>02. - 30. 06. 2020</b>                    |
| <b><u>Etapu B, C:</u></b> | <b>09. - 20. 06. 2020 - ZASTAVENÝ PROVOZ</b> |
| <b><u>Etapu D:</u></b>    | <b>09. - 30. 06. 2020</b>                    |
| <b><u>Etapu E:</u></b>    | <b>01. - 30. 06. 2020 - ZASTAVENÝ PROVOZ</b> |
| <b><u>Etapu F:</u></b>    | <b>22. - 25. 06. 2020</b>                    |

Předpokládaný souběh výluk:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>A + E</b>             | <b>(02. - 09. 06. 2020)</b> |
| <b>A + B + C + D + E</b> | <b>(09. - 20. 06. 2020)</b> |
| <b>A + D + E</b>         | <b>(20. - 30. 06. 2020)</b> |
| <b>A + D + E + F</b>     | <b>(22. - 25. 06. 2020)</b> |

Přesný termín konání výluk bude uveden ve Zmocnění ve smyslu předpisu SŽDC D7/2.

## **4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:**

### **Etapu A, B, C, D, F:**

Výluky zahájí, přeruší, ukončí:  
**dopravna Bečov nad Teplou**

**Etapu E:**

Výluky zahájí, přeruší, ukončí:  
**dopravna Blatno u Jesenice – výpravčí 1**

**5. Účel a rozsah prováděných prací:**

**Etapu A:**

- TSO staniční koleje č. 1, 2, 6 a části staniční koleje č. 8
- úprava GPK

**Etapu B:**

- oprava přejezdů v km 21,094 a 27,692, výměna konstrukce železničního svršku
- převoz kolejnic složených v dopravě Vlkovice u SK č. 1 na místo použití
- protáčení upevňovadel v úseku Ovesné Kladruby – Poutnov
- úprava GPK do projektovaných hodnot v úseku Teplá – Bečov nad Teplou
- údržba odvodnění

**Etapu C, D:**

- TSO staniční koleje č. 1, 3 (kolej č. 3 nově č. 3a, 3b)
- TSO staniční koleje č. 5, 5a, 5b
- TSO výhybek č. 1, 6, 8 (výhybky č. 6, 8 umístěny v nové km poloze)

**Etapu E:**

Práce ST Karlovy Vary:

- TSO Štědrá - Toužim v km 61,300 - 62,900 a v km 64,050 – 64,460
- TSO Otročin – Bečov nad Teplou km 80,550 – 82,767
- oprava přejezdů P1812 (km 55,657), P1823 (km 64,462), P1825 (km 67,155), P1826 (km 68,951)
- Protivec - výstavba nástupiště
- Protivec – staniční kolej č. 3: SVK, svařování kolejnic (BK)
- úprava GPK
- údržba odvodnění

Práce SMT Ústí nad Labem:

- Lubenec - Chyše, Chyše: oprava propustků v km 35,299; km 35,316; km 41,289; km 42,183
- Chyše - Žlutice: oprava propustků v km 44,937; km 46,733; km 46,953
- Protivec – Žlutice: oprava propustků v km 49,518, km 49,756
- Štědrá - Toužim: oprava mostů v km 65,900; km 66,150; km 66,423

**Etapu F:**

- TSO výhybky č. 10 a části staniční koleje č. 8
- úprava GPK

Podíl ostatních organizací na výluce:

OŘ Ústí nad Labem – ST, SSZT Karlovy Vary,  
SMT Ústí nad Labem

Použitá mechanizace:

ASP, MHS dvoucestný bagr, MUV + PV, (dále dle VZ)

**6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:**

**a) Provozní a dopravní opatření**

**Etapu A:**

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po 1. staniční koleji ve směru od / do Poutnov k zarážedlu v km 33,100.

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po 2., 4., 6. a 8a staniční koleji.

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po části 8. staniční koleje ve směru od / do Poutnov a Otročin do km 33,200.

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněno objíždění z 3. staniční koleje.

Křižování vlaků z dopravních důvodů bude v dopravně D3 Krásný Jez.

Obsluha depa (pronajaté kolejiště dopravce GW Train Regio, a.s.) v ŽST Bečov nad Teplou bude umožněna přes krásnojezské zhlaví přes výhybku č. 10.

**Etapu B:**

V úseku Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po traťové koleji včetně celých dopraven Vlkovice, Ovesné Kladruby, Teplá, Poutnov.

**Etapu C:**

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po 3. staniční koleji ve směru od / do Poutnov k zarážedlu v km 33,100.

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněno objíždění z 3. staniční koleje.

Křižování vlaků z dopravních důvodů bude v dopravně D3 Krásný Jez.

**Etapu D:**

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po 5., 5a, 5b staniční koleji.

**Etapu E:**

V úseku Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou je znemožněna jízda vlaků po traťové koleji včetně celých dopraven Lubenec, Chyše, Protivec, Žlutice, Štědrá, Toužim, Otročin.

**Etapu F:**

V ŽST Bečov nad Teplou je znemožněna obsluha depa (pronajaté kolejiště dopravce GW Train Regio, a.s.) na staniční koleji č. 8b.

**7. Opatření pro TV a silnoprůdová zařízení:**

Neobsazeno.

**8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:**

Za správnost: p. P. Chudoba; tel. 972 443 526; MB: 602 668 261; e-mail: chudoba@szdc.cz

**Etapu A:**

Po dobu výluky bude výhybková spojka č. 1/2 přestavena do koncové polohy v hlavním směru a v této poloze zajištěna nouzovým závěrem z JOP.

V případě potřeby bude ve vhodné vlakové přestávce dočasně, technickou úpravou v RZZ Bečov nad Teplou, vyloučena činnost počítačového bodu PB10 na obsazení KÚ V1,4 a PB10 bude demontován z koleje. Tato technická úprava bude před ukončením výluky zrušena, počítačový bod PB10 namontován zpět a zařízení bude přezkoušeno.

**Etapu B:**

Na žádost OZOV budou PZS v km 10,210 (P357); 27,692 (P371); 29,652 (P372) výpravčím ŽST Bečov nad Teplou vyloučena ze závislosti a opětovně zapnuta do závislosti na ovládacích obvodech, ve vyloučené TK, zavedením povelu DK> z JOP.

Na žádost OZOV budou PZS v km 1,023 (P348); 2,386 (P349); 2,836 (P350) traťovým dispečerem CDP Praha nebo PPV Cheb vyloučena ze závislosti a opětovně zapnuta do závislosti na ovládacích obvodech, ve vyloučené

TK, zavedením povelu DK> z JOP.

Na žádost OZOV budou PZS v km 18,850 (P366) a 24,420 (P369) pracovníkem SSZT Karlovy Vary vyloučena ze závislosti a opětovně zapnuta do závislosti na ovládacích obvodech ve vyloučené traťové koleji Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou výlukovou zásuvkou.

### **Etapu C:**

Po dobu výluky bude výhybková spojka č. 1/2 přestavena do koncové polohy v hlavním směru a v této poloze zajištěna nouzovým závěrem z JOP.

Výhybková spojka č. 1/2 bude po dobu výluky vypnuta z ústředního přestavování a technickou úpravou v RZZ Bečov nad Teplou bude zajištěn její trvalý dohled v hlavním směru. Z bezpečnostních důvodů bude výhybka č. 2 po dobu výluky uzamčena v hlavním směru přenosným výměnovým zámkem uzamykatelným.

V případě potřeby bude ve vhodné vlakové přestávce dočasně, technickou úpravou v RZZ Bečov nad Teplou, vyloučena činnost počítačového bodu PB7 na obsazení KÚ V2,3 a PB7 bude demontován z koleje. Tato technická úprava bude před ukončením výluky zrušena, počítačový bod PB7 namontován zpět a zařízení bude přezkoušeno.

### **Etapu D:**

V případě potřeby bude ve vhodné vlakové přestávce dočasně, technickou úpravou v RZZ Bečov nad Teplou, vyloučena činnost počítačového bodu PB21 na obsazení KÚ V13-17 a PB21 bude demontován z koleje. Tato technická úprava bude před ukončením výluky zrušena, počítačový bod PB21 namontován zpět a zařízení bude přezkoušeno.

### **Etapu E:**

Na žádost OZOV budou PZS v km 34,628 (P1789); 34,717 (P1790) a 35,308 (P1791) výpravčím ŽST Blatno u Jesenice vyloučena ze závislosti a opětovně zapnuta do závislosti na ovládacích obvodech, ve vyloučené TK, zavedením povelu DK> z JOP.

Na žádost OZOV budou PZS v km 52,220 (P1810); 70,762 (P1827) a 71,861 (P1828) výpravčím ŽST Bečov nad Teplou vyloučena ze závislosti a opětovně zapnuta do závislosti na ovládacích obvodech, ve vyloučené TK, zavedením povelu DK> z JOP.

### **Etapu F:**

Po dobu výluky bude výhybková spojka č. 10/12b přestavena do koncové polohy v hlavním směru a v této poloze zajištěna nouzovým závěrem z JOP.

Výhybková spojka č. 10/12b bude po dobu výluky vypnuta z ústředního přestavování a technickou úpravou v RZZ Bečov nad Teplou bude zajištěn její trvalý dohled v hlavním směru. Z bezpečnostních důvodů bude výhybka č. 12b po dobu výluky uzamčena v hlavním směru přenosným výměnovým zámkem uzamykatelným.

## **9. Neobsazeno**

### **10. Omezení rychlosti:**

Předpokládána PJ po skončení výluky:

### **Etapu E:**

PJ 20 km/hod pro první vlak na mostních objektech v km 35,299; km 35,316; km 41,289; km 42,183; km 46,733; km 46,953; km 65,900; km 66,150 a km 66,423.

### **11. Bezpečnostní opatření:**

Neobsazeno.

### **12. Zřízení dočasných přejezdů:**

není

### **13. Jiná závazná opatření:**

dle ROV

Přílohy:  
Neobsazeno.

V Ústí nad Labem dne 19.03.2020

Vladimír Růžička, DiS  
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem