

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Opatov, přenosové zařízení

Projektant, firma : SUDOP Praha a.s.

Číslo PS,SO

PS 02-14-02

Datum zpracování : 08/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Dodávka a montáž přenosového zařízení								
1	75M811R	Switch Ethernet L3 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M81X	Switch Ethernet L3 - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75M822	Switch Ethernet L2 do 12 portů, průmyslové provedení	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
4	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
5	75M866	Převodník - SFP	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
6	75M86X	Převodník - montáž	kus	22,000		0,000		0,00		0,00
7	75M64WR	Konfigurace prvku datové technologické sítě (včetně dohledu)	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
8	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
9	75J922	Optický patchcord singlemode přes 5 m	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	23,000		0,000		0,00		0,00
11	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,508		0,000		0,00		0,00
12	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,508		0,000		0,00		0,00
13	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	22,000		0,000		0,00		0,00
14	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ								
15	703451	UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	m	20,000		0,000		0,00		0,00
16	704110R	Protipožární ucpávka do EI 90	m2	0,300		0,000		0,00		0,00
17	75B717R	Přepětová ochrana datového kabelu	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
18	742F11	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	33,000		0,000		0,00		0,00
19	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
20	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	4,000		0,000		0,00		0,00
		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2								
21	742J12		kus	6,000		0,000		0,00		0,00
22	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	kus	99,000		0,000		0,00		0,00
23	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	50,000		0,000		0,00		0,00
24	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
25	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
26	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
27	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Dodávka a montáž přenosového zařízení				0,000		0,00		0,00