

GSM-R Chomutov - Cheb																		
Příloha TZ č. 2 - Tabulka lokalit BTS																		
Místní šetření lokalit BTS																		
Číslo PS	Lokalita	Varianta	Popis varinaty	ÚMVŽST	Optická přípojka	Kácení	Úpravy plochy	Příjezd	Napájení	Poznámka k napájení	Změna výšky	Změna pozice	Provedení základu	Inženýrské sítě	Koordinace	Projednání s RSM	Projednání se SŽDC	Poznámka
D.2.2	Úsek Karlovy Vary - Cheb																	
Datum:	9.- 10.10.2017																	
201	BTS Karlovy Vary - Dvory	A	TD + stožár	Nesouvisí	POK	Ne	Demontáž 20ks betonových panelů; Doplnění panelů, zpevněný povrch okolo BTS	Bez úprav	Z ČEZ Distribuce (nové OM).	ČEZ provede potřebné úpravy rozvodu.	Ne	Drobná změna kvůli hlavní kabelové trase	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	Sloupky okolo BTS; provizorní lávky přes výkop pro cestující
202	BTS Zátíší	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (4ks)	Ne	DIO - zúžení a uzavření komunikace	Z ČEZ Distribuce (nové OM).	ČEZ provede potřebné úpravy rozvodu a vybuduje novou kabelovou skříň.	Ne	Drobná změna kvůli kabelové komoře	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	Pozor na stávající kabelovou komoru; případně její přesunutí
203	BTS Chodov	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB nutno rozšířit kabelový vstup	Ne	Ne	Udělat nájezd (makadam)	Z rozvaděče RH v rozvodně NN.	Do rozvaděče RH bude doplněn nový jistič 3x20A a elektroměr pro připojení BTS.	Ne	Drobná změna (kvůli ÚMVŽST)	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
204	BTS Nové sedlo tunel	A	VS + příhradový stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (5ks)	Ne	Vyspravit cestu a udělat nájezd (makadam); Prořez průjezdného profilu (projednat se správcem cesty)	Z ČEZ Distribuce (nové OM).	ČEZ vymění stávající pojistkovou skříň P16.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
205	BTS Staré Sedlo	B	VS + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (drobné nálety)	Ne	Vyspravit cestu (makadam); Prořez průjezdného profilu	Z rozvodu nn zastávky Královské Poříčí.	Výměna kab. vedení mezi KS ČEZ a zastávkou, přezbrojení RE1, nová KS1. Přípojka samostatné SO.	Ne	Ano	Atypický tvar, pažení, mikropiloty, obtížný terén	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
206	BTS Královské Poříčí	A	VS + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (6ks + křoví)	Ne	Udělat nájezd (makadam); Prořez průjezdného profilu	Z ČEZ Distribuce (nové OM).	Připojení ze stávající poj. skříňe č.17. Využita rezervní sada spodků.	Ne	Ne	Mikropiloty, atypické založení	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
207	BTS Sokolov	A	TD + stožár	V souladu	Výpich + spojka	Keře	Ne	Udělat příjezd 130m (makadam)	Z rozvaděče ROV3.	Do rozvaděče ROV 3 KS bude doplněn nový jistič 3x20A a do rozvaděče ROV 3 bude doplněn nový elektroměr pro připojení BTS.	Ne	Drobná změna (kvůli ÚMVŽST)	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Pozor na stávající kabely; POK ve větší hloubce vzhledem k nebezpečné cestě
208	BTS Hlavno	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (2ks + křoví)	Ne	Projednat příjezd (omezení do 10t jinak musí povolit obec); DIO - zúžení komunikace	Z ČEZ Distribuce (nové OM).	ČEZ provede potřebné úpravy rozvodu a vybuduje novou kabelovou skříň. Přípojka samostatné SO.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
209	BTS Chlum	A	VS + příhradový stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (8ks + křoví)	Odtěžení zeminy, odvoz zeminy po cyklostezce nebo pomocí lehké stavební techniky	Omezený průjezdný profil; DIO - zúžení komunikace	Z rozvodu nn žst. Dasnice.	Z kabelové skříňe u osvětlovací věže č.4. Nová KS, přípojka samostatné SO.	Ano (30m)	Ne	Zvýšený základ, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Použití dymýchače na kolejích; nutná výluka traťové koleje
210	BTS Kynšperk n. O	A	TD + stožár	V souladu	POK do TB	Ano (křoví)	Ne	Bez úprav	Výpich z kabelu do KS11.		Ne	Ne	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize;	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Provizorní lávky přes výkop pro cestující
211	BTS Nebanice	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka + KK	Ne	Ne	Udělat příjezd 20m (makadam)	Z ČEZ Distribuce (nové OM).	ČEZ provede potřebné úpravy rozvodu a vybuduje novou kabelovou skříň.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Provizorní lávky přes výkop pro cestující; betonové panely na ochranu stávajících sítí
212	BTS Tršnice	B	TD + stožár	V souladu	POK do TB	Ne	Bourání betonu	DIO - zúžení komunikace	Z KS7 na fasádě technolog. objektu.	Kabelová skříň KS7 bude přezbrojena.	Ne	Ano	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Pozor na veškeré drážní sítě v blízkosti	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Varianta A neodpovídala ÚMVŽST - zrušena; betonové panely na ochranu stávajících sítí