

| GSM-R Chomutov - Cheb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----------------|-----------|---------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------------------------|--|-------------|--|------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Příloha TZ č. 2 - Tabulka lokalit BTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Místní šetření lokalit BTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo PS | Lokalita | Varianta | Popis varinaty | ÚMVŽST | Optická přípojka | Kácení | Úpravy plochy | Příjezd | Napájení | Poznámka k napájení | Změna výšky | Změna pozice | Provedení základu | Inženýrské sítě | Koordinace | Projednání s RSM | Projednání se SŽDC | Poznámka |
| D.2.3 | Pokrytí odbočných tratí | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | 9.- 10.10.2017 a 08.02.2018 a 14.02.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | BTS Loket | A | VS + stožár | V souladu | DOK zaveden do VS | Ne | Ne | Ne | Z ČEZ Distribuce (nové OM). | ČEZ provede potřebné úpravy rozvodu a vybuduje novou pojistkovou skříň. | Ne | Ne | Atypický tvar, pažení, mikropiloty | Prozatím bez kolize | Není | Bez připomínek | Umístění bez připomínek | Projednat zařízení staveniště |
| 302 | BTS Loučky | B | VS + stožár | Nesouvisí | Výpich + spojka | Ne | Ne | Ne | Z ČEZ Distribuce (nové OM). | ČEZ provede potřebné úpravy rozvodu a vybuduje novou pojistkovou skříň na stávajícím OB. | Ne | varianta A obtížně projednatelná - posun na druhou stranu kolejí | Atypický tvar, pažení, mikropiloty | Kolizce s metalický kabelem CETIN | Není | Netřeba | Umístění bez připomínek | Pravděpodobně přeložka kabelu CETIN; |
| 303 | BTS Stará Role | A | TD + stožár | V souladu | POK do VB | Ne | Ne | Bez úprav | Z rozvaděče R1 v DK. | Do rozvaděče R1 bude doplněn nový jistič 3x20A a elektroměr pro připojení BTS. | Ne | Ne | Bez zvláštních úprav | Prozatím bez kolize | Není | Bez připomínek | Umístění bez připomínek | |
| 304 | BTS Kadaň | A | TD + stožár | V souladu | POK do VB (HDPE připraví jiná stavba) | Ne | Řezání asfaltu | Bez úprav | Z rozvodu nn žst. Kadaň. | Kabel připraven v blízkosti BTS v rámci stavby "Elektrizace trati Kadaň-Kadaň Pruněřov". | Ne | Ne | Bez zvláštních úprav | Prozatím bez kolize; pozor na zrušenou kanalizaci | Není | Bez připomínek | Umístění bez připomínek | Sloupky okolo BTS |