

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Přeložky a ochrana kabelových tras SSZT

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
7. 2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 3107

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení v přehledném terénu (též v obci)	km	1,00		0,000		0,00		0,00
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	1 200,00		0,000		0,00		0,00
3	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	189,00		0,000		0,00		0,00
4	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	420,00		0,000		0,00		0,00
5	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	1 200,00		0,000		0,00		0,00
6	701CGP	Korungovaná dvouplošťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	360,00		0,000		0,00		0,00
7	649999	Podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
8	701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Dodávka, montáž								
9	75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	100,00		0,000		0,00		0,00
10	75A317	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	100,00		0,000		0,00		0,00
11	75A374	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 7P 1,0	M	100,00		0,000		0,00		0,00
12	75A377	ZATAŽENÍ METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 24P 1,0	M	100,00		0,000		0,00		0,00
13	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
14	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	31,00		0,000		0,00		0,00
15	75A61	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
16	649999	Podíl přidružených montážních prací a materiálu	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
17	75G510-R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ, VČ. MĚŘICÍCH PROTOKOLŮ	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Dodávka, montáž				0,000		0,00		0,00
Díl:	3	OSTATNÍ POŽADAVKY								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Přeložky a ochrana kabelových tras SSZT

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :
7. 2014

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

PS 3107

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	75E121	DOZOR PRACOVNIKŮ SSZT	HOD	32,00		0,000		0,00		0,00
19	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY , UTZ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
20	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	OSTATNÍ POŽADAVKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady								
21	R-3000100	Zařízení staveniště	%	2,500		0,000		0,00		0,00
22	R-1000200	Ztížené podmínky výstavby	%	3,500		0,000		0,00		0,00
23	R-4500500	Koordinační činnost zhotovitele	%	0,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,000		0,00		0,00