

GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov Příloha TZ č. 2 - Tabulka lokalit BTS																		
Místní šetření lokalit BTS																		
Číslo PS	Lokalita	Varianta	Popis varinaty	ÚMVZST	Optická přípojka	Kácení	Úpravy plochy	Příjezd	Napájení	Poznámka k napájení	Změna výšky	Změna pozice	Provedení základu	Inženýrské sítě	Koordinace	Projednáání s RSM	Projednáání se SŽDC	Poznámka
D.2.1	Úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov																	
Datum:	2.- 3.10.2017																	
101	BTS Trmice	B	TD + stožár	V souladu	POK do St. 5	Ne	Ne	Bez úprav	Z KS1 na budově stav.	Využit rezervní pojistkový spodek.	Ano (snížit na 30m)	Na pozici A jímka	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Varianta A vypuštěna
102	BTS Chabařovice	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Ano (3ks + keře)	Ne	zpevnit cestu (50m) a udělat nájezd (makadam)		Stávající zásuvkový stojan bude domontován a bude osazena nová KS, na boku KS bude osazena 1x zásuvka 230V/16A + 1x zásuvka 400V/32A.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
103	BTS Bohosudov	B	TD + stožár	V souladu	V rámci DOK	Ne	Řezání asfaltu	Bez úprav	Z KS ve fasádě VB u servisní zásuvky ve fasádě.	Kabelové vedení pro BTS bude připojeno na stejné pojistky jako servisní zásuvka ve fasádě VB.	Ne	Ano	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	Varianta A neodpovídala ÚMVZST - zrušena
104	BTS Teplice v Č.	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Ne	Ne	Bez úprav	Z RH v trafostanici	Do rozvaděče RH bude doplněn jistič 3x20A + elektroměr.	Ne	Drobná změna (kvůli budoucí hranici pozemku)	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
105	BTS Oldřichov u D.	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Keře	Řezání asfaltu	Bez úprav	Přípojka NN bude realizována v rámci stavby "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina".		Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
106	BTS Želénky	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Ano (3ks + keře)	Ne	Prořez průjezdného profilu (projednat se správcem cesty); zpevnění příjezdu (50m makadam)	Přípojka NN bude realizována v rámci stavby "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina".		Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	
107	BTS Bilina	A	TD + stožár	V souladu	POK do ÚS	Ne	Ne	Prořez průjezdného profilu (projednat se SŽDC);	Z RO-1 v budově ústř. stavědla.	Bude využit rezervní pojistkový spodek v rozvaděči.	Ne	Ne	Mikropiloty, pažení	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
108	BTS Liběšice	A	VS + příhradový stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka - zafukování do stávající HDPE	Ano	Ne	Výluka koleje nebo DIO - zúžení silnice I/13 + provizorní konstrukce přes řeku	Nové odběrné místo ČEZ.	Přípojka řešena samostatným SO. V rámci přípojeky BTS řešeno nové napájení rozhlasu na zastávce.	Ne	Ne	Projednat nutnost zvýšení základu, mikropiloty, (blízko vodní tok)	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
109	BTS Želenice	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka - zafukování do stávající HDPE	Keře	Ne	Bez úprav	Nové odběrné místo ČEZ.	Na stávajícím podpěrném bodě č. 32 provede ČEZ distribuce svod, který bude ukončen v pojistkové skřini na sloupu. V blízkosti stávajícího rozvaděče R8 bude osazen elektroměrový rozvaděč, který bude připojen z nové pojistkové skříně na sloupu. Z nového elektroměrového rozvaděče bude připojen TD BTS.	Ne	Drobná změna (kvůli IS-plyn)	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	
110	BTS Obrnice	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB	Ne	Ne	Bez úprav	Z rozvaděče RH v trafostanici.	Do rozvaděče bude doplněn nový samostatné jištění a měřený vývod pro BTS.	Ne	Drobná změna kvůli majiteli pozemku	Speciální založení, odčerpávání, mikropiloty, vysoká hladina podzemní vody	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
111	BTS Most	A	Stožár na VB	V souladu	V rámci VB	Ne	Ne	-	Z rozvaděče RO314.	Rozvaděč je umístěn v 11.NP na chodbě.	Ne	Ne	-	-	Není	Netřeba	Umístění bez připomínek	Nový kabelový prostup na střechu VB, demontáž nevyužívané trojnožky; Denní a noční značení stožáru
112	BTS Třebušice	A	TD + stožár	V souladu	POK do ÚS	Ne	Ne	Bez úprav	Z KS13 ve fasádě VB.	Bude využit rezervní pojistkový spodek v rozvaděči. Bude provedeno navýšení rezervovaného příkonu VO Třebušice.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Není	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	
113	BTS Kyjice	A	TD + stožár	Nesouvisí	POK do VB	Ano (1ks + keře)	Ne	Prořez průjezdného profilu (projednat se SŽDC)	Z hlavního rozvaděče NN v trafostanici.	Do hlavního rozvaděče NN bude doplněn nový jistič pro připojení BTS. Bude provedeno navýšení rezervovaného příkonu VO Kyjice.	Ne	Ne	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	
114	BTS Dolní Rybník	A	TD + stožár	Nesouvisí	Výpich + spojka	Keře	Ne	Prořez průjezdného profilu (projednat se správcem cesty)	Z hlavního rozvaděče NN v technologickém objektu.	Do rozvaděče bude doplněn nový samostatné jištění a měřený vývod pro BTS.	Ne	Drobná změna (kvůli nálezu septiku)	Atypický tvar, pažení, mikropiloty	Nutno v realizaci výtýčit trasu ČD-Telematiky, možná stranová přeložka nebo protažení základem	Ano (v souladu)	Netřeba	Umístění bez připomínek	V místě výstavby nevyužívaný septik, projistotu zahrnuto jeho odstranění
115	BTS Chomutov	A	TD + stožár	V souladu	POK do VB - HDPE připravena v rámci GSM-R Chomutov-Cheb	Ano (2ks + keře)	Ne	Oprava zámkové dlažby 250m (projednat s ČD)	Z KS36.	Kabelová skříň KS36 bude demontována a nahrazena novou.	Ne	Drobná změna (kvůli IS SEE)	Bez zvláštních úprav	Prozatím bez kolize	Ano (v souladu)	Bez připomínek	Umístění bez připomínek	