

Brno - Adamov			
Vyjádření SŽDC, s.o., TÚDC			
Organizace	Příloha/Kapitola	Připomínka	Vypořádání
TÚDC		1) Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajícího telekomunikačního vedení (kabelové trasy) a zařízení (zejména zařízení GSM-R). Kabelové trasy musí být před realizací zemních prací vytýčeny a řešena jejich ochrana. Po dobu realizace stavby musí být zajištěno i napájení zařízení GSM-R. Z důvodu častých poškození kabelových tras při obdobných stavbách preferuje TÚDC pokládku tras nových.	Kabelové trasy budou před realizací zemních prací vytýčeny a jejich ochrana bude řešena v dalším stupni dokumentace.
		2) Při rušení VTO je nutno provést zrušení výpichu v dělicí spojce.	Rušení výpichu VTO bude provedeno v dělicí spojce.
		3) V prostoru stavby se nachází i dálkový telekomunikační kabel DK 38a. Vzhledem ke stáří kabelu doporučujeme zbývající provoz na kabelu převést na traťový kabel a již nevynakládat prostředky do přeložky tohoto kabelu. Následně bude možná demontáž kabelových závěrů a kabelu z kabelových žalabů na mostech, propustcích a v tunelech.	Převedení provozu na stávající traťový kabel a následné zrušení dálkového kabelu bude provedeno v dalším stupni dokumentace.
		4) Před zafouknutím nového optického kabelu do HDPE trubky je nutno provést kalibraci a zkoušku tlakutěsnosti HDPE trubky.	Kalibrace a tlaková zkouška lze provést jen v prázdné HDPE trubce. Lze řešit jen pro DOK 12vl. SŽDC, kdy se provoz kabelu převede na DOK 36 vl. SŽDC a DOK 12vl. se vyfoukne.
		5) Měření optického kabelu a jeho vyvádění musí respektovat "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC" (č.j. 22942/2015-SŽDC-O14).	Měření optického kabelu a jeho vyvádění bude respektovat "Základní technické specifikace dálkových kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC" č.j. 27150-2017-SŽDC-O14.
		Žádáme o předložení dalšího stupně projektu k vyjádření.	Další stupeň projektu bude předložen k vyjádření v rámci připomínkového řízení probíhajícího v dalším stupni.