

Lokalita : Přerov

Zakázka :

Souprava: UGB

Datum realizace:

27.1-5.2.2020

Technologie vrtání : jádrově rotační

Likvidace vrtu: záhozem

Číslo vrtu	Hloubka vrtu /m/	Hladina podzemní vody		Paženo 195mm	RK 220m m od-do/ m/	RK 175 mm od-do / m/	RK 156mm od-do /m/	RK 136 mm od-do / m/	RK 76 mm od-do / m/	Doplňující údaje				
		Naražena /m p.t./	Ustálená /m p.t./							Vrtmistr	Vrtná souprava	Neporušený vzorek	Beton cm	Datum realizace vrtu
J6	2,5				0-2,5					Ťopek	UGB			27.1.
J3	10	4,2		7	0-4,2		4,2-7	7-10		Ťopek	UGB			28.1.
J5	10	4		7	0-4		4-7	7-10		Ťopek	UGB			29.1.
J2	9,1	4,2		6	0-4		4-6	6-9,1		Ťopek	UGB		21	30.1.
J8	2,8				0-2,8					Ťopek	UGB		23	30.1.
J9	2,5				0-2,5					Ťopek	UGB			30.1.
J7	10	4,1		7	0-4		4-7	7-10		Ťopek	UGB			3.2.
J10	8	4,1		7	0-4		4-7	7-8		Ťopek	UGB			4.2.
J4	10	4,2		8	0-4		4-6,5	6,5-10		Ťopek	UGB			4.2.
J1	10	3,1		6	0-4,6		4,6-5,5	5,5-10		Ťopek	UGB			5.2.
J1	1									Ťopek	UGB		30	5.2.
celkem	75,9													