

Váš dopis zn. I.S. C.E.Sta
Ze dne 25. 06. 2021
Naše zn. 17488/2021-SŽ-OŘ OVA-OPS
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Richard Šulák, Ing.
Telefon +420 927 766 752
Mobil +420 727 898 423
E-mail sulak@spravazeleznic.cz

Datum 16. července 2021

Signal Projekt s.r.o.,
Vídeňská 55, 639 00 Brno,
pracoviště 28. října 165 709 00 Ostrava

Mgr. Radek Böhm
bohbm@signalprojekt.cz

Souhrnné stanovisko k projektu stavby (DÚSP/PDPS)

Na základě předložení výstupu z projektu stavby a Vaši žádosti o vydání připomínek vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen SŽ, s.o., OŘ Ostrava), toto:

s o u h r n n é s t a n o v i s k o s připomínkami k **projektu stavby** pro akci:

**„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8340 v km 134,169 na trati
Frýdek-Místek - Český Těšín“**

S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nutno respektovat vyjádření Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava:

- **OPS – OPD**

/Kolektiv OPS - OPD; T: 972 766 752; E: Sulak@spravazeleznic.cz/

- Upozorňujeme na stavbu v OPD a požadujeme koordinaci projektů:

Název stavby: „Přeložka STL plynovodu dn63, k.ú. Ropice“

Stavebník: obec Ropice

Projektant: Ing. Jaromír Švec

Panské Nové Dvory 2411, 738 01 Frýdek-Místek
E: svec.jaromir@seznam.cz

- **SEE – Správa elektrotechniky a energetiky**

/Radek Cibulka; T: 972 762 551; E: Cibulka@spravazeleznic.cz/

- V rozvaděčích přejezdů provést řádné rozdělení sítí i se svorkou PEN.

- **SMT – Správa mostů a tunelů**

/Ing. H. Hrubá; T: 972 766 603; E: Hrubah@spravazeleznic.cz/

- Připomínky k projektu:

- 1) propustek km 134,156 (mimo objekt)... trasa ve vzdál. min. 3m od stávajícího pravého čela

- 2) Most km 133,692 – 1,5m a 1,4m od konců šikmých křídel (je zakresleno v polohopisné situaci)
- 3) Most km 133,927 – do nové chráničky DN 160, umístěné do stávajícího ocelového žlabu pod chodníkovou podlahou vpravo trati
- stačí rezerva 10m před mostem
- 4) Most km 133,955 – do ŠL, kabelový žlab 130 x 130mm, dodržet nutný obrys kolej. lože
- stačí rezerva 10m za mostem

2. Nutno respektovat další vyjádření:

- **ČD Telematika Ostrava – SKS**

/p. T.Lariš; T: 972 765 530; E: Tomas.Laris@cdt.cz/

- DSPS (části týkající se úprav TK a pokládky HDPE) vč. geodetické zaměření požadujeme protokolárně předat do 3 měsíců po dokončení stavby správci SŽ-CTD Praha.

- **ČD Telematika Ostrava – výstavba**

/Ing. P.Tomis; T: 972 762 567; E: Pavel.Tomis@cdt.cz/

Souhlasíme s předloženou PD bez připomínek.

1. Stavba se nedotkne žádného telekomunikačního zařízení ve správě SŽ s. o., CTD ani ČD-Telematiky a. s.
2. Souhlasíme, aby se v rámci stavby položil nový traťový kabel TCEPKPFLEY 15XN0,8 jako náhrada stávajícího kabelu PK 19 v uvedených úsecích výkopových prací (včetně jeho zprovoznění), s oboustranným výpichem u odbočení do RD, i s položením 3 trubek HDPE do trasy uvedeného metalického kabelu.

Toto souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace. Pokud dojde k jakékoliv změně, musí být dokumentace znovu předložena ke schválení.

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1810242

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 873d88aa-079a-42a6-94bb-3d6129231117

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Richard ŠULÁK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.07.2021 13:28:01



770f581e-409d-4619-adc4-6a81963e3063