

Žádost o ROV 33163

Oblastní ředitelství Brno

Č.j.: 17255/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI

Účel: Rekonstrukce zařízení infrastruktury v traťovém úseku Nedvědice - Rožná - Bystřice nad Pernštejnem.

Zpracovatel:

Marcela Ryšavá, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 646 597; e-mail: Rysava@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapu A:

Vyloučí se:

kolejově **záhlaví traťové koleje ve směru Rožná v dopravně Nedvědice**

Etapu B:

Vyloučí se:

kolejově **traťová kolej Nedvědice - Rožná - Bystřice nad Pernštejnem**kolejově **celá dopravna Rožná**

Etapu C:

Vyloučí se:

kolejově **záhlaví traťové koleje ve směru Rožná v dopravně Bystřice nad Pernštejnem**

Etapu D:

Vyloučí se:

zabezpečovací zařízení **PZS v km 74,793 (P7063) mezi dopravnami Nedvědice - Rožná**zabezpečovací zařízení **PZS v km 69,486 (P7054) mezi dopravnami Rožná - Bystřice nad Pernštejnem**

2. Doba konání výluky:

Etapu A, B, C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje **07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky**b) konec výluky koleje **15:25 hodin - 39. den nepřetržité výluky**

Etapu D:

Denní výluka

e) začátek výluky zabezpečovacího zařízení **15:25 hodin**f) konec výluky zabezpečovacího zařízení **20:30 hodin**

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny výluk:

Etapu A: 01.09. - 09.10.2020**Etapu B:** 01.09. - 09.10.2020**Etapu C:** 01.09. - 09.10.2020**Etapu D:** 09.10.2020

Povolné souběhy výluk:

A + B + C

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapu A:

dopravna Nedvědice**Etapu B, D:****dopravna Rožná****Etapu C:****dopravna Bystřice nad Pernštejnem****5. Účel a rozsah prováděných prací:****Účel výluky:**

- opravné práce

Rozsah prováděných prací:**Etapu A:**

- výměna pražců a kolejnic v km 79,458 - 79,100
- svařování kolejnic
- úprava GPK

Etapu B:

- výměna pražců a kolejnic v km 79,100 - 78,342; 65,900 - 63,755
- svařování kolejnic
- úprava GPK
- oprava přejezdů v km 64,396 (P7049); 63,686 (P7048)

Etapu C:

- výměna pražců a kolejnic v km 63,755 - 63,481
- svařování kolejnic
- úprava GPK

Etapu D:

- obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů

Použitá mechanizace:**Etapu A, B, C:**

- dvoucestné stavební stroje
- MUV
- ASP
- loko + vozy Sa
- KP

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:**a) Provozní a dopravní opatření****Etapu A + B + C:****ŽST Nedvědice:**

- Nebude možná jízda vlaků (posunových dílů) na záhlaví traťové koleje směr Rožná.
- Nedvědice - Rožná**
- Nebude možná jízda vlaků.

ŽST Rožná:

- Nebude možná jízda vlaků (posunových dílů).

Rožná - Bystřice nad Pernštejnem:

- Nebude možná jízda vlaků.
- Nebude možná obsluha vlečky č. 5206 "DIAMO - Dolní Rožinka" odbočující výhybkou D1 v km 68,417.

ŽST Bystřice nad Pernštejnem:

- Nebude možná jízda vlaků (posunových dílů) na záhlaví traťové koleje směr Rožná.

Etapu D:

Vlaky budou zpravovány *rozkazem k opatrné jízdě*.

Uzavírky přejezdů:

Z důvodu rekonstrukce přejezdové konstrukce bude v době konání výluky dle **etapy B** uzavřen železniční přejezd v km 64,396 (**P7049**) 15 dní nepřetržitě (26.09. - 09.10.2020). Uzavření přejezdu bude pro uživatele pozemní komunikace značeno dopravním značením.

Z důvodu rekonstrukce přejezdové konstrukce bude v době konání výluky dle **etapy C** uzavřen železniční přejezd v km 63,686 (**P7048**) 15 dní nepřetržitě (26.09. - 09.10.2020). Uzavření přejezdu bude pro uživatele pozemní komunikace značeno dopravním značením.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Ing. Josef Hangya, tel. 972 625 038, mob. 602 789 099, email: hangya@spravazeleznice.cz

Dodavatel požádá Oblastní ředitelství Brno o vytyčení kabelových tras 15 dnů před započítáním výluk. U kabelových vedení ve vzdálenosti menší než 1m (u NN) a 2m (u VN) od osy kabelu pracovat výhradně ručně za dohledu pracovníka Oblastního ředitelství Brno. Dodavatel požádá o technický dozor na výluce.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracovatel: p. Chromek Zdeněk, tel. 972 26043, mob. 724761470, email: chromek@spravazeleznice.cz

Etapu A

Při výlukových pracích nesmějí být poškozována zařízení ve správě SSZT Brno!

Upozornění: Nezadatelné práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení (vypnutí, přezkoušení, zapnutí) provede správce zařízení SSZT OŘ Brno.

Ostatní práce (demontáže, montáže) si zhotovitel zajistí na základě písemné objednávky u firmy, která má oprávnění k výkonu práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení na dopravní cestě.

Po zahájení výluky:

Na žádost OZOV budou po dobu výluky ve vyloučené koleji vypnuty závislosti na jízdách železničních kolejových vozidel u PZS v km 79,468 (P7069)

Vypnutí a obnovení závislostí PZS v km 79,468 (**P7069**) provede výpravčí ŽST Nedvědice obsluhou zařízení DKNP po zahájení výluky a před ukončením výluky.

V požadovaném úseku práce v km 79,458 - 79,100, jsou kolejové obvody. V tomto úseku prvky ZZ musí být ochráněny před poškozením!!!

Pokud bude zhotovitel provádět výměnu kolejnic v místě napájecích kolejových skříněk, musí si zhotovitel odpojit od kolejničky napájecí lanka a nesmí dojít ke zničení nárazecího trnu lanka do kolejničky.

Před ukončením výluky:

Budou zhotovitelem připojeny a očištěny napájecí lanka ke kolejovým obvodům.

Pracovník SSZT OŘ Brno UO Tišnov provede kontrolu kolejových obvodů, prověří šuntovou citlivost kolejových obvodů. Výpravčí ŽST Nedvědice může na základě vyjádření OZOV odvolat zavedená dopravní opatření a ukončit výluky.

Zpracovatel: Ing. Ondřej Žák, tel. 972 646 329, mob. 602 349 182, email: zako@spravazeleznice.cz

Etapu B:

V době výluky budou na žádost OZOV vypnuty ze závislosti PZS v km 74,793 (P7063), PZS v km 70,620

(P7058), PZS v km 69,846 (P7054), PZS v km 66,247 (P7051) a PZS v km 64,396 (P7049) ve správě SSZT Jihlava.

Vypnutí a obnovení závislosti PZS v km 74,793 (P7063), PZS v km 70,620 (P7058) provede výpravčí ŽST Rožná obsluhou tlačítka DKNP po zahájení výluky a před ukončením.

Vypnutí a obnovení závislosti PZS v km 66,247 (P7051) a PZS v km 64,396 (P7049) provede výpravčí ŽST Bystřice nad Bystřicí obsluhou zařízení JOP v menu - povel DK (DKNP) po zahájení výluky a před ukončením výluky.

Vypnutí a obnovení závislosti PZS v km 69,486 (P7054) v době výluky provede na žádost OZOV pověřený zástupce SSZT Jihlava.

Případné jízdy ŽKV přes výše uvedený přejezd ve vyloučené koleji zjistí ZPRŠ dle DAP.

V požadovaném úseku jsou instalovány počítače náprav a kolejové obvody. Tyto prvky ZZ musí být ochráněny před poškozením.

Etapu C:

Na žádost OZOV budou po dobu výluky ve vyloučené koleji vypnuty závislosti na jízdách železničních kolejových vozidel u PZS v km 63,686 (P7048).

Vypnutí a obnovení závislosti PZS v km 63,686 (P7048) provede výpravčí ŽST Bystřice nad Bystřicí obsluhou zařízení JOP v menu - povel DK (DKNP) po zahájení výluky a před ukončením výluky.

V požadovaném úseku jsou instalovány počítače náprav a kolejové obvody. Tyto prvky ZZ musí být ochráněny před poškozením.

Etapu D:

Po zahájení výluky:

Z důvodu dlouhodobé kolejové výluky a možné koroze kolejnicových pásů bude zavedeno dopravní opatření pro ověření správné šuntové citlivosti kolejových obvodů na PZS v km 74,793 (P7063), na PZS v km 69,486 (P7054).

Před ukončením výluky:

Zaměstnanec SSZT Jihlava prověří šuntovou citlivost kolejových obvodů. Výpravčí ŽST Rožná může na základě vyjádření OZOV odvolat zavedená dopravní opatření a ukončit výluky.

Odpovědný zástupce etapy B, C, D za SSZT Jihlava na výluce p. Josef Večeřa – M SZT Žďár nad Sázavou tel: 725 515 534

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Uzavírky přejezdů:

- Uzavírky přejezdů, uvedené v bodě 6a ROV, proběhnou za podmínek stanovených místně příslušným správním úřadem. Projednání těchto uzavírek s PČR včetně dopravního značení a označení objízdných tras zajistí zhotovitel.

Přílohy:

Vyjádření Cargo Vyjadřeni ROC Jihlava Vyjadřeni OŘ Brno

V Jihlavě dne 18.06.2020

Ing. Pavel Šprdlík
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Brno