

Vyjádření správ a odborů OŘ Brno projektu akce "Havlíčkův Brod ST MES oprava " plnění 3. etapy - technické řešení PD v podrobnosti DSP

č.	Složka	Připomínkující	Část dokumentace, příloha	Připomínka	Vypořádání
1	<b>ČD - Telematika</b>	<b>Pavel Kříž</b>	SO 01.01.01	Do projektové dokumentace požadujeme doplnit popis dotčení těchto zařízení. Zařízení musí být ochráněno proti zvýšené prašnosti a po ukončení stavby vyčištěno. Ukončení metalický kabelů propojit s novými datovými rozvody vnitřním sdělovacím kabelem. Vnitřní datové a telefonní rozvody je nutno v případě dotčení nahradit novými a dle požadavku uživatelů prostor vybudovat nové datové přípojky.	
2	<b>SEE</b>	<b>Jaromír Krejsa</b>	SO 01.01.01	PD řeší podzemní hromosvodnou soustavu objektu Sklad, garáže a dílny. Podzemní část hromosvodu by měla být také řešena i na objektu SO-01.01.01 Dílny, sklady kanceláře. Tato část neprošla rekonstrukcí a je původní. Kdežto vrchní část byla opravena při nedávné opravě střechy	
3	<b>SPS</b>	<b>Tomáš Neugebauer</b>	SO 01.01.01	SO 01.01.01 - požadujeme zhodnotit konstrukci podhledu - vzduchová mezera, případně tepelnou izolaci umístit částečně nad stávající konstrukci podhledu z důvodu maximalizace světlé výšky ve skladových a dílenských prostorech	
4	<b>SPS</b>	<b>Tomáš Neugebauer</b>	SO 01.01.01	Truhlářské výrobky, např. kuchyňské linky a vestavné skříně, vyčlenit do samostatného provozního souboru z důvodu financování	
5	<b>SPS</b>	<b>Tomáš Neugebauer</b>	SO 01.01.01	Umyvadlo na WC muži NS10 nemá dovedenu teplou vodu do umyvadla, požadujeme doplnit	
6	<b>SPS</b>	<b>Tomáš Neugebauer</b>	SO 01.01.02	barva oken a venkovních dveří shodná s vraty - šedá ral7015, stejně tak ostatní prvky na fasádě (větrací mřížky)	
7	<b>ST Jihlava</b>	<b>Jiří Polyak</b>	SO 01.01.02	Správa tratí Jihlava souhlasí s předloženou realizační dokumentací za podmínky, že bude dořešená podlahová vpusť z důvodu odvodu vody u garážového stání N002	
8	<b>ÚT - PO</b>	<b>Michaela Rejmanová</b>	SO 01.01.01 + SO 01.01.02	Souhlasím s vypořádáním připomínek. Nicméně v předložené dokumentaci nejsou zapracované. Požaduji jejich zapracování a předložení k odsouhlasení	
9	<b>ÚT - OES</b>	<b>Jan Turek</b>	SO 01.01.01 + SO 01.01.02	V rozvaděčích s elektroměry počítat s osazením DOE (dva moduly).	
10	<b>ÚT - OES</b>	<b>Lucie Varhaníková</b>	SO 01.01.01	Při realizaci nových rozvodů vodovodní instalace je nutné zajistit podružné měření pro jednotlivé objekty či složky	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1885237

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6d1e9a89-707e-48c4-b995-4a8a09f86bac

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš NEUGEBAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.07.2021 14:04:16



f92ff7d9-af8e-4867-8f0d-197254d9015f