

ZÁZNAM

z porady konané dne 21.7.2021 na Sudopu Brno a prostřednictvím aplikace TEAMS
v rámci stavby „Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor“

Předmětem

bylo konferenční projednání připomínek k projektu výše uvedené stavby.

Přítomni

Jan Zárecký	Sudop Brno spol. s r.o.	jzarecky@sudop-brno.cz	603720522
Radek Pokorný	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	rpokorny@sudop-brno.cz	737322823
Zdeněk Palivec	OŘ Plzeň - SEE	PalivecZ@spravazeleznic.cz	702007579
Zdeněk Znamenany	SPS OŘ Plzeň	znamenany@spravazeleznic.cz	724995088
Radek Zezula	Asyc, s.r.o.	rzezula@asyc.cz	730616046
Ing. Petr Zdeněk	Správa železnic, státní organizace	Zdenek@spravazeleznic.cz	724808583
Josef Beníšek	Správa železnic, s.o., SŽG - RP České Budějovice	Benisek@spravazeleznic.cz	725935075
Daniela Šimkovičová	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	dsimkovicova@sudop-brno.cz	605515488
Petr Kortyš	SUDOP BRNO	kortys@sudop-brno.cz	605418441

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ

VŠEOBECNĚ

V rámci porady byla každá uvedená připomínka řádně prostudována a prověřena projektantem, odpovědným za daný problém. Reakce projektanta (na každou relevantní připomínku samostatně) je vždy uvedena vložím červeného textu pod připomínkou.
Odpovědi byly na poradě řádně projednány a přítomnými odsouhlaseny.

Ing. Petr Zdeněk - HIS stavby souhlasí s formou i obsahem takto vypořádaných připomínek.

1. PŘIPOMÍNKY ČD, a.s.

***Souhrnné stanovisko ČD, a.s. není doposud k dispozici. Dílčí připomínky byly zpracovány.
Ing. Zárecký***

2. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, O11

1) B.8 Zásady organizace výstavby. V textu je uveden výčet předpisů Správy železnic, státní organizace. Tento seznam je nutné zaktualizovat. Jsou zde uváděny některé již neplatné předpisy, např.:

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl zrušen a od 1. 1. 2021 upravují u Správy železnic oblast bezpečnosti práce předpisy SŽ Bp1

„Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací“, SŽ Bp2 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace“ a SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“.

- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy byl změnou č. 1 platnou od 1. 1. 2021 novelizován a má nové označení SŽ Zam1
- SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace byl zrušen ke dni 9. 12. 2020 a nahrazen řádem SŽ R14 „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“.
- SŽDC PO-01/2019-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ byl od 1. 3. 2021 nahrazen novým pokynem SŽ PO-01/2021-GŘ.

Bude opraveno
Ing. Ferenc

- 2) B. 10 BOZP. V kapitole C. Požadavky na obsah plánu uveden neplatný předpis SŽDC Bp1, viz připomínka č. 1.

Bude opraveno
Ing. Ferenc

- 3) D.2, PS 02 NZEE, příloha č. 1,. V kapitole 5.2.1 jsou uváděny také neaktuální předpisy. Např.:

- SŽDC (ČD) D 2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy ve znění schválených změn a výnosů č. 1 až 4 (účinnost od 01. 07. 2011). Již od 1. 7. 2013 platí Dopravní a návěstní předpis SŽDC D1.
- SŽDC (ČD) D 7/2 Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. Správné označení a název předpisu je SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností.
- SŽDC (ČD) SR 112 (T) Staniční zabezpečovací zařízení, správné označení předpisu je SŽDC (ČSD) SR 112(T).
- SŽDC Bp1, viz připomínka č. 1.

Bude opraveno
Ing. Kortyš

- 4) D.2. SO 05 Úprava rozvodů NN, příloha č. 1. V kapitole 6.1.1.3 ověřte platnost uvedených předpisů. Uvedeny jsou neplatné předpisy SŽDC Bp1, SŽDC Ob14, SŽDC Zam1, viz připomínka č. 1.

Bude opraveno
Ing. Zářecký

3. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, O12

Bez připomínek.

4. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

V C.4_Situace stávajících inženýrských sítí je chybně uvedeno, že vlastníkem sdělovacích podzemních vedení je ČD Telematika a.s., to je chyba, protože vlastníkem těchto kabelů je Správa železnic, kabely jsou ve správě CTD nebo OŘ a udržující organizací je ČD-Telematika.

Bude opraveno
Ing. Zářecký

Do projektové dokumentace je potřeba doplnit řez kabelovodem s vyznačením stávajících kabelů a uložení nového kabelu NN. Důvodem je, aby mohlo být posouzeno dodržení vzdálenosti nového NN kabelu od metalických sdělovacích kabelů kvůli elmg. rušení.

Řez kabelovodem nelze doplnit, neboť nelze přesně určit rozmístění kabelů v jednotlivých multikanálech kabelovodu. Nový kabel NN bude zatažen do volného otvoru v silnoprůdém multikanálu, takže vzdálenost nového kabelu NN od stávajících kabelů SSZT bude min. 0,2m.
Ing. Zářecký

5. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, O14

Bez připomínek.

6. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, O23

Bez připomínek.

7. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, O24

Bez připomínek.

8. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, OŘ Plzeň

Připomínky SEE

Bez připomínek.

Připomínky SPS

Připomínky SSZT CBE (p. Vosika tel.: 9725 52877, mob.: 602 644 401)

1. Ochrana kabelových sítí musí být součástí stavby.

Ochrana kabelových sítí je součástí SO05.

Ing. Zářecký

2. V příloze C4 - Stav sítě jsou nedostatečně zakresleny sítě SSZT České Budějovice, které jsou v jedné kabelové trase s kabely TK, DOK a HDPE - viz příloha.

Bude doplněno.

Ing. Zářecký

3. Požadujeme zajištění důsledné koordinace odborných správ OŘ Plzeň (SSZT České Budějovice a SEE Plzeň) při úpravě rozvaděče pro RZZ, včetně výměny hlavních jističů v tomto rozvaděči.

***Zajistí zhotovitel při provádění stavby.
Ing. Zářecký***

Připomínky ST CBE

Zahájení stavby žádáme oznámit min. 14 dnů předem a na stavbě bude vykonáván občasný dohled.

Bez připomínek na projektanta.

Připomínky ÚŘP – PO Tábor

Bez připomínek.

Připomínky ÚT – CBE – ekolog

- Předložená DUSP, Souhrnná technická zpráva, bod B.6 - vliv stavby na ŽP obsahuje dostatečný rozsah oblastí ŽP pro realizaci stavby.
- Stavba se nenachází v žádném VKP, VKO a to ani z hlediska VH.
- Oblast OH je řešena na základě zákona o odpadech a vyhláškou nakládání s odpady, kde "Upozorňuji na skutečnost, že povinností zhotovitele stavby je zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle platných zákonů". Povinnosti původců odpadů stanovuje § 15 výše uvedeného zákona o odpadech.
- Při převzetí stavby zhotovitelem se odpady stávají majetkem firmy, která provádí realizaci stavby.
- Po ukončení stavby bude celé zájmové i dotčené území zasažené realizací prosté všech odpadů a skládek a nebude vykazovat žádnou ekologickou zátěž.
- Při realizaci stavby budou dodržována veškerá nařízení a opatření vydaná příslušným orgánem státní správy nejen v oblasti ŽP.

Bez připomínek na projektanta.

Připomínky ÚT CBE – Oddělení elektrické energie

Bez připomínek.

Připomínky ÚT – CBE – požární ochrana

Při dodržení PBŘ souhlasím. Při montáži PBZ požaduji dodat doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti PBZ.

Bez připomínek na projektanta.

Připomínky ÚT – Oddělení investiční

OPS souhlasí za předpokladu respektování připomínek ostatních vyjadřovatelů.

Bez připomínek na projektanta.

Připomínky ÚT – vodohospodář

Bez připomínek.

9. PŘIPOMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ GEODEZIE***1.4 Koordinační vytyčovací výkres***

V uzavřené i otevřené formě koordinačního vytyčovacího výkresu, popř. vytyčovacích výkresů jednotlivých SO, chybí legenda. Otevřená forma výkresů musí být dle Směrnice SŽDC č.117 ve formátu *.dgn – nedodrženo. Je nutné doplnit názvy jednotlivých SI, neboť budou potřebné v rámci PDPS při štítkování. V grafické části dále chybí body vytyčovací sítě.

Bude doplněno.

Ing. Klecker

Souřadnice některých podrobných bodů ve výkrese a v seznamu souřadnic se u SO04 nepatrně liší; proč nejsou uvedeny čísla bodů a souřadnice i u dalších lomových bodů nového oplocení SO04 nebo zpevněných ploch SO01 ? Je potřeba zkontrolovat.

Bude zkontrolováno a případně doplněno.

Ing. Bangó, R. Pokorný

Dále u SO05 chybí body a souřadnice k některým lomům trasy zobrazené ve výkrese.

Bude zkontrolováno a případně doplněno.

Ing. Zářecký

U SO02 nesouhlasí koordinální vytyčovací výkres s projektovaným stavem (dle projektanta je navržena dešťová kanalizace v délce 24,8m, avšak v předložené geodetické dokumentaci je u SO02 uveden pouze jediný vytyčovaný bod.

Bude zkontrolováno a případně doplněno.

Ing. Šimkovičová

Koordinální vytyčovací výkres musí být v souladu s odst. 4.14.1.4 ZTP, jakož i v souladu s §13 vyhlášky č.31/1995 Sb., ověřeny ÚOZI zhotovitele.

Bude doplněno.

Ing. Klecker

Zapsal: Ing. Jan Zářecký a kol.