




Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Petr Prchal		Zodp. projektant: Ing. Petr Prchal	Kontroloval: Ing. Adam Petrásek		
Kraj: Liberecký		Traťový úsek/Obec: TU 1401; DU 20, 21			
Investor Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha					
Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem				Formát	A4
				Datum	01/2021
				Účel	ZPD
				Č. zakázky	3110-21-058
				Změna	Č. kopie
Měřítko					
Obsah výkresu: ZOV Technologický postup výlukových prací				Část dokumentace B.08	Č. výkresu 2

Návrh harmonogramu prací stavby: Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem
1. úsek km 84,421 247 - 85,150 000

Popis prací	Výluka	30N																																			
	NAD																																				
	uzavírky silnic																																				
	Měsíc																																				
Den							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
inženýrská činnost	5																																				
materiálové zajištění stavby	5																																				
převzetí staveniště,zařízení staveniště	2																																				
vyvezení kolejnic,příprava pro SMD 80, kolejovou čističku	2																																				
zemní práce, čištění drážních příkopů a stezek	1																																				
demontáž přejezové konstrukce v KM 84,677 před SMD 80 a kolejovou čističkou + vozy MFS 40	1																																				
SMD 80 - výměna kol.svršku-pražce,kolejnice	1																																				
strojní čištění kolejového lože	2																																				
vyjmutí kol.polí-propustek v km 85,003, odtěžení KL- - 30m	1																																				
práce na propustku v km 85,003	14+10																																				
zřízení předštěrkování fr 31,5/63 BI, pokládka kolejového roštu nad propustkem km 85,003 - 30m,úprava banketů	2																																				
směrová a výšková úprava GPK + APK,doplnění ŠL	2																																				
práce na zabezpečovacím zařízení	?																																				
zemní práce, čištění drážních příkopů a stezek	10																																				
aluminotermické svařování a zřízení BK	4																																				
montáž přejezdu v KM 84,677 - konstrukční vrstvy	3																																				
silnice,odvodnění, konstrukce přejezdu	3																																				
dokončovací práce na konstrukci žel. svršku	3																																				
dokončovací práce na komunikaci	3																																				

Návrh harmonogramu prací stavby: Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem

2. úsek je v km 90,140 000; konec v km 91,400 000

Popis prací	Výluka	24 N																																			
	NAD																																				
	uzavírky silnic																																				
	Měsíc																																				
Den							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
inženýrská činnost	5																																				
materiálové zajištění stavby	5																																				
převzetí staveniště,zařízení staveniště	2																																				
vyvezení kolejnic(2152m),příprava pro SMD 80, kolejovou čističku ,zemní práce, čištění příkopů a stezek	2																																				
demontáž přejezové konstrukce v KM 90,785 před SMD 80 a kolejovou čističkou + vozy MFS 40	1																																				
SMD 80 - výměna žel.svršku-pražce(1640ks), na staré kolejnice	2																																				
strojní čištění kolejového lože , sanace	2																																				
vyjmutí kol.pole-propustek v km 90,680, odtěžení KL- 10m	1																																				
práce na propustku v km 90,680	7+10																																				
demontáž kol.roštu v úseku sanace PP1-104m,PP2-140m,předšterkování fr 31,5/63Bl,zpětná montáž kol.roštu,zašterkování před ASP-244m	9																																				
zřízení předšterkování fr 31,5/63 Bl, pokládka kolejového roštu nad propustkem km 90,680 - 10m,úprava banketů	1																																				
směrová a výšková úprava GPK + APK,doplnění ŠL	2																																				
výměna kolejnic	3																																				
zemní práce, zřízení odvodnění,osazení příkopových tvárníc TZZ 4 ,malých J žlabů , reprofilace příkopů a stezek	10+3																																				
aluminotermické svařování a zřízení BK	4																																				
montáž přejezdu v KM 90,680 - konstrukční vrstvy vozovky, konstrukce přejezdu	1																																				
dokončovací práce na konstrukci žel. Svršku-výstroj trati	3																																				
dokončovací práce	3																																				