

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 15763/2021-SŽ-CTD-ÚŽT
Listů/příloh 2 strany

Prostřednictvím ISPD

Vyřizuje Radomír Dvořák
Mobil +420 724 013 787
E-mail dvorakra@spravazeleznic.cz
Datum 21.09.2021

Stanovisko k PD stavby „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“

Za Správu železnic, státní organizaci, Centrum telematiky a diagnostiky vydávám k předložené PD toto stanovisko:

Správcem a provozovatelem sdělovacích metalických a optických kabelů je Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (SŽ, CTD). Údržbu a servis vykonává servisní organizace ČD-Telematika a.s. (ČDT). Opravit v textech.

Budou dodrženy všechny podmínky vyjádření servisní organizace ČD-Telematika (pokud není vyjádření ČDT k tomuto stupni PD, nutno ČDT požádat).

Budou dodrženy Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky)
schválené CTD č.j.: 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne: 06.04.2020.

K technické zprávě (*původní text TZ kurzívou*):

PS 02-26-01 Dopravna Desná, DOK

Projekt pro tento provozní soubor bude zpracován provozovatelem DOK jako výrobně technická dokumentace.

Nikoliv. Zajistí si projektant stavby. Obsazení vláken/párů a výpichy si nechá předem schválit od správce technologie.

Mezi žst. Tanvald a žst. Harrachov je položen dálkový optický kabel, který obsahuje 48 vláken. Pro realizaci stavby bude nutné zřídit nové výpichy z tohoto DOK. Výpichy zajistí provozovatel DOK, tj. ČD Telematika a.s. Nové výpichy budou zřízeny poblíž míst stávajících dálkových rezerv v DOK.

Výpichy si zajistí zhotovitel stavby. Výpichy mimo spojky DOK mohou být správcem povoleny pouze po řádném zdůvodnění.

PS 02-26-02 Dopravna Desná, zapojení DDTS

Hlavní náplní tohoto provozního souboru je nové vybavení sdělovací místnosti uvnitř výpravní budovy dopravní Desná a provedení zapojení nového zařízení dopravní Desná pomocí tohoto nového vybavení sdělovací místnosti do DDTS.

Kde je projekt, schémata, obsazení místnosti...?

K provozním souborům PS 03-26-01 Zast. Desná - Riedlova vila, DOK, PS 04-26-01 Zast. Desná - Pustinská, DOK a PS 04-26-03 Zast. Kořenov, DOK:

Připomínky k PS 03-26-01, 04-26-01 a 04-26-03 jsou shodné s PS 02-26-01.

Obecně nebyly v rámci PS dodány k vyjádření řezy trasy, úpravy trasy kabelů, obsazení kabelů, skříní... Jako PDPS je dodaná dokumentace nekompletní.

Odchytky od původního zaměření uložení sdělovacích kabelů budou v rámci stavby zaměřeny, okótovány a dodány správci ve formátu pro vložení do stávajících kabelových knih a elektronicky.

Po dokončení prací na kabelech budou provedena kompletní měření.

V případě poškození optického kabelu bude oprava provedena výměnou celé výrobní délky (od stávající spojky ke spojce) včetně měření vláken dle Pokynu.

V případě plánovaného přerušení metalického vedení je nutné požádat provozovatele okruhů a provozní odbor OŘ o vyloučení sdělovacích a zabezpečovacích okruhů.

Žádáme dopracování PDPS, zahrnutí připomínek SŽ, CTD a ČDT a předložení znovu ke schválení.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s předloženou PD stavby.

S pozdravem



Ing. Radomír Dvořák
Systémový specialista – správa sítí