

Žádost o ROV 73220 – NÁVRH 17. 4. 2024

OŘ Ústí nad Labem

Č.j.: (07_01_73220-návrh)

Účel: Oprava mostních objektů pro zajištění TTZ D4 v úseku Počeradý - Most/odb. Č. Zlatníky, strojní úprava GPK v ŽST Počeradý

Zpracovatel:

Ing. Petr Hajniš, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 424 285

e-mail: Hajnis@spravazeleznic.cz

1. Místo výluky:**Etapu A:**

Vyloučí se:

napětově 1. staniční kolej v dopravně Obrnice

kolejově záhlaví 1. traťové koleje směr Počeradý v dopravně Obrnice

kolejově a napětově 1. traťová kolej v úseku Obrnice - Počeradý

Etapu B:

Vyloučí se:

kolejově a napětově 1.,2. traťová kolej v úseku Počeradý - Obrnice

napětově celá dopravní Obrnice

kolejově záhlaví 1. a 2. traťové koleje směr Počeradý v dopravně Obrnice

Etapu C:

Vyloučí se:

kolejově a napětově 2. traťová kolej v úseku Počeradý - Obrnice

Etapu D:

Vyloučí se:

kolejově 1.,1a,2.,2a staniční kolej v dopravně Počeradý

kolejově zhlaví střední mezi vyloučenými kolejemi (výhybky č. 8, 12, 13, 14, 18, 19) v dopravně Počeradý

další popis: mezi návěstidly Se3, Se5 - L1, L2

2. Doba konání výluky:**Etapu A:**

a) začátek výluky 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky 16:00 hodin - 75. den nepřetržité výluky

Etapu B, C:

a) začátek výluky 08:00 hodin; ZASTAVENÍ PROVOZU

b) konec výluky 16:00 hodin

Etapu D:

a) začátek výluky 08:00 hodin

b) konec výluky 14:30 hodin

3. Termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

A: 6. 7. – nepřetržitě – 18. 9. 2024**B: 1. – 5. 7. 2024 (ZP)****C: 6. – 10. 7. 2024 (ZP)****D: 9. 7. 2024 (ZP)**

Souběhy výluk: A + C (ZP), A + C + D (ZP)

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapu A, B, C:
dopravna Obrnice

Etapu D:
dopravna Počeradý

5. Účel a rozsah prováděných prací:**Etapu A:**

- oprava propustků v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991, 229,837, 231,150*, 231,725 a 232,085

Etapu B:

- montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK pro opravu propustků v km 231,725 a 232,085 (hlavně v záhlaví), dále v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991, 229,837, 231,150*

Etapu C:

- montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK pro opravu propustků v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991, 229,837 a 231,150*

* = investice, **ke konci výluky ZP (2 dny: 9. 7. a 10. 7. 2024) – C, dále ke konci výluky 75N – A**, a to 27 dní pro propustky v km 227,575 a 228,550, dále 30 dní pro propustek v km 231,150 (podobně pro výluky 75N 2. traťové koleje Počeradý-Obrnice)

Etapu D:

- strojní úprava GPK včetně výhybek č. 14, 18

Kilometrická poloha pracovního místa: v rozsahu vyloučených kolejí

Použitá mechanizace:

Etapu A: linka ASP + pluh pro úpravu šterkového lože, HV + výsypné vozy, dvoucestné stavební stroje MHS + přívěsné vozíky, MUV - termit, montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 2, silniční mechanizace (autojeřáb, pumpy na betonáž, kolová rypadla, silniční vozidla)

Etapu B, C: stroje na montáž svislých pažnic pažení mezi 1. a 2. TK, montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 2

Etapu D: xxxx, montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 2 (*pantograf. zkouška*)

Staniční koleje vyčleněné pro odstavení mechanizace, vozů se šterkem a obytných vozů:

ŽST Počeradý: kolej č. 6

6. Dopravní a přepravní opatření:**a) Provozní a dopravní opatření**

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoprůdová zařízení:

(SEE)

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

zpracovatel: Žitný David, tel.: 972 425 503, e-mail: zitny@spravazeleznic.cz

zpracovatel: Šitanc Michal, tel.: 972 425 504, e-mail: sitanc@spravazeleznic.cz

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

- Během výluky A bude v sousední 2. traťové koleji Počerady – Obrnice včetně počeradského záhlaví v ŽST Obrnice z důvodu bezpečnosti a rozpracovanosti zavedena pomalá jízda 50 km/h.
- Po ukončení výluky A na základě zápisu OZOV bude pro první vlak přes propustky v km 222,934, 224,205, 224,960, 225,175, 226,150, 227,575*, 228,002, 228,207, 228,304, 228,550*, 228,991, 229,837, 231,150*, 231,725 a 232,085 zavedena pomalá jízda 20 km/h.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Poznámky:

Neobsazeno.

V Ústí nad Labem, dne neuvedeno

Vladimír Růžička, DiS.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
OŘ Ústí nad Labem