

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 12870/2021-SŽ-OŘ BNO-SPS

Listů/příloh 2/3

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69

580 01 Havlíčkův Brod

Vyřizuje Ing. Tomáš Neugebauer

Telefon

Mobil +420 724 205 773

E-mail neugebauer@spravazeleznic.cz

Datum 16. července 2021

Havlíčkův Brod ST MES oprava - vyjádření k technickému řešení projektu stavby v podrobnosti realizační dokumentace

Na základě předané projektové dokumentace pro provedení stavby ze dne 28.01.2021 podle SoD E639-S-5047/2020 Vám zasíláme vyjádření Správy železnic k předložené dokumentaci:

1) Centrum telematiky a diagnostiky (Brno)

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Platí vyjádření z 22. 4. 2021 - podrobný výpis zařízení ve správě Centra telematiky a diagnostiky (dále jen CTD) obsahuje vyjádření ČD-Telematiky.

2) ČD - Telematika, Brno

Souhlasím

V budově se nachází tato zařízení Správy železnic CTD Praha: Do budovy je přiveden optický kabel, který je ukončen vedle datového racku. Kabel vede přes podkrovní prostory budovy. V budově je umístěn rack datové sítě intranet. Do budovy jsou přivedeny metalické kabely ukončené v dřevěné skříňce. Vnitřní datové a telefonní rozvody je nutno v případě dotčení nahradit novými a dle požadavku uživatelů prostor vybudovat nové datové přípojky. Do projektové dokumentace požadujeme doplnit popis dotčení těchto zařízení. Zařízení musí být ochráněno proti zvýšené prašnosti a po ukončení stavby vyčištěno. Ukončení metalických kabelů propojit s novými datovými rozvody vnitřním sdělovacím kabelem.

3) Správa elektrotechniky a energetiky

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

PD řeší podzemní hromosvodnou soustavu objektu „Sklad, garáže a dílny“. Podzemní část hromosvodu by měla být také řešena i na objektu SO-01.01.01 „Dílny, sklady kanceláře“. Tato část neprošla rekonstrukcí a je původní. Kdežto vrchní část byla opravena při nedávné opravě střechy. Předchozí podmínka vymístění elektroměrového rozvaděče RE z vnitřního prostoru objektu na jeho venkovní stěnu je v projektové dokumentaci řešena. Příloha B.

4) Správa pozemních staveb Brno

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

SO 01.01.01 - požadujeme zhodnotit konstrukci podhledu - vzduchová mezera, případně tepelnou izolaci umístit částečně nad stávající konstrukci podhledu z důvodu maximalizace světlé výšky ve skladových a dílenských prostorech. Truhlářské výrobky, např. kuchyňské linky a vestavné skříňe, vyčlenit do samostatného provozního souboru z důvodu financování.

Umyvadlo na WC muži NS10 nemá dovedenu teplou vodu do umyvadla, požadujeme doplnit.
SO 01.01.02 - barva oken a venkovních dveří shodná s vraty - šedá ral7015, stejně tak ostatní prvky na fasádě (větrací mřížky).

5) Správa zabezpečovací a sdělovací techniky Jihlava

Souhlasím

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (dále jen SSZT) Jihlava souhlasí bez připomínek.

6) Správa tratí Jihlava

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Správa tratí Jihlava souhlasí s předloženou realizační dokumentací za podmínky, že bude dořešená podlahová vpusť z důvodu odvodu vody u garážového stání N002 SO 01.01.02.

7) Úsek techniky - požární ochrana

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Souhlasím s vypořádáním připomínek. Nicméně v předložené dokumentaci nejsou zapracované. Požaduji jejich zapracování a předložení k odsouhlasení v rámci plnění následné dílčí etapy.

8) Odbor obchodních činností (OOČ) - obchodní využití majetku

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

Upozorňujeme, že v objektu „Havlíčkův Brod - sklady PHM, garáže, SDC a MeO“ /ZDC/63/24097) evidujeme nájemní vztah - NS 2937700716 Miloš Stojan.

V případě omezení, přerušení nebo ukončení pronájmu vlivem oprav požadujeme v dostatečném předstihu informovat OOČ a nájemce.

V objektu „Havlíčkův Brod - dílny, sklady, kanceláře SO, MeO“ - neevidujeme žádný externí nájemní vztah.

Na pozemcích p. č. 2007/5 a p. č. 2007/9 v k. ú. Havlíčkův Brod - neevidujeme žádný externí nájemní vztah.

Příloha C.

9) Úsek techniky - Odbor energetiky a služeb

Souhlasím

Nutno splnit podmínky.

V rozvaděčích s elektroměry počítat s osazením DOE (dva moduly). Při realizaci nových rozvodů vodovodní instalace je nutné zajistit podružné měření pro jednotlivé objekty či složky.

Předloženou dokumentaci pro tento stupeň považujeme za podmíněčně schválenou, s podmínkou zapracování připomínek do dalšího stupně projektu v rámci etapy č. 4.

S pozdravem

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky)

Přílohy

- A - Tabulka pro vypořádání připomínek
- B - revizní správa hromosvodu k SO 01.01.01
- C - příloha obchodního využití majetku

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1885233

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e545fcc7-80f5-4417-be11-2bcb5ab267f3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš NEUGEBAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2021 14:04:01



4cf8134f-8538-40c6-96ad-57ed0407d992