

Tabulka kabelů

Kabel č.	Kabel položen														
			CYKY						CYKY				FeZn	JYSTY	HDPE
	od	do	O 4x6	12P1	16P1	24P1	30P1	48P1	J 5x6	O 3x1,5	J 3x2,5	O 2x1,5	30x4	2x2x0,8	40/33
501	SSP v km 76,895	RD PZS v km 76,895												8	
502	SSP v km 76,895	RD PZS v km 76,895										8			
WL 923	SSP v km 76,895	RD PZS v km 76,895							10						
WS 924	SSP v km 76,895	RD PZS v km 76,895								10					
FeZn	SSP v km 76,895	RD PZS v km 76,895											10		
102	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK A			25										
104	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK B			25										
106	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK C		15											
102a	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK A	25												
104a	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK B	25												
HDPE (z)	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK A													25
HDPE (z)	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK B													25
nap. kamer	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK A									25				
nap. kamer	RD PZS v km 76,895	VÝSTRAŽNÍK B									25				
Kabel č.			O 4x6	12P1	16P1	24P1	30P1	48P1	J 5x6	O 3x1,5	J 3x2,5	O 2x1,5	30x4	2x2x0,8	40/33
	celkové množství (v metrech)		50	15	50	0	0	0	10	10	50	8	10	8	50

Tvořící program : Microsoft Excel

Sestavil : Bc. Filip Štěpán

02/2021

Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 76,881 (P7584)	1201
Tabulka kabelů	