



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.09.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Smetana

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín	

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Petr Jemelka Ing. Dominik Mojžíšek		Specialista: Ing. Jan Smetana

Název stavby/akce:	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice - Náhrada přejezdu P2418 objízdnou komunikací	Označení investora:
		S631500901
Název části:	Dokladová část pro správní řízení	Označení zhotovitele:
		2020-077
Název objektu/dílčí části:	Geodetický podklad zpracovaný podle jiných právních předpisů	Označení části:
		N.1.5
Název přílohy:	Seznam souřadnic a výšek bodů vytyčovací sítě	Označení objektu/komplexu:
		-
Název přílohy:	Seznam souřadnic a výšek bodů vytyčovací sítě	Číslo přílohy:
		3. 201
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -
Ing. Stanislav Sabo	Ing. Monika Bugarová	Formáty: 2 x A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Ústecký	viz textová část	0801 26
Stupeň dokumentace:		DSP+PDPS
Smluvní datum zpracování:		30.09.2023

Kódové označení přílohy:
S631500901_PDPS_N15XX_XXXXXXX_XX_3_201_000

"Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice - Náhrada přejezdu P2418 objízdnou komunikací"								
Seznam souřadnic a výšek bodů vytyčovací sítě								
Souřadnicový systém S-JTSK , Výškový systém Bpv								
Číslo bodu	Y	X	Výška	TÚ	Staničení	Třída	Popis bodu	V rámci stavby bude bod
*Pozn. Demolice a náhrada bodů se předpokládá v rámci celkové stavby "Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice"								
905	757366,091	995093,447	152,603	0801	490,144	2	vtule v patce TV19	demolován a nahrazen
907	757678,238	994944,405	153,226	0801	490,490	2	vtule v patce TV31	demolován a nahrazen
908	757836,546	994853,951	151,904	0801	490,671	2	vtule v patce TV38	demolován a nahrazen
909	757949,556	994810,715	151,733	0801	490,792	2	vtule v patce TV41	demolován a nahrazen
910	758098,410	994726,963	151,463	0801	490,963	2	vtule v patce TV48	demolován a nahrazen
3390	758123,383	994729,232	150,828	0801	490,990	1	kámen s křížkem	zachován
911	758212,318	994671,644	151,234	0801	491,089	2	vtule v patce TV52	demolován a nahrazen
906	757522,167	995006,280	152,378	0801	491,322	2	vtule v patce TV26	demolován a nahrazen
912	758427,354	994567,577	150,859	0801	491,328	2	vtule v patce TV60	demolován a nahrazen
913	758621,436	994484,958	150,597	0801	491,539	2	vtule v patce TV67	demolován a nahrazen
914	758811,425	994380,507	150,456	0801	491,755	2	vtule v patce TV76	demolován a nahrazen
3400	758831,374	994371,411	150,071	0801	491,783	1	kámen s křížkem	demolován a nahrazen