



ZÁZNAM

ze závěrečné porady ke zpracování projektové dokumentace stavby:

"Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice - Liberec"

Místo konání: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Datum, čas: 10.04.2019, 13:00 h
Přítomni: viz prezenční listina

Dne 10. 04. 2019 proběhla závěrečná porada, kde bylo projednáno vyjádření projektanta k připomínkám k dokumentaci vzešlých z připomínkového řízení.

K dokumentaci se vyjádřili následující složky:

1. GŘ O11 – Odbor řízení provozu
2. GŘ O12 - Odbor plánování a koordinace
3. GŘ O13 - Odbor traťového hospodářství
4. GŘ O14 - Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
5. GŘ O15 – Odbor provozuschopnosti
6. GŘ O23 – Odbor pozemních staveb
7. GŘ O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky
8. GŘ O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení
9. ČD Telematika
10. SSZ
11. OŘ Hradec Králové

Na poradě byly projednány následující body:

- Ze SR bude odstraněna položka PDPS
- Projektant prověří založení stávajícího gabionu dle dokumentace z předchozího stupně. Pro nově ukládané gabiony navrhne betonový základ v min. tl. 20 cm vč. odvodnění. Dále projektant uvede v soulad velikost ok u gabionů v TZ a výkresové části. Požadavek na ruční skládání v celém profilu uvede projektant jak do TZ, tak do výkresové části.
- Soupis práce bude v dokumentaci vypracován s doložením výrazu výměr tak, aby byl jednoznačně kontrolovatelný
- Přístupy na stavbu nebudou přes soukromé pozemky, pouze z trati
- Výluky pro realizaci jsou připraveny na červen roku 2020. V této době je potřeba, aby skála byla vyčištěna a potřebné stromy byly vykáceny. Projektant zapracuje do TZ, že kácení bude probíhat během vegetačního klidu od listopadu do března ve výluce, uvede předpoklad počtu denních výluk
- Zpracované připomínky spolu s digitální verzí zaslat investorovi ke kontrole.



- Na základě porady dne 26. 03. 2019 projektant prověřil možnost posunu hranice obvodu stavby z důvodu řešení trvalého záboru o ploše 6m² na pozemku p.č. 1214. Projektant posunul hranici stavby tak, aby se na pozemek nezasahovalo. Na základě těchto nových skutečností bylo potřeba aktualizovat geodetickou část dokumentace. Projektant tuto dokumentaci předložil investorovi, resp. SŽG Praha, k připomínkám dne 12. 4. 2019. Vypořádání připomínek proběhne individuálně.

V Praze dne 12. 04. 2019

Zapsala: Michaela Kopálová

PREZENČNÍ LISTINA

PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 – Hloubětín

tel.: 281 090 860, www.projekt-servis.cz, firma@projekt-servis.cz



NÁZEV AKCE	„Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice – Liberec“		
STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP		
TYP JEDNÁNÍ	závěrečná porada		
DATUM A ČAS	10.04.2019, 13:00 h		
MÍSTO KONÁNÍ	Stavební zpráva západ, Na adrese: Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9		
Č. smlouvy zhotovitele	SML-P-2018-008	Č. zakázky zhotovitele	ZAK-2018-34
Č. smlouvy investora	E618-S-2075/2018/PH		

	JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS
			E-MAIL	
1	Michaela Kopálová	PROJEKT servis spol. s r.o.	739 507 862 michaela.kopalova@projekt-servis.cz	
2	MARTIN KOUBEK	PROJEKT SERVIS	MARTIN.KOUBEK@PROJEKT-SERVIS.CZ 725 059 889	
3	JAROSLAV ČEPELÍK	SŽDC, OŘ HK ST Liberec	607 544 929 cepelik@sdc.cz	
4	ONDŘEJ HOLÝ	STRIX INŽENÝRING	holy@gootechinideholy.cz 724 762 173	
5	PETERKA	PROJEKT SERVIS	peterka@psdc.cz 707028747	
6	JOSEF KŘEMEN	SŽDC, SSZ	KREMENJO@SZDC.CZ	
7	JIRÍ KROUSKY	SŽDC, SSZ	krousky@szdc.cz 601 124 959	
8	IVO HRUBAN	MD, ORO	IVO.HRUBAN@MDOR.CZ 225 131 807	
9	Monika Křiváková	SŽDC, PRZ	mkvackova@szdc.cz 605 885573	
10	Lenka Seidlová	SŽDC, PRZ	seidlov@szdc.cz 606 208 805	
11	PETR MAYER	STRIX INŽENÝRING	mayer@strixinzenyring.cz 724 818 399	
12				