



ZÁZNAM

ze závěrečné porady ke zpracování projektové dokumentace stavby:

"Sanace skalního zářezu v km 88,630 – 88,900 v trati Pardubice - Liberec"

Místo konání: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Datum, čas: 10.04.2019, 13:00 h
Přítomni: viz prezenční listina

Dne 10. 04. 2019 proběhla závěrečná porada, kde bylo projednáno vyjádření projektanta k připomínkám k dokumentaci vzešlých z připomínkového řízení.

K dokumentaci se vyjádřili následující složky:

1. GŘ O11 – Odbor řízení provozu
2. GŘ O12 - Odbor plánování a koordinace
3. GŘ O13 - Odbor traťového hospodářství
4. GŘ O14 - Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky
5. GŘ O15 – Odbor provozuschopnosti
6. GŘ O23 – Odbor pozemních staveb
7. GŘ O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky
8. GŘ O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení
9. ČD Telematika
10. SSZ
11. OŘ Hradec Králové

Na poradě byly projednány následující body:

- Vymazat PDPS
- Vymazáno
- NAD
- doplněno
- A.D na 70kc/km >>> do listu 2b
- přepočteno
- Geodetický část bude do pátku, pak připomínky sólo
- jenčík
- Projektant prověří založení stávajícího gabionu dle dokumentace z předchozího stupně. Pro nově ukládané gabiony navrhne betonový základ v min. tl. 20 cm vč. odvodnění. Dále projektant uvede v soulad velikost ok u gabionů v TZ a výkresové části. Uvede požadavek na ruční skládání v celém profilu. Tento požadavek uvede jak do TZ, tak do výkresové části.
- Založení stáv. gab. prověřeno. Min. tl. nového bet. základu 20 cm. Odvodnění zvýrazněno. Rozměr ok 100 x 100 mm uveden v soulad, výplň fr. min. 150 mm (1,5 násobek oka). Požadavek na ruč. skládání uveden.
- Soupis práci bude v dokumentaci vypracován s doložením výrazu výměr tak, aby byl jednoznačně kontrolovatelný



- Vypracováno, doloženo
- Přístupy na stavbu nebudou přes soukromé pozemky, pouze z trati
- Přístupy jsou pouze z trati a poz. investora.
- Výluky pro realizaci jsou připraveny na červen roku 2020. V této době je potřeba, aby skála byla vyčištěna a potřebné stromy byly vykáceny. Projektant zpracuje do TZ, že kácení bude probíhat během vegetačního klidu od listopadu do března ve výluce, uvede předpoklad počtu denních výluk
- Zpracováno.
- Zpracované připomínky spolu s digitální verzí zaslat investorovi ke kontrole.

V Praze dne 12. 04. 2019

Zapsala: Michaela Kopálová