


Zhotovitel Aktualizace projektu:
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br_aktualizace"

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizi přílohy					
03	31.07.2017	JDy	Aktualizace Projektu 07/2017	PeV	MHa
P2	22.05.2017	JDy	Aktualizace Projektu – k připomínkám	PeV	MHa
02	30.11.2016	JDy	odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami	PeV	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.






Objednatel		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
 Správa železniční dopravní cesty		Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz			

Zhotovitel		Společnost "MM: Ty - Br"			
 Mott MacDonald		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com		MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com	

Zpracovatel části		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 +420 267 094 111 www.sudop.cz			
					

Akce					
Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov					

Část dokumentace					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1.3 PS 11-28-01 ŽST Václavice, SZZ					

Název přílohy			Stupeň dokumentace			projekt
			Měřítka			-
			Formát			A4
			Datum			10/2016
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Jaroslav Dytrych		
Garant profese	Ing. Jaroslav Dytrych		Kontroloval	Ing. Petr Vrábel		
Odpov. projektant	Ing. Jaroslav Dytrych		Schválil	Ing. Markéta Hamplová		
Číslo dokumentu			Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy	
359390-SUD-ZAB-112801-0802			03	D.1.1.3	0802	

č.	Délka m	Kabel položen			Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvoupášt'ový									Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním								
					3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
101	415	SÚ		KS1															415			
103	300	SÚ		Sc2	300																	
105	705	KS1		L													705					
109	45	KS1		S1			45															
111	25	KS1		S4			25															
113	115	KS1		Se1	115																	
0	0	0		0																		
102	150	SÚ		KS2															150			
104	80	SÚ		L1			80															
106	75	SÚ		L2			75															
108	90	SÚ		L4			90															
110	60	SÚ		Se2	60																	
112	505	KS2		CS			505															
116	490	KS2		S													490					
120	70	KS2		Se3			70															
122	50	Se3		Se4	50																	
124	490	KS2		km 55,280													490					
0	0	0		0																		
201	525	SÚ		v.č.1			525															
0	0	0		0																		
202	150	SÚ		KS2				150														
204	35	SÚ		Vk1		35																
206	85	Vk1		v.č.2			85															
208	65	SÚ		v.č.3		65																
210	55	KS2		v.č.4		55																
212	10	KS2		v.č.5a2		10																
214	20	5a2		v.č.5a1			20															
216	10	KS2		v.č.5b2		10																
218	20	5b2		v.č.5b1			20															
220	130	KS2		v.č.6		130																
0	0	0		0																		
401	415	SÚ		KS1															415			
403	700	KS1		km 53,828													700					
405	700	KS1		VPB6													700					
411	45	KS1		VPB8			45															
413	75	VPB8		VPB7	75																	
415	25	KS1		VPB9	25																	
0	0	0		0																		
402	150	SÚ		KS2																150		

	Délka	Kabel položen				Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový								Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
č.	m	od		do		3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
404	90	SÚ			VPB10	90																	
406	75	SÚ			VPB11			75															
408	5	VPB11			VPB13	5																	
410	35	SÚ			VPB12			35															
412	40	VPB12			VPB14	40																	
414	55	KS2			VPB15	55																	
416	45	KS2			VPB16			45															
418	470	VPB16			VPB21	470																	
420	70	KS2			VPB17			70															
422	50	VPB17			VPB18	50																	
424	505	KS2			VPB19			505															
428	490	KS2			km 55,280												490						
432	490	KS2			km 55,280												490						
0	0	0			0																		
801	1110	SÚ			km 53,828																	1110	
0	0	0			0																		
802	640	SÚ			km 55,280																	640	
804	650	SÚ			km 0,528													650					
	CELKEM					1335	305	1810	505	150	0	0	0	0	0	0	2870	1195	650	980	150	1750	0

ukončení kabelu: S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)