


Zhotovitel Aktualizace projektu:  
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br\_aktualizace"

Výškový systém Bpv  
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizí přílohy					
03	31.07.2017	JDy	Aktualizace Projektu 07/2017	PeV	MHa
P1	22.05.2017	JDy	Aktualizace Projektu – k připomínkám	PeV	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.







Objednatel		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
 Správa železniční dopravní cesty		Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz			

Zhotovitel		Společnost "MM: Ty - Br"			
 Mott MacDonald		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com		MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com	

Zpracovatel části		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 +420 267 094 111 www.sudop.cz			
					

Akce					
Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov					

Část dokumentace					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení					
D.1.1.4 PS 13-28-01 ŽST Náchod, SZZ; část B - provizorní SZZ					

Název přílohy  Tabulky kabelů			Stupeň dokumentace projekt		
			Měřítko -		
			Formát A4		
			Datum 10/2016		
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Jaroslav Dytrych	
Garant profese	Ing. Jaroslav Dytrych		Kontroloval	Ing. Petr Vrábel	
Odpov. projektant	Ing. Jaroslav Dytrych		Schválil	Ing. Markéta Hamplová	
Číslo dokumentu			Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy
359390-SUD-ZAB-132801-B0804			03	D.1.1.4	B0804

	Délka	Kabel položen				Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový								Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním										
č.	m	od		do		3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	
		Přípravné práce																						
600	30	SÚ v TD			DK								30											
600A	30	SÚ v TD			DK							30												
601	50	spojka	s	SÚ v TD					50															
601A	200	Stará ATÚ			SÚ v TD										200									
601B	200	Stará ATÚ			SÚ v TD			200																
700A	50	spojka	s	SÚ v TD					50															
700C	50	spojka	s	SÚ v TD					50															
700D	50	spojka	s	SÚ v TD			50																	
700E	50	spojka	s	SÚ v TD			50																	
700F	50	spojka	s	SÚ v TD			50																	
700AB	65	spojka	s	DK						65														
		Zimní technologická přestávka																						
490p	130	SÚ ve VB			NPB1P	130																		
410p	100	KS4			NPB18	100																		
414p	190	KS4			NPB20	190																		
420p	30	KS4			NPB24			30																
412p	20	NPB24			NPB22	20																		
899	130	SÚ v TD			SÚ ve VB								130											
600	130	SÚ v TD			DK ve VB								130											
600A	130	SÚ v TD			DK ve VB							130												
700AB	130	spojka	s	DK ve VB						130														
		Realizace úseku Náchod - Hronov																						
192p	480	SÚ v TD			Lc7			480																
194p	10	Lc7			Lc5		10																	
196p	15	Lc5			Lc1	15																		
198p	10	Lc1			Lc2	10																		
		CELKEM				465	160	710	150	195	0	160	290	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ukončení kabelu: S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)