

PROPUSTKY - Komplexní řešení spojení Praha - Beroun jako součást III.TZK													
	TÚ	DÚ	km	Popis objektu	Materiál spodní stavby	Počet kol.	Rozpětí	Šířka objektu	Rok stavby	Stavební stav propustku	Hodnocení	Rekonstrukce	Varianta
													Návrh opatření
1	0202	02	3,682	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,50	23,00	1872	objekt nepřístupný, zdivo navětralé	2		částečná přestavba na trubní propustek
2	0202	02	3,946	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,50	17,00	1907	objekt nepřístupný, zdivo navětralé	2		přestavba na trubní propustek
3	0202	02	4,584	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,00	8,45	1907	prosak vody, navětralé zdivo, vypadané spárování	2		přestavba na trubní propustek
4	0202	02	4,789	deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	2,30	12,00	1908	silně rzivé zab.kolejnice, narušený beton, silný prosak vody	3		přestavba na rámový propustek
5	0202	02	4,922	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,50	42,00	1907	nelze zjistit	2		zrušení objektu
6	0202	52	5,098	trubní	různý např. jiný materiál	2	1,10	21,00	1949	vlevo bez zábradlí	1		vyčištění, osazení zábradlí
7	0202	52	5,924	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,40	47,00	1952	bez závad	1		sanace a reprofilace
8	0202	52	6,570	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,15	31,00	1950	bez závad	1		sanace a reprofilace
9	0202	52	6,914	klenba kamenná	kamenné zdivo	4	1,50	30,00	1872	vypadlé zdivo klenby	2		sanace a reprofilace
10	0202	52	7,416	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,15	21,00	1949	bez závad	1		sanace a reprofilace
11	0202	52	7,598	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,40	19,00	1949	bez závad	1		sanace a reprofilace
12	0202	52	7,791	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,15	20,00	1949	obnažená výztuž trouby	2		sanace a reprofilace
13	0202	52	7,987	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,15	21,50	1949	bez závad	1		sanace a reprofilace
14	0202	52	8,761	trubní	různý např. jiný materiál	4	1,40	18,80	1949	zanešen - trvalé zavodnění	2		sanace a reprofilace; nové obetonování trub a nové římsy
15	0202	B1	9,050	klenba kamenná	kamenné zdivo	4	1,45	22,94	1952	prosak vody, navětralé zdivo	2		přestavba na trubní propustek
16	0202	B1	10,221	železobetonová deska; kamenné zdivo	kamenné zdivo + železobeton	2	1,90	13,00	2007		1	2007	po rekonstrukci - drobná sanace a reprofilace
17	0202	04	10,943	desková, kamenné zdivo	různý např. jiný materiál	2	1,25	12,80	1872	částečně zasypáný	99		přestavba na trubní propustek
18	0202		11,103	desková, kamenné zdivo	různý např. jiný materiál	2	0,90	25,00	1876	objekt nepřístupný, zdivo navětralé	99		přestavba na trubní propustek
19	0202	04	11,501	deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,00	6,80	1876	desky popraskané, prosak vody, zdivo navětralé	3		přestavba na trubní propustek
20	0202	04	11,961	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	1,50	8,95	1862	prosak vody, vydrolené spárování	2		přestavba na trubní propustek
21	0202	04	12,281	trubní, kruhová	různý např. jiný materiál	2	1,50	16,90	2006		1	2006	po rekonstrukci - drobná sanace a reprofilace
22	0202	04	12,510	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	1,50	8,69	1862		1	2008	po rekonstrukci - drobná sanace a reprofilace
23	0202	04	13,092	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	1,30	8,42	1862	prosak vody, zdivo uvolněné	2		přestavba na trubní propustek
24	0202	04	13,629	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	1,90	8,50	1862		1	2005	po rekonstrukci - drobná sanace a reprofilace
25	0202	04	13,785	deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	1,20	6,80	1912	nelze zjistit	99		přestavba na trubní propustek
26	0202	04	14,983	deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,20	7,40	1862	mírně navětralé kamenné desky	2		přestavba na trubní propustek
27	0202	04	15,332	trubní	různý např. jiný materiál	2	1,20	7,20	1862	bez závad	1		sanace a reprofilace
28	0202	04	15,687	trubní	různý např. jiný materiál	2	0,90	18,00	1925	bez závad	1		sanace a reprofilace
29	0202	04	16,098	deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	1,63	8,40	1907	silný prosak vody, kolejnice rzivé, vydrolené spárování spodní stavby	2		přestavba na trubní propustek
30	0202	04	17,330	deska kamenná	kamenné zdivo	2	0,80	19,00	1862	desky navětralé, silný prosak vody	2		přestavba na trubní propustek
31	0202	04	17,758	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,50	8,64	1907	silný prosak vody, vyboulené kameny klenby	1	2009	po rekonstrukci - drobná sanace a reprofilace
32	0202	C1	19,238	klenba kamenná + deska kamenná	kamenné zdivo	5	1,20	24,00	1907	navětralé kamenné zdivo, patrná vlhkost	2		přestavba na trubní propustek
33	0202	C1	19,567	deska kamenná	kamenné zdivo	5	1,25	29,00	1907	desky prasklé a navětralé, patrná vlhkost, vydrolené spáry	3		přestavba na trubní propustek
34	0202	C1	19,992	žb.deska - panely	beton	2	1,25	12,00	1907	vydrolené spárování zdiva opěr	2		přestavba na rámový propustek
35	0202	06	20,180										nový trubní propustek
36	0202	06	20,306	deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	1,50	8,68	1907	silný prosak vody, kolejnice rzivé, beton vydrolen, kameny opěr vyvaleny dovnitř otvoru	3		přestavba na trubní propustek
37	0202	06	20,427	klenba kamenná + deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	2,15	9,57	1907	silný prosak vody, kolejnice rzivé, beton vydrolen	3		přestavba na rámový propustek
38	0202	06	20,931	deska kamenná	kamenné zdivo	2	0,80	8,50	1907	objekt zasypán	99		přestavba na trubní propustek
39	0202	06	21,268	klenba kamenná + deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	1,30	8,29	1907	silný prosak vody, kolejnice rzivé, navětralé kamenné zdivo	2		přestavba na rámový propustek
40	0202	06	21,577	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,25	9,50	1907	prosak vody, zdivo navětralé, prasklá klenba, vyboulené průčelní zdivo	2		přestavba na rámový propustek
41	0202	06	21,995	klenba kamenná + deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,30	10,05	1907	silný prosak vody, navětralé zdivo, prasklá kamenná deska	3		přestavba na rámový propustek
42	0202	08	24,207	žb.deska	železobeton	2	1,00	8,39	1907	bez zábradlí	2		sanace a reprofilace
43	0202	08	24,474	klenba kamenná + deska se zab.nosníky	kamenné zdivo	2	2,00	8,90	1907	silně rzivé zab.kolejnice, narušený beton, prosak vody, navětralé zdivo	3		přestavba na rámový propustek
44	0202	08	25,019	klenba kamenná + deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,30	9,80	1907	silný prosak vody, navětralé zdivo, zdivo opěr se bortí	2		přestavba na trubní propustek
45	0202	E1	26,325	trubní, kruhová	různý např. jiný materiál	5	1,13	38,03	2005		1	2005	nový na trubní propustek, drobná sanace a reprofilace
46	0202	10	27,496	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,30	9,10	1907	klenba několikrát prasklá, navětralé zdivo, silný prosak vody, poškozené římsy	2		přestavba na trubní propustek
47	0202	10	28,479	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,15	10,70	1937	prosak vody, odtržené průčelní zdivo, navětralé zdivo	2		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
48	0202	10	29,394	deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,20	10,00	1907	navětralé kamenné desky, prosak vody, uvolněné spárování zdiva opěr	3		přestavba na součást trativodu
49	0202	12	30,695	deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,50	9,60	1907	nelze zjistit	3		přestavba na trubní propustek
50	0202	12	31,072	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,20	8,60	1907	mírný prosak vody, navětralé zdivo	2		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
51	0202	12	31,633	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,20	13,70	1907	mírný prosak vody	2		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
52	0202	12	31,934	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,20	11,30	1907	mírný prosak vody, poškozené zdivo římsy	2		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
53	0202	12	32,256	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,40	9,60	1907	silný prosak vody, přesypané římsy, opadává bet. omítka	2		přestavba na trubní propustek
54	0202	12	32,458	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,40	8,90	1907	silný prosak vody, přesypaná římsa vpravo, opadává bet. omítka	3		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
55	0202	12	33,027	železobetonová deska	železobeton	2	2,25	8,90	2008		1	2008	po rekonstrukci - drobná sanace a reprofilace
56	0202	12	33,835	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,20	14,20	1907	mírný prosak vody, zdivo navětralé, přesypaná římsa	2		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
57	0202	12	34,010	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	1,50	15,70	1907	silný prosak vody, přesypané římsy	2		přestavba na trubní propustek
58	0202	12	34,298	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,10	14,25	1907	silný prosak vody, vydrolené spárování, průčelní zdivo odtrženo od klenby	3		přestavba na trubní propustek
59	0202	12	34,565	deska kamenná	kamenné zdivo	2	0,85	10,00	1907	prosak vody, otvor zanešen	2		přestavba na trubní propustek
60	0202	12	34,747	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,20	8,80	1907	silný prosak vody, drobné praskliny klenby, přesypané římsy, odtržené průčelní zdivo, navětralé zdivo	2		přestavba na rámový propustek
61	0202	12	35,225	deska kamenná	kamenné zdivo	2	1,20	10,10	1907	popraskané desky, prosak vody	3		přestavba na trubní propustek
62	0202	12	35,645	deska kamenná	kamenné zdivo	2	2,00	13,20	1907	silný prosak vody, navětralé desky, římsa vlevo přesypána šterkem, vydrolené spárování	3		přestavba na rámový propustek
63	0202	12	36,409	deska kamenná	kamenné zdivo	2	0,85	18,50	1907	nelze zjistit	3		přestavba na trubní propustek
64	0202	12	36,539	deska kamenná + deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	0,80	10,50	1912	kolejnice rzivé, prosak vody	2		přestavba na trubní propustek
65	0202	12	36,734	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	2,40	9,20	1907	prosak vody, bez zábradlí vpravo	2		nasazení železobetonové izolované vany; sanace a reprofilace
66	0202	12	36,950	klenba kamenná	kamenné zdivo	2	1,20	11,40	1907	silný prosak vody, římsy přesypány šterkem, vydrolené spárování	2		přestavba na trubní propustek
67	0202	12	37,276	deska se zabet.kolej.	kamenné zdivo	2	1,20	9,90	1907	kolejnice rzivé, prosak vody, otvor zanešen	3		přestavba na trubní propustek
68	0202	H1	37,551	trubní	různý např. jiný materiál	2	1,19	12,40	1965	bez závad	1		sanace a reprofilace
69	0202	H1	37,946	žb.deska	různý např. kamenné zdivo		2,40	11,97	1861		2		přestavba na rámový propustek
70	0202	H1	39,070	žb. trouba + deska kamenná	kamenné zdivo		1,30	212,33	1861		2		přestavba na trubní propustek
71	0202	H3	39,498	trubní kruhová	různý např. jiný materiál		1,15	85,09	1940	nelze zjistit	99		přestavba na trubní propustek
72	0202	H3	39,572	trubní kruhová	různý např. jiný materiál		0,90	163,52	1940	nelze zjistit	99		přestavba na trubní propustek
73	0202	H5	39,844	kamenná klenba	různý např. kamenné zdivo		2,50	208,31	1903	nelze zjistit	99		přestavba na rámový propustek
74	0202	H5	40,587	kamená klenba + deska - zabetonované kolejnice	kamenné zdivo		2,40	17,47	1941		3		přestavba na rámový propustek
75	0202	H7	41,163	deska - zabetonované kolejnice	kamenné zdivo		2,30	13,85	1913		2		přestavba na rámový propustek