

Váš dopis zn. I.S. C.E.Sta
Ze dne 06. 05. 2021
Naše zn. 10252/2021-SŽ-OR OVA-OPS
Listů/příloh 4/3

Vyřizuje Richard Šulák, Ing.
Telefon +420 927 766 752
Mobil +420 727 898 423
E-mail sulak@spravazeleznic.cz

Datum 20. května 2021

Signal Projekt s.r.o.,
Vídeňská 55, 639 00 Brno,
pracoviště 28. října 165 709 00 Ostrava

Mgr. Radek Böhm
bohbm@signalprojekt.cz

Souhrnné stanovisko k projektu stavby (DÚSP/PDPS)

Na základě předložení výstupu z projektu stavby a Vaši žádosti o vydání připomínek vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen SŽ, s.o., OR Ostrava), toto:

s o u h r n n é s t a n o v i s k o s připomínkami k **projektu stavby** pro akci:

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8324 v km 125,250 na trati Český Těšín – Frýdek Místek“

S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Nutno respektovat vyjádření Správy železnic, státní organizace, OR Ostrava:
 - **OOČ – oddělení OVM a PNM**
/Ing. Radek Michna; T: 972 766 140; E: Michna@spravazeleznic.cz/
 - Stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace ve správě Oblastního ředitelství Ostrava (dále jen SŽ). Dále je stavba umístěna na pozemcích nedrážních subjektů, jak je uvedeno v geodetické či majetkoprávní části dokumentace.
 - Požadujeme zřízením služebnosti zajistit právo umístění zařízení infrastruktury dráhy na nemovitostech, které nejsou v právu hospodaření Správy železnic, státní organizace.
 - Požadujeme vypořádat pozemky Správy železnic, státní organizace vně prostoru dráhy vymezeného břevny závor, převodem vlastníkově komunikací, obci.
 - Požadujeme vypořádat úpravy komunikací vně prostoru dráhy vymezeného břevny břevny závor, předáním úprav vlastníkově komunikací, obci.
 - Reléový domek požadujeme zapsat do KN.
 - Stavbou nedochází ke kolizi s obchodními případy pronájmů a prodeje majetku Správy železnic, státní organizace

- **OPS – Oddělení životního prostředí, OPD**

/Kolektiv OPS – OŽP; T: 972 766 238; E: Zavesicky@spravazeleznic.cz/

- Pokud bude nutné kácet zapojené porosty, jejichž plocha přesáhne 40m² bude na SŽ, s.o., OŘ Ostrava poslána žádost o souhlas s kácením dřevin dle § 4 odst. 1 vyhl. 189/2013 Sb. včetně řešení naložení s dřevní hmotou.

/Kolektiv OPS - OPD; T: 972 766 752; E: Sulak@spravazeleznic.cz/

- Upozorňujeme na stavby v OPD a požadujeme koordinaci projektu:

- o Název stavby: „Horní Tošanovice, parc.č.201 4121638919“
Projektant: Markéta Rajdusová
Inženýrská činnost
T: +420 773 198 181
E: marketa.rajdusova@elektro-projekce.cz
www.elektro-projekce.cz

- o Název stavby: „Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník“
Projektant: Ing. Rafael Kohout
Výstavní 2224/8,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
T: +420 773 965 407
E: rafael.kohut@koneko.cz
www.koneko.cz

- **ÚŘP OŘ OVA, PO Český Těšín**

/kolektiv PO Č.T. ÚŘP; T: 972 765 413; E: SimecekR@spravazeleznic.cz/

- 2_201 - Situační schéma přejezdu:
 - o vzdálenostní upozorňovadla kmenových přejezdníků (X1246, X1243, X1230) zakreslit (posunout) v Situačním schématu na vzdálenost min. 200m před přejezdníky
- Podle Technické zprávy 1_101, čl.2.1 není začátek přibližovacího úseku (PBD1) na vzdálenost min. 200m před přejezdníkem X1259. Pokud se spouštěcí bod PBD1 bude muset posunout směrem do stanice, je nutné posunout do jeho polohy i seř. náv. Se9 pro krytí tohoto spouštěcího bodu.
- Technická zpráva 1.001, čl.3 - Pokud nebude stavba probíhat s jinou dlouhodobou kolejovou výlukou, tak délku kolejové výluky zkrátit na max. 10 dnů.

- **OES – oddělení elektrické energie**

/Ing. Dušan Varčov; T: 972 762 450; E: Varcok@spravazeleznic.cz/

- Přípojka bude provedena za stávajícího sloupu NN č. 726, který je umístěn na parc. č. 488 a to jako svod do HDS umístěné na tomto sloupu.

- **SEE – Správa elektrotechniky a energetiky**

/Radek Cibulka; T: 972 762 551; E: Cibulka@spravazeleznic.cz/

- U nově zřizovaných uzemnění uvést požadovanou hodnotu. (V TZ i ve výkresu napájení).

- **SMT – Správa mostů a tunelů**

/Ing. H. Hrubá; T: 972 766 603; E: Hrubah@spravazeleznic.cz/

- upozorňuji, že v obsahu dokumentace je mylně uveden i propustek v km 126,478 (SO 01-21-01), který je zahrnut ve stavbě sousedícího přejezdu v km 126,462
- Nutno doplnit vzdálenost kabelových tras PS 01-01-31 od železničních mostních objektů:
 - o most v km 124,685 - od kolmých křídel vpravo trati
 - o propustek v km 125,481 - od čela vlevo trati
 - o most v km 125,604 - od kolmých křídel vlevo trati.

- situační výkres, doplněný o vzdálenosti kabel. tras od mostních objektů je přílohou
- požadujeme oznámit zahájení prací místnímu správci SMT (V. Raška), po dokončení doložit DSPS se zakótováním vzdáleností od MO.

Přílohy:

- o *E9_2.101_Polohopisny_vykres_12.5.2021.pdf*

- **SPS – Správa pozemních staveb**

/Ing. P. Koňakovský; T: 972 766 202; E: Konakovsky@spravazeleznic.cz/

- Požadujeme respektovat připomínky viz samostatné stanovisko.

Přílohy:

- o *08_Vyjadreni_SPS_OR_Ostrava_-_c.j._100.pdf*

2. Nutno respektovat další vyjádření:

- **ČD Telematika Ostrava – SKS**

/p. T.Lariš; T: 972 765 530; E: Tomas.Laris@cdt.cz/

- DSPS od PS 01-02-11 vč. geodetické zaměření požadujeme protokolárně předat do 3 měsíců po dokončení stavby
Kontakt: /p. J.Zagraban; T: 602 760 659; E: Jan.Zagraban@cdt.cz/

Jako udržovací organizace požadujeme dodržování podmínek stanovených všeobecnými podmínkami pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace viz příloha.

Přílohy:

- o *29_Vseobecne_podminky_SZ_CTD_2020.pdf*

- **ČD Telematika Ostrava – výstavba**

/Ing. P.Tomis; T: 972 762 567; E: Pavel.Tomis@cdt.cz/

Souhlasíme s předloženou PD bez připomínek.

PS 01-02-11 Sdělovací kabelizace

1. provedena pokládka nového traťového kabelu TCEPKPFLEY 15XN0,8 (v rozsahu výkopových prací pro zabezpečovací zařízení) včetně jeho zprovoznění (náhrada za stávající kabel PK 19) v rámci předmětné stavby.)
2. položeny 2 trubky HDPE modré a černé barvy – jako příprava pro budoucí optický kabel. Do nové společné přístrojové skříně bude umístěn nový VTO. V místě odbočení do RD bude proveden oboustranný výpich z TK, u RD budou vyvedeny a zaslepeny také trubky HDPE.

Toto souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace. Pokud dojde k jakékoliv změně, musí být dokumentace znovu předložena ke schválení.

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
podepsáno elektronicky

Přílohy

Viz jednotlivě v textu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1513441

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e6363cb-99d5-4842-8907-4a2950691905

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Richard ŠULÁK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.05.2021 13:29:00



4cfaadc9-afb2-485e-a807-3334bfe15f1a