

**Vyjádření za: 360 ST LBC**

k žádosti:

**Oprava mostu v km 6,268 trati Liberec - Hrádek nad Nisou****vyjádření k PD**ze dne: **12.11.2019**

Č.j.:

**souhlasím** / ~~nesouhlasím~~**Nutno splnit podmínky:** ano**Č.j.:****Poznámka:**

V rámci stavby dojde k zásahu do železničního svršku. Z důvodu prováděné opravy dojde k vyjmutí a vložení železničního svršku na opravovaném mostě. V tomto úseku je zřízena bezстыková kolej. V rámci opravy mostu bude obnovena bezстыková kolej, bude upravena upínací teplota včetně případné výměny upevňovadel a ojedinělé výměny pražců. Bude zřízeno nové kolejové lože. Rozhodující opravné práce budou provedeny za výluky TK. Výluka bude včas zajištěna a projednána prostřednictvím ST Liberec. Pro pracovní činnost prováděnou mimo výluky za nepřerušného provozu platí, že bude trvale zajištěn průjezdný průřez traťové koleje, žádný materiál ani mechanizace nesmí zasahovat do průjezdného průřezu. Po dobu realizace stavby mimo výluky bude zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 příp. 30 km/hod., v místě stavby je trať rychlost 90 a 100 km/hod. Pracoviště bude řádně zabezpečeno v souladu s předpisy SŽDC D1 a Bp1. Realizací stavby nesmí dojít k poškození zařízení ve správě ST Liberec. Zahájení prací bude v předstihu 14 dní oznámeno vedoucímu TO Jablonné p. Svatoň tel. 724230637. Veškerá náletová vegetace odstraněná v rámci stavby bude odklizená. Zájmový prostor a dotčené zařízení ST bude po skončení prací uvedeno do původního stavu.

Vypracováno dne: **13.12.2019**podpis: **Strnad Miroslav, Ing.**