

Kropáčova Vrutice) v žkm 46,980 - 47,120 kde v žkm 49,990 dojde překopu trati, dále pak v (DÚ 20 Byšice - Kropáčova Vrutice) v žkm 48,770 - 49,640 kde v žkm 49,630 dojde k překopu trati, dále pak v (DÚ K1 žst. Kropáčova Vrutice) v žkm 51,395 - 51,785 vlevo tratě a dále (DÚ 22 Kropáčova Vrutice - Chotětov) v žkm 56,570 - 58,000 kde v žkm 56,570 a žkm 57,440 dojde k překopu trati, dále pak v (DÚ 22 Kropáčova Vrutice - Chotětov, M1 žst. Chotětov) v žkm 60,020 - 60,685 v trati, kde v žkm 60,685 dojde ke křížení trati, veškeré práce budou probíhat v trati na pozemcích parc.č. 187/1 k.ú. Byšice, parc. č. 304/7, 304/8, 304/1 v k.ú. Kojovice, parc.č. 328/1 k.ú. Košátky, parc. č. 1047/6, parc.č. 1247, 1248/1, 1249/1 k.ú. Zdětín u Benátek n.J., parc.č. 573/1, 576/1, 575 k.ú. Sedlec u Benátek n.J., parc.č. 860 k.ú. Chotětov všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví SZDC, dle přiložených situací.

Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA sděluje:

- v zastávce Kojovice je navržen překop trati v prostoru propustku v její správě (km 46,981). SMT požaduje překop přesunout PŘED přejezd o cca 10m.

- v km 51,431 a 57,450 je navržen protlak pod poz. komunikací. V těsné blízkosti (podél komunikace) se nachází propustky ve správě SMT. Pracemi souvisejícími s podvrtem nesmí být narušena stabilita a nesmí dojít k porušení těchto objektů.

- v km 56,738 (most) a km 57,070 (propustek) je před a za těmito objekty veden výkop při patě náspu a v oblasti objektů veden šikmo do svahu a přes tyto objekty. SMT požaduje, aby výkop vedl mimo tyto objekty SMT. Kontakt: SMT, Ing. Gromada tel. 9722 53137.

Odpověď: V dokumentaci bylo opraveno

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ sděluje:

V zájmovém území se nacházejí napájecí kabelové trasy a zařízení SEE. Orientační zákresy zařízení SEE bylo zasláno v předchozím stupni žádosti – vyjádření k existenci inž. sítí.

Kabelové vedení SEE nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové trasy je nutné s předstihem vytyčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Přesné vytyčení kabelů v naší správě objednejte u ing. Kušty, tel. 9722 24047, 607 858 775 nebo u p. Kozlíka – tel.: 9722 24049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením akce.

Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE musí být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení.

Kontakt: SEE, VM SP – p. Křížánek – tel.: 9722 55515.

Odpověď: V dokumentaci bylo zmíněno

Správa sděl. a zab. techniky /SSZT/ Nymburk OŘ PHA

opětovně doporučuje zvážit možnost zrušení přejezdu P2682 v km 47,586 místo jeho zabezpečení uzamykatelnými závory. Tento přejezd je podle našich informací již mnoho let nevyužívaný. Kontakt: SSZT, paní Černá, tel.č. 9722 55101.

Odpověď: V dokumentaci bylo prověřeno – negativní výsledek. Bylo vysvětleno na poradě.

Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/ OŘ PHA

sděluje, že v zájmovém území stavby se nacházejí následující objekty: