Optimalizace budov zastávek na trati 317 **- HARMONOGRAM PRACI**

SO01 - Kozmice ON - oprava budovy zastávky

měsíce	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Přeložka přípojky NN – Stavba ČEZ Distribuce									
Přepojení rozvaděče RO (u nástupiště)									
Odpjení přípojky vody a plynu									
Příprava staveniště, vytyčení sítí									
Zařízení staveniště									
Demolice									
Výkop vsakovací jámy v suterénu bour.části									
Zásyp vsakovací jámy									
Zásyp suterénu bourané části									
Bourání stropu nad 1.pp ponechané části									
Zásyp suterénu ponechané části včetně hutnění									
Základy									
Podkladní beton									
Podřezání zdiva, hydroizolace									
Vnitřní zdivo čekárny, úprava otvorů ve fasádě									
Věnec									
Krov a střešní konstrukce, hromosvod									
Dešťová kanalizace									
Výplně otvorů									
Hrubá elektroinstalace									
Omítky vnitřní, vnější, sokl									
Hrubá podlaha									
Tepelná izolace střechy + parozábrana									
Sádrokarton									
Dlažby									
Malby, nátěry									
Kompletace elektro									
Venkovní plochy									
Vybavení, infosystém									
Předání stavby									
Vyklizení staveniště									