# Harmonogram - Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl.n.

| Číslo | Název úkolu | Počet dní | Zahájení | Dokončení |
|---|---|---|---|---|
| | **Harmonogram prací** | **465** | **2.10.23** | **8.1.25** |
| 1 | **Výběr zhotovitele** | **60** | **2.10.23** | **30.11.23** |
| 2 | **Výroba prefabrikátů ve výrobně** | **172** | **7.12.23** | **26.5.24** |
| 3 | Zpracování VTD | 45 | 7.12.23 | 20.1.24 |
| 4 | Schválení VTD | 7 | 20.1.24 | 26.1.24 |
| 5 | Výroba prefabrikátů postupně pro oba mosty (I.etapa/ II.etapa) | 120 | 26.1.24 | 24.5.24 |
| 6 | **Zařízení staveniště a přeložky sítí** | **121** | **1.5.24** | **29.8.24** |
| 8 | Přeložka CETIN | 30 | 1.5.24 | 30.5.24 |
| 9 | Přeložka plynovodu - most v km 518,962 | 60 | 1.7.24 | 29.8.24 |
| 10 | Přeložka T-mobile | 30 | 1.5.24 | 30.5.24 |
| 11 | Zařízení staveniště včetně zřízení zápor v kolejišti v nočních výlukách | 30 | 1.5.24 | 31.5.24 |
| 12 | **I.ETAPA - Výluka lichých kolejí (most v km 518,498 - U Podjezdu)** | **61** | **1.6.24** | **31.7.24** |
| 13 | Snesení žel.svršku a OK v k.č.207 - 211 | 2 | 1.6.24 | 2.6.24 |
| 14 | Odstranění horkovodu - most v km 518,498 | 14 | 1.6.24 | 14.6.24 |
| 15 | Pažení stavební jámy | 10 | 2.6.24 | 11.6.24 |
| 16 | Vybourání klenbové konstrukce (pod k.č. 201 a 203) | 4 | 7.6.24 | 10.6.24 |
| 17 | Hlubinné založení - mikropiloty (pro k.č. 201 - 213) | 14 | 3.6.24 | 16.6.24 |
| 18 | Základové pasy prefabrikátů (pro k.č. 201-213) | 14 | 13.6.24 | 26.6.24 |
| 19 | Montáž prefa rámů (pro k.č. 201- 211) | 5 | 27.6.24 | 1.7.24 |
| 20 | Snesení OK k.č. 213 (vlečková kolej) | 1 | 1.7.24 | 1.7.24 |
| 21 | Montáž prefa rámů pro k.č. 213) | 2 | 2.7.24 | 3.7.24 |
| 22 | Přeložka horkovodu do tubusu podjezdu pod lichými kolejemi (etapa I) | 29 | 4.7.24 | 1.8.24 |
| 23 | Betonáž petlicových styků rámů | 4 | 3.7.24 | 6.7.24 |
| 24 | Úprava protipovodňového hrazení | 21 | 15.7.24 | 4.8.24 |
| 25 | Hydroizolace mostovky | 6 | 8.7.24 | 13.7.24 |
| 26 | Hydroizolace rubů rámů a zásypy za opěrami (přednostně k.č.213) | 10 | 13.7.24 | 22.7.24 |
| 27 | Tvrdá ochrana hydroizolace | 4 | 22.7.24 | 25.7.24 |
| 28 | Montáž žel.svršku k.č. 213 a její zprovoznění (vlečková kolej) | 3 | 25.7.24 | 27.7.24 |
| 29 | Montáž žel.svršku k.č. 201- 211 | 5 | 26.7.24 | 30.7.24 |
| 30 | Hlavní prohlídka | 2 | 30.7.24 | 31.7.24 |
| 31 | Zahájení zkušebního provozu | 1 | 31.7.24 | 31.7.24 |
| 32 | **II.ETAPA - Výluka sudých kolejí (most v km 518,498 a most v km 518,962)** | **121** | **1.8.24** | **29.11.24** |
| 33 | **Most v km 518,498 - U Podjezdu** | **121** | **1.8.24** | **29.11.24** |
| 34 | Snesení žel.svršku v k.č.202, 204 a 218b | 1 | 1.8.24 | 1.8.24 |
| 35 | Snesení OK v k.č.218b | 1 | 1.8.24 | 1.8.24 |
| 36 | Odbourání rámové monolitické konstrukce v k.č. 202 a 204 | 2 | 1.8.24 | 2.8.24 |
| 37 | Hlubinné založení - mikropiloty | 6 | 2.8.24 | 7.8.24 |
| 38 | Základové pasy prefabrikátů | 6 | 7.8.24 | 12.8.24 |
| 39 | Montáž prefa rámů | 3 | 13.8.24 | 15.8.24 |
| 40 | Montáž příčlí prefa rámů | 4 | 15.8.24 | 18.8.24 |
| 41 | Definitivní přeložka horkovodu do tubusu podjezdu pod sudými k. (etapa II) | 13 | 18.8.24 | 31.8.24 |
| 42 | Betonáž petlicových styků rámů a římsy | 2 | 16.8.24 | 17.8.24 |
| 43 | Hydroizolace rubů rámů a zásypy za opěrami | 8 | 17.8.24 | 24.8.24 |
| 44 | Tvrdá ochrana hydroizolace | 2 | 20.8.24 | 21.8.24 |
| 45 | Montáž žel.svršku | 3 | 20.11.24 | 22.11.24 |
| 46 | Komunikace a chodník v podjezdu | 40 | 20.10.24 | 29.11.24 |
| 47 | Hlavní prohlídka | 2 | 28.11.24 | 29.11.24 |
| 48 | Zahájení zkušebního provozu | 1 | 29.11.24 | 29.11.24 |
| 49 | **Most v km 518,962 - U Cukrovaru** | **79** | **1.9.24** | **18.11.24** |
| 50 | Snesení žel.svršku v k.č.206,208,210,212,214 a 216 | 6 | 1.9.24 | 6.9.24 |
| 51 | Snesení OK pod k.č.206 - 216 | 6 | 6.9.24 | 11.9.24 |
| 52 | Hlubinné založení - mikropiloty | 14 | 11.9.24 | 24.9.24 |
| 53 | Základové pasy prefabrikátů | 10 | 25.9.24 | 4.10.24 |
| 54 | Montáž prefa rámů | 5 | 4.10.24 | 8.10.24 |
| 55 | Betonáž petlicových styků rámů a římsy | 16 | 8.10.24 | 23.10.24 |
| 56 | Hydroizolace rubů rámů a zásypy za opěrami, vsakovací studna u O1 | 16 | 23.10.24 | 7.11.24 |
| 57 | Tvrdá ochrana hydroizolace | 6 | 7.11.24 | 12.11.24 |
| 58 | Komunikace a chodník v podjezdu pod lichými kolejemi | 40 | 22.10.24 | 30.11.24 |
| 59 | Montáž žel.svršku | 6 | 12.11.24 | 17.11.24 |
| 60 | Hlavní prohlídka | 2 | 17.11.24 | 18.11.24 |
| 61 | Zahájení zkušebního provozu | 1 | 18.11.24 | 18.11.24 |
| 62 | **Dokončovací práce** | **40** | **30.11.24** | **8.1.25** |
| 63 | Komunikace pod mostem - dokončení | 20 | 30.11.24 | 19.12.24 |
| 64 | **Dodatečné podbití - úprava GPK - krátkodobá výluka 2x1den** | **2** | 30.11.24 | 1.12.24 |
| 65 | Dokončovací práce na mostě, terénní úpravy | 14 | 30.11.24 | 13.12.24 |
| 66 | Likvidace staveniště | 21 | 19.12.24 | 8.1.25 |