2025 Plán výluk pro rok 2025 "Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín"

NOVÉ TERMÍNY

Pol.		Kol.			Výluka plánována na měsíc													Poznámka
čís.	Traťový úsek - ŽST	čís.	Důvod výluky	Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	Studénka	část kol. č. 104+ celá 104a	výstavba oplocení okolo nové Butovické	21	(N)								21					8. -29. 8. 2025 bez zásahu do kol., jen z důvodu zasahování do průj. prof., do km 243,7 kol 104. sjízdná od Suchdolu n/O **Možnost přerušení výluky v době mimo stav. práce**
2	Studénka	1	instalace provizoria TV - betonování patek	1	8h									1				22. 9. kol+TV
		4, 6, 8, 10		1	12h									1				23. 9. kol+TV
		2																23. 9. jen trak. výluka
3	Studénka	1, 3, 5	instalace provizoria TV	1	3h										1			15.10. kol+TV *A) nesmí být v souběhu s částí B
		4, 6, 8, 10		1	4h										1			16. 10. kol, následuje až po realizaci části A) *B)
		2, 4																16. 10. TV B) souběh se shora označenou fází B
4	Studénka - jis zhlaví	1+2	pažení mezi 1.+2.TK	8	à 4h			8							8			16./17.-23./24.10.2025

2026 Plán výluk pro rok 2026 "Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín"

Pol.		Kol.			Výluka plánována na měsíc													
čís.	Traťový úsek - ŽST	čís.	Důvod výluky	Poč.	Délka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	Studénka - jis zhlaví	1+2	pažení mezi 1.+2.TK	6	à 4h		6											23./24.2. - 28.2./1.3.2026
2	Studénka - Bílovec D3	TK	úprava ZZ pro PZZ P6701 a úprava přejezdu	1	3N			3										(přesunutí vj.náv. a úprava PZZ, kolejově bez zásahu), v souběhu s úpravou SW ve Studénce (= 6. - 8. 3.)
3	Studénka - Jistebník	TZZ	spojkování trať. kab. do provizorních tras	1	36h			1,5										1.(večer) - 2. - 3.(ráno) (P6502-05 = Op/č.1, PJ, mezistaničně), PN, Jistebník obsazen NAD za Os vlaky O.Svinov - Studénka
4	Studénka	SZZ	spojkování stan. kab. do provizorních tras	1	36h			1,5										3. (večer) - 4. - 5. 3. (ráno), PN, prov. výhybk. St.,
5	Studénka	1, 2	zdvojení lan vybraných kol. obvodů a výměna styk. transform.	1	8x 2h			1										6. 3. krátkodobé vylučování dle provozu (cca à 2 hod/obvod)
6	Studénka, Suchdol, CDP Přerov, RDP+RDC Os.-Svinov, RBC OsSvi-Přerov	SZZ	přehrávání SW	1	1N			1										7. 3. (se zohledněním provozu - v noci, ve vlak pauzách,..)
7	Studénka + přil. úseky + D3 Bílovec		přezkušování ZZ	1	3N			3										8. - 10.3. (opakovaná s přerušeními dle provozu)
8	Studénka	lichá sk. vč. TV, vč. obv. míst. n.	výstavba mostního objektu	1	**140N**			22	30	31	30	27						**10. 3. - 27. 7.**
9	Studénka	S2 - nám. výh.4 + TV nad 2.-10.	injektáž, ochranné op.	10	à **4h NOČNÍ**			8	2									24.3. - 2. 4.
10	Studénka	1, 3, 5 kolejově; trakčně celá ŽST	instal. obch. vedení 15-P2	1	4h **NOČNÍ**			1										(10)./11. 3. LNT
11	Studénka	2 (jen trakčně), 4, 6, 8, 10	instal. obch. vedení P2-24A-24	2	à **4h NOČNÍ**			2										11./12. - 12/13. 3. LNT
12	Studénka	2 (jen trakčně), 4, 6, 8, 10	instal. obch. vedení 24-kol.2.	3	à **4h NOČNÍ**			3										13/14. 3.-15/16. 3. LNT
13	Studénka	1, 3, 5	instal. obch. vedení P1-15	2	à 8h			2										16.3.-17.3.
14	Studénka	celá ŽST trakčně	zakotvení P4	1	4h **NOČNÍ**			1										18.3.
15	Studénka	2. trakčně v místě prací	umísťování nosníků jeřábem	2	**2X 4h NOČNÍ**					2								30. 4. **+1. 5.**
16	Studénka	1 (jen TV), 3, 5	demontáž Sp3 a Sp5	1	6h							1						13.7.
17	Studénka	1, 3, 5	montáž nové sestavy	5	à 8h							5						14.-18.7.
18	Studénka	trakčně celá ŽST	montáž nové sestavy	1	6h **NOČNÍ**							1						19.7.
19	Studénka-Jistebník	1. TK	regulace TD	1	8h							1						20.7.
20	Studénka	1, 3, 5	demontáž obch. vedení	1	2h							1						21.7.
21	Studénka	2 (jen trakčně), 4, 6, 8, 10	demontáž obch. vedení	1	4h **NOČNÍ**							1						21.7.
22	Studénka, St. - Jis.	TZZ, PZS	přeložky kabelů do definit. trasy	1	36h							1,5						28. (večer)- 29. - 30. 7.(ráno) (P6502-05 = Op/č.1, PJ, mezistaničně), **PN, NAD za Os vlaky O.Svi - Stud**
23	Studénka	SZZ	přeložky kabelů do definit. trasy	1	36h							1	1					30.7.(večer) - 31.7 - 1.8. (ráno), **výh. zamčeny do přímého směru, PN**
24	Studénka	SZZ	úprava obvodu V3-4	1	4h								1					1.8. PN, **pov. prac. pro zj. konců vlaků (těsně před demontáží výh č. 4) výh. zamčeny do přímého směru**
25	Studénka	sudá sk. vč. TV	výstavba mostního objektu	1	**125N**								30	30	31	30	4	**2.8. - 4.12.**
26	Studénka	1, 3, 3a, 5a	injektáž, ochranné op.	**10x**	**à 4h NOČNÍ**								10					**7. 8. - 16. 8., TV nad lichou skupinou**
27	Studénka	1, 3, 5 + napěťově celá ŽST	instal. obch. vedení P1-14	1	6h **NOČNÍ**								1					**2. 8.**
28	Studénka	1, 3, 5	instal. obch. vedení podp. 15-23	2	**2x 4h NOČNÍ**								**2**					**3. - 4. 8.**
29	Studénka	2, 4	instal. obch. vedení mezi kol. 2/4	1	6h								1					**4. 8.**
30	Studénka	2, 4, 6, 8, 10	rozkotvení sestavy č. 2/1	2	à 8h								2					**5. - 6. 8.**
31	Studénka	1. trakčně v místě prací	umísťování nosníků jeřábem	2	**2x 4h NOČNÍ**									2				**5. +6. 9.**
32	Studénka	SZZ	úprava obvodu V3-4	**1**	**4h**											1		**17.11. PN, pov. prac. pro zj. konců vlaků (těsně po instalaci výh č. 4)**
33	Studénka	2, 4, 6, 8, 10	montáž nové sestavy č. 2/1, 4, 6	4	à 8h											4		**28. 11. - 1. 12.**
34	Studénka, Studénka - Jistebník	2, TK2	montáž nové sestavy č. 2/1, 4, 6	1	8h											1		**2. 12.**
35	Studénka	1, 3, 5	demontáž obch. vedení kol. 1 - podp.23 - P1	2	**2x 4h NOČNÍ**											2		**2.+3. 12.**
36	Studénka	2 + trakčně celá ŽST	demontáž obch. vedení P1-14-kol.2	1	2h NOČNÍ											1		**04. 12., LNT**