ŽST HORAŽĎOVICE
ŽST VELKÉ HYDČICE
ŽST Žichovice
ŽST SUŠICE
zrušená vlečka č. 2130 "Vlečka LYCKEBY AMYLEX Horažďovice"
Vlečka č. 2009 "Primagra, a.s. - vlečka Horažďovice"
vlečka č. 2119 "FORESTINA"
HORAŽĎOVICE předměstí
Traťová rychlost 65km/h
Zábrzdná vzdálenost 700m
Vlečka č. 2042 "HASIT Šumavské vápenice a omítkárny"
Neprovozovaná vlečka "Procagro a. s. Žichovice"
Vlečka s návrhem na zrušení "ACHP, sklad Žichovice, Krátká"
Vlečka s návrhem na zrušení č. 2128 "Vlečka Ekokrol Žichovice"
Vlečka č. 2107 "Vlečka dřevoobchodní družstvo - Sušice"
Vlečka č. 2017 "Vlečka Primagra, a. s. - vlečka Sušice"
Účelová kolej/kolejiště Správy železnic
Neprovozovaná vlečka č. 2212 "K. Klement"
Otava
Trafová rychlost: 65 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700m
Telefonické dorozumívání
Hrádek u Sušice

Demontáž P887: 23.6.27-30.6.27

Demontáž přejezdu P891 až po dokončení rekonstrukce mostního objektu v ev. km 10,525.

Provizorní vyštěrkování. Dokončení až po rekonstrukci dvou mostních objektů (ev. km 11,197, a 12,162).

Demontáž přejezdu P892 až po dokončení rekonstrukce dvou mostních objektů (ev. km 11,197 a 12,162)

Demolice mostu v ev. km 12,194: 2 týdny (nesmí dojít ke kolizi s uzavírkou P893).

Demolice přejezdu P893: 5 dní (nesmí dojít ke kolizi s uzavírkou mostního objektu v ev. km 12,194).

Provizorní vyštěrkování budoucí náhradní komunikace. Dokončení až po rekonstrukci P897.

Demolice P898 až po dokončení P897 a finalizaci paralelní náhradní komunikace.

Stavební postup 2

Etapa 1

Délka: 1.5.27-30.6.27

LEGENDA

NOVÝ STAV:
VÝSTAVBA
V PROVOZU

PROVIZORNÍ STAV:
VÝSTAVBA
V PROVOZU

STÁVAJÍCÍ STAV:
V PROVOZU
ODSTRANĚNÍ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

žst. Sušice
žst. Žichovice
žst. Velké Hydčice
žst. Horažďovice

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	05/2022	Koncept technického řešení	Ing. Emil Špaček
002	09/2022	Dokumentace k připomínkám	Ing. Emil Špaček
003	12/2022	Dokumentace po připomínkách	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Adresa:	Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Emil Špaček	Ing. Lukáš Jáneš	Ing. Emil Špaček	Mgr. Filip Strych

Název stavby/akce:	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	Označení (S-kód): S631600001 Označení zhotovitele: 121 097
Název části:	Zásady organizace výstavby	Označení části: B.8
Název objektu:	Zásady organizace výstavby	Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Schéma stavebních postupů Schéma stavebních postupů - dílčí výkres č. 9	Číslo přílohy: 2. 118
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: viz. textová část	TUDU:0371 02, 0371 B1, 0371 04, 0371 C1, 0371 06, 0371 D1, 0371 08, 0371 E1, 0371 10, 0401 U1

Paré:

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUR	12/2022	20xA4	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631600001	_DURX	_BXXXX	_B8XXXXXX	_XX	_2_118	_003

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.