Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace

PS430.11.01
Zabezpečovací zařízení (PZS) P5259 v km 2,508

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
12001	664875,58	1106708,747	0	vstup kabelů do RD PZS P5259
12002	664877,779	1106707,505	0	
12003	664871,874	1106698,117	0	
12004	664865,845	1106687,441	0	
12005	664866,764	1106686,886	0	kabelový závěr ASAR
12006	664859,051	1106673,742	0	
12007	664859,604	1106673,429	0	kabelový závěr ASAR
12008	664865,331	1106687,751	0	výstražník / závora A
12009	664870,863	1106697,545	0	výstražník / závora C
12010	664882,801	1106714,503	0	kab. spojka u KS8
12011	664884,879	1106703,449	0	
12012	664890,88	1106705,542	0	
12013	664899,564	1106700,418	0	
12014	664906,247	1106696,127	0	
12015	664907,713	1106698,005	0	
12016	664914,018	1106693,081	0	
12017	664904,127	1106680,416	0	
12018	664907,011	1106680,047	0	výstražník / závora D
12019	664895,737	1106695,528	0	výstražník / závora E
12020	664915,988	1106691,542	0	výstražník / závora B
12021	664911,553	1106692,252	0	kabelový závěr ASAR
12022	664902,378	1106680,64	0	kabelový závěr ASAR
12023	664874,696	1106707,18	0	roh RD
12024	664872,518	1106708,408	0	roh RD
12025	664874,287	1106711,543	0	roh RD
12026	664876,465	1106710,315	0	roh RD

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace

SO340.11.01
Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	664864.9473	1106685.7883		RE
2	664860.9807	1106680.6783		Lom trasy
3	664859.2740	1106681.9520		HDS - P.B. ČEZ
4	664865.8447	1106687.4410		Lom trasy
5	664871.8741	1106698.1166		Lom trasy
6	664874.8268	1106702.8109		Lom trasy
7	664876.4846	1106705.4465		Lom trasy
8	664873.5882	1106707.3532		RP5259 - orientační
9	664877.3914	1106710.9406		Lom trasy + ZT2m
10	664873.9074	1106712.9058		Lom trasy + ZT2m
11	664871.1561	1106708.0283		Lom trasy + ZT2m
12	664874.6400	1106706.0630		Lom trasy + ZT2m
13	664888.2428	1106735.7858		Lom trasy + ZT2m
14	664880.0194	1106720.9225		Lom trasy + ZT2m
15	664878.7698	1106717.4019		Lom trasy
16	664876.6380	1106718.3953		Lom trasy + ZT2m

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace

PS590.11.01
Úprava a doplnění kabelizace

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
1	664876,402	1106710,19		Vstup kabelů do RD
2	664877,357	1106709,625		Kab. Trasa
3	664877,779	1106707,505		Kab. Trasa, odbočení z hl. trasy
4	664879,673	1106712,497		Kabelová skříň KS8
5	664880,6	1106711,837		Kab. Trasa
6	664880,802	1106711,717		Kab. Trasa, odbočení z hl. trasy
7	664889,537	1106705,074		Kab. trasa
8	664890,262	1106706,037		Kabelová komora, výpichová spojka

Kabelová trasa v hlavní trase viz vytyčovací body PS430.11.01