NÁZEV AKCE	**„Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov“**
Rozsah dokumentu	Vypořádání připomínek k dokumentaci pro povolení stavby (DPS aktualizována)
DATUM	18.08.2025

V rámci projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) stavby byly vzneseny připomínky od níže uvedených organizací. Tyto připomínky byly zapracovány do dokumentace v následujícím rozsahu.

Obsah

GŘ O11 – Odbor řízení provozu 2
GŘ O12 – Odbor plánování a koordinace výluk 2
GŘ O16 2
GŘ O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 2
GŘ O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení 4
SŽ Facility 4
OŘ Ústí nad Labem 7
SŽG – RP Ústí nad Labem 9

GŘ O11 – Odbor řízení provozu

Dokument N.2.1.2

Č.j.: 68242/2025-SŽ-GŘ-O11 ze dne 11.srpna 2025

Ing. Jaroslav Daněk, tel.: 972 524 575, 725 767 812,danek@spravazeleznic.cz

Bez připomínek.

GŘ O12 – Odbor plánování a koordinace výluk

Dokument N.2.1.2

Č.j.: 68242/2025-SŽ-GŘ-O11 ze dne 11. srpna 2025

Ing. P. Kuník, tel.: 972 244 487, kunik@spravazeleznic.cz

Výluku pro realizaci této stavby žádáme realizovat souběžně s výlukou traťové koleje odb. Dolní Rybník – Jirkov v rámci stavebního postupu 2c stavby „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ (aktuálně schválena v termínu 7.8. - 15.9.2027).

Sýkorová:
Text doplněn do části ZOV.

GŘ O16

Dokument N.2.1.2

Č.j.: 68242/2025-SŽ-GŘ-O11 ze dne 11. srpna 2025

Bez připomínek.

GŘ O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

Dokument N.2.1.3

Č.j.: 77290/2025-SŽ-GŘ-O14 ze dne 29.srpna 2025

Ing. Martin Musil ; Telefon +420 972 244 567 ; Mobil +420 602 711 755; E-mail musilm@spravazeleznic.cz

1. oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (OTSA)

Zpracovatel: Ing. Jiří Kapička, tel.: 972 244 495, e-mail: Kapicka@spravazeleznic.cz

1.1 Požadujeme u technologického domku (RD) doplnění dveřního kontaktu a tento kontakt připravit na budoucí zapojení do DDTS (dálková diagnostika technologických systému) dle TS 2/2008 – ZSE v aktuálním znění.

Sýkorová:
Doplněno do TZ.

1.2 Reléový domek bude naprojektován s prostorovou rezervou (místo v Racku, 4U) pro případné budoucí umístění kamerového systému.

Sýkora:

Návrh dispozice TD vychází z nejnovějších požadavků (specifikací) provozovatele vč. prostorové rezervy pro skříně RACK sdělovacích technologií.

1.3 Při případné realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra techniky a diagnostiky)“, schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 1545/2022-SŽ–CTD-ÚŽT ze dne 14.01.2022.

Sýkorová:

Doplněno do části B (STZ str.10, TZ PS str.6)

1.4 Veškeré použité prvky musí být schváleny a zavedeny pro použití na železniční síti Správy železnic, státní organizace, odborem zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), a to v souladu se směrnicí SŽ SM008. V případě zařízení, které tomuto požadavku neodpovídá, je nutné předložit předběžné technické schválení a uzavřít smlouvu o ověřovacím provozu.

Sýkorová:

Text doplněn do části B (STZ), odstavec B.1 písm. m.) a do TZ PZS odst. 1.15 str. 16.

2. oddělení zabezpečovací techniky (OZT)

Zpracovatel: Ing. Martin Musil, tel.: 602 711 755, e-mail: MusilM@spravazeleznic.cz

PS 01-01-31

Technická zpráva:

2.1 Odklad výstrahy musí být proveden tak, aby ho bylo možno změnit bez součinnosti s dodavatelem stavby.

Sýkora:

Text doplněn do TZ.

2.2 Stávající přejezdové zabezpečovací zařízení je z roku 2005, Požadujeme použitelné demontované zařízení předat SSZT Ústí nad Labem k využití jako výzisk.

Sýkorová:

Text doplněn do TZ.

2.3 Kolejová čidla počítačů náprav vyhodnocující průjezd železničních vozidel přejezdy (zhášecí obvod) musí být umístěna nejméně 5 metrů od okraje vozovky nebo 4,75 metru od okraje chodníku (platí i pro stávající čidla).

Sýkorová:

Text doplněn do odst.1.3 Úpravy navazujících zařízení.

3. oddělení ETCS a moderních technologií (OEMT)

Zpracovatel: Ing. Špringl Tomáš, Ph.D., tel.: 724 108 866, e-mail: Springlt@spravazeleznic.cz

Bez připomínek.

GŘ O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Dokument N.2.1.4

Č.j.: 72667/2025-SŽ-GŘ-O30 ze dne 20. srpna 2025 + tabulka připomínek DPS

Petr Moucha, M +420 607 040 012, E moucha@spravazeleznic.cz

Za Oddělení prevence hybridních hrozeb O30 s předloženou dokumentací na stavbu „Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov“ souhlasíme s připomínkami uvedenými v příloze tohoto stanoviska:

1.001 B.1_STZ

- Požadujeme doplnit do "1.001 B.1_STZ" do odstavce "Technologický domek" text:

"Byla vystavena výjimka č.j. 72225/2025-SŽ-GŘ-O30 z minimálního standardu fyzické ochrany"

Sýkorová:

Text doplněn.

- Požadujeme doplnit do "1.001 B.1_STZ" do odstavce "Technologický domek"text:

„Technologický domek PZZ byl zařazen do IV. Bezpečnostní kategorie a musí být zabezpečen v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace.“

Sýkorová:

Text doplněn.

1.001 TZ PS 10-01-31

- Požadujeme doplnit do "1.001 TZ PS 10-01-31" do odstavce "Technologický domek" text:

„Technologický domek PZZ byl zařazen do IV. Bezpečnostní kategorie a musí být zabezpečen v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace."

Sýkorová:

Text doplněn.

- Požadujeme doplnit do "1.001 TZ PS 10-01-31" do odstavce "Technologický domek" specifikaci dveří:

"Dveře budou plné a pevné konstrukce bez prosklení s uzamykacím systémem s kováním a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627"

Sýkorová:

Text doplněn.

SŽ Facility

Dokument N.2.1.5

Č.j.: 13653/2025-SŽ-SŽF-TSPS ze dne 20. srpna 2025 + příloha 1

Petra Vopalecká ; Mobil +420 725 549 447 E-mail vopalecka@spravazeleznic.cz

Připomínku uplatňuje
Farkašová (SŽF)
B.1

- STZ - čl. B.3.3 a B.3.6 předposlední odst. - doporučujeme uvádět pouze požadavek na respektování zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a úprav

Sýkorová:
Text upraven.

- STZ - čl. 3.5 Technologický domek – Požadujeme doplnit požadavek na Technologický domek vložením textu: "Technologický domek (Malé technologické objekty MTO) jsou technologické objekty související s provozem železničních přejezdů a jsou umístěny v jejich těsné blízkosti. Tyto objekty musí svým provedením odpovídat požadavkům stanovených předpisem státní organizace Správa železnic SŽ SM009, kdy se předepisují u regionálních tratí požadavky na požární odolnosti (stěny, střechy, podlahy) a dveřních výplní požární odolnost alespoň 30 minut (stěny REI 30 DP1, dveře EI 30 DP1).

- A dále doplnit text minimalizující okolnosti předcházející aktivaci možného vyskytujícího se zápalného zdroje např. ve znění: „

  Pro umísťování technologie do MTO je nutno vytvořit takovou připravenost, aby bylo možno respektovat požadavky na minimální bezpečnostní vzdálenosti topných těles a topných zařízení, popř. i jiných tepelných zařízení od hořlavých konstrukcí a zařízení dle vyhlášky č. 23/2008Sb., ČSN 06 1008 a průvodní dokumentace výrobce topidla a respektovat určené prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Otvory pro odvětrání musí být zajištěny proti vniku hlodavců a zatékání dešťové vody.“

Sýkorová:
Text doplněn do TZ.

- STZ čl. 3.5 Kabelizace – Požadujeme doplnit následující text minimalizující možný přenos požáru např. ve znění: "Pokud při vedení kabelových tras na povrchu terénu může dojít k jejich ohrožení vnějším požárem budou kabely např. uloženy v chráničkách a žlabech z nehořlavého materiálu třídy reakce na oheň A1, A2, popř. B."

Sýkorová:
Text doplněn do TZ.

- B.3.6 Znění části Zásady bezpečnosti požadujeme doplnit následujícím textem (případně jej uvést v D.2.4 - PBŘ): „Technologické domky (Malé technologické objekty MTO) jsou technologické objekty související s provozem železničních přejezdů a jsou umístěny v jejich těsné blízkosti. Tyto objekty musí svým provedením odpovídat požadavkům stanovených pokynem státní organizace Správa železnic SŽ SM009, kde jsou mimo jiné definovány mandatorní požadavky na malé technologické objekty. Zhotovitel zajistí, že požadavky plynoucí z předpisu SŽ SM009 a PBŘ budou zapracovány do PD ostatních PS profesí, kterých se problematika MTD dotýká.
  V předpisu SŽ SM009 jsou uvedeny požadavky na délku požární odolnosti u TO na regionálních tratí (stěny, střechy, podlahy) a dveřních výplní požární odolnost alespoň 30 minut (stěny REI 30 DP1, dveře EI 30 DP1)".

Sýkorová:
Text doplněn.
A dále doplnit text minimalizující okolnosti předcházející aktivaci možného vyskytujícího se zápalného zdroje např. ve znění:

- „Pro umísťování technologie do MTO je nutno vytvořit takovou připravenost, aby bylo možno respektovat požadavky na minimální bezpečnostní vzdálenosti topných těles a topných zařízení, popř. i jiných tepelných zařízení od hořlavých konstrukcí a zařízení dle vyhlášky č. 23/2008Sb., ČSN 06 1008 a průvodní dokumentace výrobce topidla a respektovat určené prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Otvory pro odvětrání musí být zajištěny proti vniku hlodavců a zatékání dešťové vody.“ Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární

bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům atp.

Sýkorová:
Text doplněn.

A dále doplnit požadavky na zhotovitele k zajištění požární bezpečnosti při provádění stavby např. v tomto znění:

- "Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavebních prací a při provozování stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti."

Sýkorová:
Text doplněn do TZ a PBŘ.

B.10

- 1.001 Část 7 čl. 7.4.1, čl. 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5. a uvádí neplatnou vyhl. č. 50/1978 S. o odborné způsobilosti v elektrotechnice – Předpis je zrušen. Požadujeme z textu vyjmout.

Sýkorová:
Část B.10 ZOV tyto články neobsahuje.
Text opraven, předpis nahrazen:
- *Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů*
- *Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice*

A dále je uveden neplatný Zákon č. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu – zrušen. Provést opravu textu nahradit 283/2021 Sb. Stavební zákon (1.1.2024)

Sýkorová:
Zákon č. 183/2006 v žádné není v žádné TZ uveden.
Zákon č. 283/2021Sb., stavební zákon je uveden správně v STZ, TZ PS, chyběl v ZOV – doplněno.

- Část 12 uvádí neplatnou vyhl. č. 50/1978 S. o odborné způsobilosti v elektrotechnice – Předpis je zrušen. Požadujeme z textu vyjmout.

Sýkorová:
Text opraven, předpis nahrazen:
- *Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů*
- *Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice*

D.2.4

- Do textu PBŘ stanovit kategorii stavby ve smyslu vyhlášky č.460/2021 Sb.! U pozemního objektu – Technologického domku. (v tomto případě se jeví o stavbu kategorie I., jak je uvedeno v předpisu SŽ SM009 v části Malé technologické objekty)

Sýkorová:
Dokumentace k povolení stavby byla aktualizována a předložena k připomínkám dle SoD dne 20.6.2025.
Účinnost směrnice SŽ SM009 je od 13.07.2025, zveřejněna etap 14.07.2025.

- DO PBŘ požadujeme doplnit požadavek na délku požární odolnosti pro dveře technologického domku ve smyslu ČSN E 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí tratí EI 2 Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení s odkazem na předpis SŽ SM009, u regionálních tratí EI 30 DP1.

Sýkorová:
Dokumentace k povolení stavby byla aktualizována a předložena k připomínkám dle SoD dne 20.6.2025.
Účinnost směrnice SŽ SM009 je od 13.07.2025, zveřejněna eDAP 14.07.2025.

obecně

Do seznamu předpisů doplnit směrnici SŽ SM009 Technické standardy pozemních staveb
Sýkorová:
Dokumentace k povolení stavby byla aktualizována a předložena k připomínkám dle SoD dne 20.6.2025.
Účinnost směrnice SŽ SM009 je od 13.07.2025, zveřejněna eDAP 14.07.2025.

Připomínku uplatňuje
Horyna Radek

D.1.1.1 TZ

Projektová dokumentace navrhuje jako součást díla nový technologický domek. Jelikož se jedná o malý technologický objekt, měl by být zpracován v podrobnosti a rozsahu dle novelizované směrnice „SŽ SM009 Technické standardy pozemních staveb“ (do TZ doplnit technické údaje a parametry podle článku 124, 125 a 128)

Do TZ, kapitoly 1.18 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů. Požadujeme doplnit směrnici „SŽ SM009 Technické standardy pozemních staveb“.
Sýkorová:
Dokumentace k povolení stavby byla aktualizována a předložena k připomínkám dle SoD dne 20.6.2025.
Účinnost směrnice SŽ SM009 je od 13.07.2025, zveřejněna eDAP 14.07.2025.

OŘ Ústí nad Labem

Dokument N.2.1.6

Č.j.: 22337/2025-SŽ-OŘ UNL-OPS ze dne 20. srpna 2025 + **příloha 1**

Šitanc M.

D.1.1
TZ 1.4.1. a 1.4.2.
Žádáme doplnění uzamykatelné mříže na vstupní dveře nového RD
Sýkorová:
Mříže nejsou povoleny dle specifikace SŽ. Náhrada je tvořena odpovídajícím typem bezpečnostních dveří.

Nový technologický domek musí splňovat podmínky dle Vzorového listu Ž19 na základě č.j. 35913/2025-SŽ-GŘ-O14
Sýkorová:
Dokumentace k povolení stavby byla aktualizována a předložena k připomínkám dle SoD dne 20.6.2025.
Účinnost předpisu je od 01.07.2025.

Požadujeme úpravu prostorů před výstražníky pro umístění štaflí pro přístup ke svítilnám, např. betonové desky
Sýkorová:
Text doplněn do TZ:
Pro snadnější údržbu přejezdů je požadována úprava prostorů před výstražníky pro umístění teleskopického žebříku nebo štaflí.

Sedláček O.
Požadujeme, aby byla tato stavba koordinována s právě probíhající stavbou Kyjice – Chomutov, kdy by přejezdy měly být nově indikovány na DOZ Kyjice – Chomutov v ŽST Chomutov. Bude-li stavba provedena dříve, než bude uskutečněna příprava a instalace definitivního ZZ DOZ Kyjice – Chomutov vznikají navíc mezi stavy stavby Kyjice – Chomutov a zároveň je potřeba více výluk (např. výměna stávajícího SW s následnou úpravou definitivního SW DOZ; výluky ZZ při aktivaci ZZ nové ŽST Jirkov).
Sýkora:
Projektová dokumentace v aktualizované podobě má za cíl respektovat změnu výchozího stavu, ke které došlo z důvodu časových průtahů v majetkoprávním vypořádání. V současné době se do výchozího stavu promítá již započatá stavba Kyjice – Chomutov tak, jako by byla dokončena. Zpracovat PD ve více variantách, které by zahrnovaly aktivaci PZS během rozpracovanosti stavby Kyjice – Chomutov, je nereálné.

1.001 TZ PS 10-01-31
- str. 16/16, 1.21 - Výčet dokumentace výkresové části nesouhlasí svým označením s přeloženými přílohami (např. číslování situačního schématu).
Sýkorová:
Výčet výkresové části dán do souladu s předloženými přílohami.

TP P1994 – Opravit trať na „504G Odb. Dolní Rybník – Jirkov“.
TP P1995 – V tabulce Výstraha a Poznámky opravit název úseku na 1JzaK.
Sýkorová:
Text opraven u TP přejezdů.

Altman P.

V popisu současného stavu je chybně uvedeno, že kontrolní a ovládací prvky jsou v JOP ŽST Chomutov osobní nádraží. Správně uvést, že kontrolní a ovládací prvky jsou v JOP odb. Chomutov město. Zřejmě by ale mělo jít o budoucí stav, kdy bude JOP v ŽST Chomutov.
Vrzák:
Text opraven.

SŽG – RP Ústí nad Labem

Dokument N.2.1.7

Č.j.: 2916/2025-SŽ-SŽG-RP UNL ze dne 27.08.2025 + tabulka připomínek DPS

Urbánek Stanislav; urbaneks@spravazeleznic.cz; 601 335 756

Geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen budou vyhotoveny až na základě DSPS. V rozpočtu realizace stavby musí být tedy tato položka zahrnuta.
Geodetická dokumentace není ověřena AZI dle podle § 12 zákona č. 200/1994 Sb. (zákon o zeměměřictví)
Vrzák:
U podzhotovitele byla poptána aktualizace stávající geodetické dokumentace, která byla předkládána v roce 2021. Bude prověřen rozsah změn.