FÁZE 1

PŮDORYS 1:350

FÁZE 1: PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, ZBUDOVÁNÍ RAMPY, ZBUDOVÁNÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY V ŘECE, SNESENÍ 2.POLE MOSTU JEŘÁBEM

KÁCOV

SVĚTLÁ N. SÁZ.

PROVIZORNÍ ZATRUBNĚNÍ VÝSTUPNÍ KANALIZACE - TRUBKA Ø600 mm DL. 12,0 m

SOUČASNÉ VÝSTUPNÍ KANALIZACE

NASYPANÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA V ŘECE

FÁZE 0: SANACE KAMENNÉHO ZDIVA PILÍŘE A ŽELEZNÍ PODZALÁVKY

RAMPA PRO SJEZD

OBJEKT 7

ČETN

STÁVAJÍCÍ OK BUDE ZAJIŠTĚNA A PODÉLNĚ ROZPLÁTLENA NA DVĚ ČÁSTI

FÁZE 2

PŮDORYS 1:350

FÁZE 2: SNESENÍ 1.POLE MOSTU JEŘÁBEM

ČETN

STÁVAJÍCÍ OK BUDE ZAJIŠTĚNA A PODÉLNĚ ROZPLÁTLENA NA DVĚ ČÁSTI

FÁZE 3

PŮDORYS 1:350

ČETN

ÚBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PRAHU A ČÁSTI KŘÍDEL

ÚBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PRAHU

ZBOURÁNÍ OPĚRY 02 NA ÚROVEŇ ORDENÝ

MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO SESTAVENÍ OK

FÁZE 3

POHLED 1:350

KÁCOV

SVĚTLÁ N. SÁZ.

ÚBOURÁNÍ SPODNÍ STAVBY

ÚBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PRAHU

ZBOURÁNÍ OPĚRY 02 PO ÚROVEŇ ORDENÝ

SÁZAVA

FÁZE 0: BĚŽNÝ KAMENNÝ ZÁVOZ

FÁZE 1: VYMĚNĚNÉ PODLOŽÍ V TLOUŠŤCE MIN. 500 mm V MÍSTĚ MANIPULAČNÍ PLOŠINY NAHRAZENÉ ŠTĚRKODRTÍ

FÁZE 3: ÚBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PRAHU A ČÁSTI KŘÍDEL OPĚRY 01, ÚBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉHO PRAHU NA PILÍŘI P1, ZBOURÁNÍ OPĚRY 02, SANACE ZÁKLADŮ 02, ZBUDOVÁNÍ MONTÁŽNÍ PLOŠINY

FÁZE 4

PŮDORYS 1:350

FÁZE 4: NOVÉ ZÁKLADOVÉ PRAHY NA OPĚŘE 01 A PILÍŘI P1, NOVÁ OPĚRA 02, ZÁSYPY ZA OPĚROU, SVAŘENÍ OK NA MONTÁŽNÍ PLOŠINĚ

ČETN

NOVÝ ZÁKLADOVÝ PRAH

NOVÝ ZÁKLADOVÝ PRAH

NOVÁ OPĚRA 02

MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO SESTAVENÍ OK

FÁZE 5

PŮDORYS 1:350

DRŽÁKY PRO PŘÍČNÝ POSUN

PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE

PANELOVÁ ROVNANINA

PÍLÍŘOVÁ STOLKA

PÍLÍŘ VĚŽ NA DRÁZE PRO PŘÍČNÝ POSUN

PÍLÍŘOVÁ VĚŽ PRO ZDVIH

DRŽÁKY PRO PŘÍČNÝ POSUN

ČETN

MÍSTA PODEPŘENÍ PŘI VÝSUNU

ČÁSTEČNĚ VYBETONOVANÝ PŘÍČNÍK

KONZOLY PRO ZDVIH

SVAŘENÁ OK

FÁZE 5

POHLED 1:350

PÍLÍŘOVÁ VĚŽ PRO ZDVIH

PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE

PANELOVÁ ROVNANINA

SÁZAVA

ZAKOTVENÍ PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE DO OPĚRY

PÍLÍŘOVÁ VĚŽ

PÍLÍŘOVÁ VĚŽ NA DRÁHÁCH PRO POSUN

ČÁSTEČNĚ VYBETONOVANÝ PŘÍČNÍK

KONZOLY PRO ZDVIH

PODVOZEK

BEDNĚNÍ+VÝZTUŽ DESKY NK

SVAŘENÁ OK

FÁZE 5: SMONTOVÁNÍ PROVIZORNÍCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ, SMONTOVÁNÍ VĚŽE NA OPĚŘE 01, VÝSUN NK K PILÍŘI P1

FÁZE 6

POHLED 1:350

SÁZAVA

FÁZE 6: VÝSUN NK K OPĚŘE 01

FÁZE 7

POHLED 1:350

SÁZAVA

FÁZE 7: PŘIZDVIHNUTÍ NK U OPĚRY 01, UVOLNĚNÍ PRVNÍHO PODVOZKU

FÁZE 8

POHLED 1:350

SÁZAVA

FÁZE 8: DOKONČENÍ POSLEDNÍHO VÝSUNU

FÁZE 9

PŮDORYS 1:350

FÁZE 9: PŘÍČNÝ ODSUN PROVIZORNÍ MOSTNÍ KOSTRUKCE U PÍŘE P1, SMONTOVÁNÍ VĚŽE NA PILÍŘI P1 A OPĚŘE 02

PÍLÍŘOVÁ VĚŽ PRO ZDVIH (VYNECHÁNÉ BEDNĚNÍ)

ČETN

PÍLÍŘOVÁ VĚŽ PRO ZDVIH

FÁZE 10

PŮDORYS 1:350

ČETN

FÁZE 10

POHLED 1:350

SÁZAVA

FÁZE 10: PŘIZDVIHNUTÍ NK, ODSUN PODVOZKŮ, PŘÍČNÝ ODSUN PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE U OPĚRY 01 A OPĚRY 02

FÁZE 11

POHLED 1:350

SÁZAVA

FÁZE 11: SPUŠTĚNÍ NK DO DEFINITIVNÍ POLOHY NA LOŽISKA, ROZEBRÁNÍ PROVIZORNÍCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ A VĚŽÍ

FÁZE 12

PŮDORYS 1:350

FÁZE 12: BETONÁŽ DESKY NK BEZ PODEPŘENÍ, IZOLACE, ŽEL. SVRŠEK ATD.

ČETN

BETONÁŽ 1. FÁZE

BETONÁŽ 2. FÁZE, DL. 24000

BETONÁŽ 1. FÁZE

POZNÁMKY:

1. ČASOVÁ NÁSLEDNOST A DÉLKY JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JSOU UVEDENY V HARMONOGRAMU VÝSTAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘÍSLUŠNÝ ZHOTOVITEL INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY PRO MOSTNÍ OBJEKT.
2. DIO – VZ B2.

POZOR !

VEŠKERÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÝ PŘÍDEPSY VÝSUNU PODLEHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE INVESTORA. U VŠECH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE VYMĚNĚNO 300 mm PODLOŽÍ POD PANELY A NAHRAZENO ŠTĚRKODRTÍ. ZHOTOVITELEM BUDE NA STAVBĚ PROVEDENA ZKOUŠKA DOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽNÍCH PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE OCELOVÉ KONSTRUKCE.

LEGENDA:

NOVÉ KONSTRUKCE

POMOCNÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

TOP CON GROUP	Vedoucí projektu: ING. Š. JAKEŠ	Zodpovědný projektant: ING. Š. JAKEŠ	Investor: ŘSD a.s., SS ZÁPAD	
			Místo stavby: VLASTĚJOVICE, KOUNICE	
	Kontrolował: ING. D. NOVOTNÝ	Kontrolował: ING. J. MÁSEK	Formát: 1A4	
			Datum: 04/2020	
			Útvar: DUSP+DPS	
			Měřítko: 1:350	
TOP CON GROUP, a.s., Na Strži 1810/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Č. zakázky: 55-19	

REKONSTR. MOSTU V KM 20,054 TR. ČERČANY–SVĚTLÁ N.S.
D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ / D.2 – STAVEBNÍ ČÁST
SO 101 REKONSTRUKCE MOSTU

Číslo kopie | Číslo přílohy: 15

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ