Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě

hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
Ústí nad Orlicí mimo - odbočka Bezpráví mimo		**přípravné práce**		1. listopad 2020	-	8. duben 2021	**5,3**	22,7	**159**
		traťová kolej 1 (základy TV, vždy 6 hodin noc)		2. listopad 2020	-	11. prosinec 2020	1,3	5,7	40
		traťové koleje 1, 2 (pažení propustku v km 260,545 + doprava prefabrikátů pro technologický objekt Bezpráví, 6 hodin v noci so/ne + ne/po)		2. leden 2021	-	17. leden 2021	0,5	2,3	16
		přístupy, plochy ZS, vytýčení IS		1. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,7	2,9	20
	0	PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	realisační dokumentace, výroba	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. propustek v ev. km 260,545	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	2. leden 2021	-	17. leden 2021	0,5	2,3	16
		SO 02-54-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava a ochrana NN přípojky k domku v km 258,676	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 02-63-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Gerhartice č.p. 115	provedení	1. listopad 2020	-	10. listopad 2020	0,3	1,4	10
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 1	2. listopad 2020	-	1. prosinec 2020	1,0	4,3	30
		SO 01-76-31 Ústí nad Orlicí, dálkové ovládání odpojovačů, úprava kabelu	provedení	2. listopad 2020	-	1. prosinec 2020	1,0	4,3	30
		SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 00-83-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	provedení	29. leden 2021	-	31. březen 2021	2,1	8,9	62
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	1. duben 2021	-	8. duben 2021	0,3	1,1	8
		přípravné práce		9. duben 2021	-	7. červenec 2021	**3,0**	12,9	**90**
	1/1a	traťová kolej 2		9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	výroba, instalace, zkoušky	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		PS 02-01-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, traťové zabezpečovací zařízení	aktivace	28. červen 2021	-	17. červenec 2021	0,7	2,9	20
		SO 02-11-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	provedení	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 2	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		přípravné práce		8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	**0,3**	1,4	**10**
	1/1b	traťová kolej 1		8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		traťová kolej 2 (2 x 4 hodiny v noci so/ne + ne/po)		10. červenec 2021	-	11. červenec 2021	0,1	0,3	2
		technologická a zimní přestávka		18. červenec 2021	-	24. květen 2022	**10,4**	44,4	**311**
	2	PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	zahájení	18. červenec 2021	-	7. prosinec 2021	4,8	20,4	143
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava ETCS	zahájení	18. červenec 2021	-	7. prosinec 2021	4,8	20,4	143
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	6. říjen 2021	-	4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	6. říjen 2021	-	4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		rekonstrukce traťové koleje 1		25. květen 2022	-	6. září 2022	**3,5**	15,0	**105**
		traťová kolej 2 (4 hodiny v noci)		25. květen 2022	-	25. květen 2022	0,0	0,1	1
		traťová kolej 1		25. květen 2022	-	7. srpen 2022	2,5	10,7	75
		traťová kolej 2 (4 hodiny v noci)		7. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. svršek	kolej 2: úprava převýšení před zahájením prací v koleji 1	25. květen 2022	-	25. květen 2022	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. svršek	kolej 1: demontáž na umělých stavbách	25. květen 2022	-	29. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-11-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. spodek	kolej 1	26. květen 2022	-	4. červenec 2022	1,3	5,7	40
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. svršek	kolej 1: montáž na umělých stavbách, průjezd sanační linky	5. červenec 2022	-	3. srpen 2022	1,0	4,3	30
	3/3a	SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. svršek	kolej 2: úprava převýšení po ukončení prací v koleji 1	7. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,0	0,1	1
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví	30. červenec 2022	-	3. srpen 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-20-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. most v ev. km 258,596	v koleji 1	30. květen 2022	-	28. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-20-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	zřízení	25. květen 2022	-	29. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-20-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 259,445	v koleji 1	30. květen 2022	-	28. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545	v koleji 1	30. květen 2022	-	28. červen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-21-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	zřízení	25. květen 2022	-	29. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-27-01 Prodloužení protihlukové stěny Kerhartice, ulice Pražská	provedení	5. červenec 2022	-	3. srpen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	rekonstrukce nad TK 1	29. červenec 2022	-	7. srpen 2022	0,3	1,4	10
		SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	26. květen 2022	-	4. červenec 2022	1,3	5,7	40
		SO 02-77-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, ukolejnění	kolej 1	29. červenec 2022	-	7. srpen 2022	0,3	1,4	10
		rekonstrukce traťové koleje 2		7. září 2022	-	10. prosinec 2022	**3,2**	13,6	**95**
		traťová kolej 2		7. září 2022	-	10. listopad 2022	2,2	9,3	65
		traťová kolej 1 (4 hodiny v noci)		10. listopad 2022	-	10. listopad 2022	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 2: demontáž na umělých stavbách	7. září 2022	-	11. září 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-11-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční spodek	kolej 2	8. září 2022	-	7. říjen 2022	1,0	4,3	30

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě

hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
	3/3b	SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	kolej 2: montáž na umělých stavbách, průjezd sanační linky	8. říjen 2022	-	6. listopad 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-10-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, žel. svršek	kolej 1: úprava převýšení po ukončení prací v koleji 2	10. listopad 2022	-	10. listopad 2022	0,0	0,1	1
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 2 Ústí nad Orlicí - Bezpráví	23. říjen 2022	-	27. říjen 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-20-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596	v koleji 2	12. září 2022	-	11. říjen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-20-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	odstranění	12. říjen 2022	-	16. říjen 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-20-02 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční most v ev. km 259,445	v koleji 2	12. září 2022	-	11. říjen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-21-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545	v koleji 2	12. září 2022	-	11. říjen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-21-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	odstranění	12. září 2022	-	16. září 2022	0,2	0,7	5
		SO 02-71-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	rekonstrukce nad TK 2	1. listopad 2022	-	10. listopad 2022	0,3	1,4	10
		SO 02-76-21 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	8. září 2022	-	7. říjen 2022	1,0	4,3	30
		SO 02-77-01 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, ukolejnění	kolej 2	1. listopad 2022	-	10. listopad 2022	0,3	1,4	10
		SO 00-83-03 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, rekultivace	úsek Ústí n. O. - odbočka Bezpráví	16. říjen 2022	-	9. prosinec 2022	1,8	7,9	55
		následná úprava koleje 1		5. březen 2023	-	5. březen 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 1 (10ti hodinové výluky)		5. březen 2023	-	5. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 1	5. březen 2023	-	5. březen 2023	0,0	0,1	1
		následná úprava koleje 2		14. březen 2023	-	14. březen 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 2 (10ti hodinové výluky)		14. březen 2023	-	14. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 02-10-01.1 Ústí nad Orlicí - Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 2	14. březen 2023	-	14. březen 2023	0,0	0,1	1
	NÚK								



Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
odbočka Bezpráví	0	**přípravné práce**		1. listopad 2020	-	8. duben 2021	**5,3**	22,7	**159**
		traťová kolej 1 (základy TV, vždy 6 hodin noc)		2. listopad 2020	-	11. prosinec 2020	1,3	5,7	40
		traťové koleje 1, 2 (nažení mostu v km 260,986, vždy 6 hodin v noci so/ne + ne/po)		23. leden 2021	-	7. únor 2021	0,5	2,3	16
		přístupy, plochy ZS, vytýčení IS		1. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,7	2,9	20
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	realisační dokumentace, výroba	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 03-02-11 Odbočka Odb Bezpráví, místní kabelizace	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 03-03-61 Odbočka Odb Bezpráví, technologie TTS 3030	provedení	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	23. leden 2021	-	7. únor 2021	0,5	2,3	16
		SO 03-54-01 Odbočka Odb Bezpráví, úprava a ochrana NN přípojky k domku v km 261,139	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 03-31-01 Odbočka Odb Bezpráví, přístupová komunikace k technologickým objektům	provedení	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-63-01 Odbočka Odb Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 33	provedení	11. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,3	1,4	10
		SO 03-61-01 Odbočka Odb Bezpráví, technologický objekt	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 1	2. prosinec 2020	-	11. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		SO 03-76-11 Odbočka Odb Bezpráví, rozvod NN	zahájení	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-76-21 Odbočka Odb Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-78-02 Odbočka Odb Bezpráví, uzemnění technologického objektu	provedení	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 00-83-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	provedení	1. listopad 2020	-	10. prosinec 2020	1,3	5,7	40
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	20. březen 2021	-	29. březen 2021	0,3	1,4	10
	1/1a	**zřízení sudé části odbočky**		9. duben 2021	-	7. červenec 2021	**3,0**	12,9	**90**
		traťová kolej 2		9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 261,273		9. duben 2021	-	13. duben 2021	0,2	0,7	5
				22. červen 2021	-	26. červen 2021	0,2	0,7	5
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	výroba, zkoušení, instalace	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace	28. červen 2021	-	7. červenec 2021	0,3	1,4	10
		PS 03-02-41 Odbočka Odb Bezpráví, elektrická zabezpečovací signalizace	zahájení	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		PS 03-02-91 Odbočka Odb Bezpráví, sdělovací zařízení	zahájení	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		PS 03-03-11 Odbočka Odb Bezpráví, DŘT	zahájení	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	snesení stávající koleje	9. duben 2021	-	13. duben 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 2, výhybky 1 + 4	13. červen 2021	-	27. červen 2021	0,5	2,1	15
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	kolej 2, výhybky 1 + 4	14. duben 2021	-	12. červen 2021	2,0	8,6	60
		SO 03-11-02 Odbočka Odb Bezpráví, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	provedení	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		SO 03-13-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	snesení stávající konstrukce v koleji 2	9. duben 2021	-	13. duben 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-13-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	osazení nové konstrukce v koleji 2	22. červen 2021	-	26. červen 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-13-02 Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	u koleje 2	9. duben 2021	-	7. červen 2021	2,0	8,6	60
		SO 03-13-11 Odbočka Odb Bezpráví, odstranění přejezdů	kolej 2	9. duben 2021	-	13. duben 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	v koleji 2	14. duben 2021	-	22. červen 2021	2,3	10,0	70
		SO 03-22-01 Odbočka Odb Bezpráví, silniční propustek v ev. km 261,280	provedení	9. duben 2021	-	28. duben 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-24-01 Odbočka Odb Bezpráví, zárubní zeď km 261,07 - 261,24 vpravo	provedení	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	podpěry u TK 2	9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		SO 03-74-01 Odbočka Odb Bezpráví, elektrický ohřev výměn	výhybky 1, 4	22. červen 2021	-	26. červen 2021	0,2	0,7	5
		SO 03-76-11 Odbočka Odb Bezpráví, rozvod NN	pokračování	9. duben 2021	-	28. duben 2021	0,7	2,9	20
		SO 03-76-12 Odbočka Odb Bezpráví, venkovní osvětlení	provedení	18. červen 2021	-	27. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-76-21 Odbočka Odb Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	14. duben 2021	-	12. červen 2021	2,0	8,6	60
		SO 03-76-31 Odbočka Odb Bezpráví, dálkové ovládání odpojovačů	v koleji 2	18. červen 2021	-	27. červen 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění	v koleji 2	18. červen 2021	-	27. červen 2021	0,3	1,4	10
	1/1b	**zřízení liché části odbočky: výhybky 2, 3**		8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	**0,3**	1,4	**10**
		traťová kolej 1		8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		traťová kolej 2 (2 x 4 hodiny v noci so/ne + ne/po)		10. červenec 2021	-	11. červenec 2021	0,1	0,3	2
		PS 03-01-11 Odbočka Bezpráví, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		PS 03-02-41 Odbočka Odb Bezpráví, elektrická zabezpečovací signalizace	dokončení	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		PS 03-02-91 Odbočka Odb Bezpráví, sdělovací zařízení	dokončení	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		PS 03-03-11 Odbočka Odb Bezpráví, DŘT	dokončení	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	výhybky 2 + 3	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	výhybky 2 + 3	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-71-01 Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	dokončení	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-74-01 Odbočka Odb Bezpráví, elektrický ohřev výměn	výhybky 2, 3	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-76-11 Odbočka Odb Bezpráví, rozvod NN	dokončení	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-76-31 Odbočka Odb Bezpráví, dálkové ovládání odpojovačů	v koleji 1	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění	v koleji 1 výhybky	8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		technologická a zimní přestávka		18. červenec 2021	-	24. květen 2022	**1,0**	44,4	**311**

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
	2	PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	zahájení	18. červenec 2021	-	7. prosinec 2021	4,8	20,4	143
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava ETCS	zahájení	18. červenec 2021	-	7. prosinec 2021	4,8	20,4	143
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	6. říjen 2021	-	4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	6. říjen 2021	-	4. listopad 2021	1,0	4,3	30
	3/3a	**dokončení liché části odbočky**		25. květen 2022	-	7. srpen 2022	**1,0**	10,7	**75**
		kolej 1		25. květen 2022	-	7. srpen 2022	2,5	10,7	75
		kolej 2 (noc, čtyři hodiny)		25. květen 2022	-	25. květen 2022	0,0	0,1	1
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 261,273		25. květen 2022	-	25. květen 2022	0,0	0,1	1
				3. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 1 mimo výhybky: demontáž stávajícího svršku	25. květen 2022	-	25. květen 2022	0,0	0,1	1
		SO 03-11-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	kolej 1 mimo výhybky	26. květen 2022	-	2. srpen 2022	2,3	9,9	69
		SO 03-10-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	kolej 1 mimo výhybky: montáž nového svršku	3. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-13-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	kolej 1	3. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-13-02 Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	u koleje 1	3. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,2	0,7	5
		SO 03-13-11 Odbočka Odb Bezpráví, odstranění přejezdů	kolej 1	25. květen 2022	-	25. květen 2022	0,0	0,1	1
		SO 03-20-01 Odbočka Odb Bezpráví, železniční most v ev. km 260,986	v koleji 1	26. květen 2022	-	3. srpen 2022	2,3	10,0	70
		SO 03-76-21 Odbočka Odb Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	26. květen 2022	-	2. srpen 2022	2,3	9,9	69
		SO 03-77-01 Odbočka Odb Bezpráví, ukolejnění	v koleji 1 mimo výhybky 2, 3	3. srpen 2022	-	7. srpen 2022	0,2	0,7	5
	NÚK	**následná úprava koleje 1**		6. březen 2023	-	6. březen 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 1 (noční čtyřhodinová výluka)		6. březen 2023	-	6. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 03-10-01.1 Odbočka Odb Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 1	6. březen 2023	-	6. březen 2023	0,0	0,1	1
		následná úprava koleje 2		13. březen 2023	-	13. březen 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 2 (noční čtyřhodinová výluka)		13. březen 2023	-	13. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 03-10-01.1 Odbočka Odb Bezpráví, následná úprava koleje	kolej 2	13. březen 2023	-	13. březen 2023	0,0	0,1	1

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK
zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
		přípravné práce		1. listopad 2020	-	8. duben 2021	**1,0**	22,7	**159**
		traťová kolej 1 (základy TV, vždy 6 hodin noc)		2. listopad 2020	-	11. prosinec 2020	1,3	5,7	40
		traťová kolej 1 (stožáry TV, vždy 6 hodin)		9. únor 2021	-	20. březen 2021	1,3	5,7	40
		traťové koleje 1, 2 (pažení mostů v km 261,828 - 263,594 a propustku v km 264,840, vždy 6 hodin v noci so/ne + ne/po)		23. leden 2021	-	7. únor 2021	0,5	2,3	16
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS		1. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,7	2,9	20
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	realisační dokumentace, výroba	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	dočasná trasa podél koleje 2: zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
	0	SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	23. leden 2021	-	7. únor 2021	0,5	2,3	16
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	23. leden 2021	-	7. únor 2021	0,5	2,3	16
		SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	23. leden 2021	-	7. únor 2021	0,5	2,3	16
		SO 04-54-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana NN přípojky SŽDC	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 04-31-01 Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	provedení	6. březen 2021	-	8. duben 2021	1,1	4,9	34
		SO 04-63-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 34	provedení	21. listopad 2020	-	30. listopad 2020	0,3	1,4	10
		SO 04-63-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 52	provedení	1. prosinec 2020	-	10. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		SO 04-63-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 51	provedení	11. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	podpěry u TK 1, 1. část	2. listopad 2020	-	11. prosinec 2020	1,3	5,7	40
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	podpěry u TK 1, 2. část	9. únor 2021	-	20. březen 2021	1,3	5,7	40
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 00-83-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	provedení	9. únor 2021	-	29. březen 2021	1,6	7,0	49
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	30. březen 2021	-	8. duben 2021	0,3	1,4	10
		technologická přestávka		9. duben 2021	-	17. červenec 2021	**3,3**	14,3	**100**
		traťová kolej 2 (práce v odbočce Bezpráví)		9. duben 2021	-	27. červen 2021	2,7	11,4	80
		traťová kolej 1 (práce v odbočce Bezpráví)		8. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,3	1,4	10
		traťová kolej 2 (2 x 4 hodiny v noci)		16. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,1	0,3	2
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	výroba	9. duben 2021	-	17. červenec 2021	3,3	14,3	100
	1	SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	úprava převýšení v koleji 2 před zahájením prací v koleji 1	16. červenec 2021	-	17. červenec 2021	0,1	0,3	2
		SO 04-11-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu km 263,12 - 263,49 vpravo	provedení	9. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		SO 04-24-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, záruční zeď km 263,12 - 263,49 vpravo	provedení	9. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	podpěry u TK 2	9. duben 2021	-	7. červenec 2021	3,0	12,9	90
		rekonstrukce koleje 1		18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	**3,8**	16,4	**115**
		traťová kolej 1		18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		traťová kolej 2 (čtyři hodiny v noci)		23. říjen 2021	-	24. říjen 2021	0,1	0,3	2
		MK přes přejezd v km 262,325		18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
				4. listopad 2021	-	8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		Cyklostezka 18 pod mostem v km 263,594		22. srpen 2021	-	20. říjen 2021	2,0	8,6	60
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 265,143		18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
				4. listopad 2021	-	8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	instalace, zkoušky	18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	zahájení	18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	6. říjen 2021	-	4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	definitivní trasa podél koleje 1: zřízení	6. říjen 2021	-	4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 1, snesení na rekonstruovaných umělých stavbách a v prostoru štěrkových pilířů	18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 1, obnova na rekonstruovaných umělých stavbách a v prostoru štěrkových pilířů	25. říjen 2021	-	8. listopad 2021	0,5	2,1	15
		SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 1, štěrkové pilíře, prostor rekonstruovaných umělých staveb	23. červenec 2021	-	24. říjen 2021	3,1	13,4	94
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí	25. říjen 2021	-	3. listopad 2021	0,3	1,4	10

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti: Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
	Zlíza	SO 04-12-01 Zastávka Bezpráví, odstranění nástupišť	nástupiště u koleje 1	18. červenec 2021	-	1. srpen 2021	0,5	2,1	15
		SO 04-13-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	kolej 1	4. listopad 2021	-	8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 04-13-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	u koleje 1	4. listopad 2021	-	8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 04-13-11 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	kolej 1	18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	kolej 1	18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,580	kolej 1	18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 04-20-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	v koleji 1	23. červenec 2021	-	30. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 04-20-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	zřízení	18. červenec 2021	-	22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	v koleji 1	2. srpen 2021	-	30. říjen 2021	3,0	12,9	90
		SO 04-20-02.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	zřízení	18. červenec 2021	-	1. srpen 2021	0,5	2,1	15
		SO 04-20-02.2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlici	zřízení	18. červenec 2021	-	1. srpen 2021	0,5	2,1	15
		SO 04-20-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	v koleji 1	23. červenec 2021	-	25. září 2021	2,2	9,3	65
		SO 04-20-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	v koleji 1	23. červenec 2021	-	21. srpen 2021	1,0	4,3	30
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594 včetně SO 04-20-05.1	v koleji 1	22. srpen 2021	-	20. říjen 2021	2,0	8,6	60
		SO 04-20-06 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	v koleji 1	22. srpen 2021	-	25. říjen 2021	2,2	9,3	65
		SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	v koleji 1	23. červenec 2021	-	2. září 2021	1,4	6,0	42
		SO 04-66-01 Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	zahájení	18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	23. červenec 2021	-	20. říjen 2021	3,0	12,9	90
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	rekonstrukce nad TK 1	9. listopad 2021	-	13. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 04-77-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	v koleji 1	9. listopad 2021	-	13. listopad 2021	0,2	0,7	5

odbočka Bezpráví mimo - Brandýs nad Orlicí mimo

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		(milníky) do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
		technologická přestávka		10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	**0,7**	3,0	**21**
		traťová kolej 2 (noční čtyřhodinová výluka, změna převýšení)		29. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,1	0,3	2
	2/2b	PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	aktivace koleje 1	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 00-01-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, dálkové ovádání zabezpečovacího zařízení	dokončení	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 00-01-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava ETCS	dokončení	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	úprava převýšení v koleji 2 po ukončení prací v koleji 1	29. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,1	0,3	2
		SO 04-66-01 Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	pokračování	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		zimní přestávka + výluka koleje 2		1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	**2,3**	10,0	**70**
		traťová kolej 2		20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		traťová kolej 1 (noční čtyřhodinová výluka, pažení mostu v km 261,828)		25. leden 2022	-	28. leden 2022	0,1	0,6	4
		MK přes přejezd v km 262,325		20. leden 2022	-	24. leden 2022	0,2	0,7	5
	2/2c	SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 2: snesení na umělých stavbách a v místě štěrkových pilířů	20. leden 2022	-	24. leden 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 2	25. leden 2022	-	8. únor 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-12-01 Zastávka Bezpráví, odstranění nástupišť	nástupiště u koleje 2	20. leden 2022	-	3. únor 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	kolej 2	20. leden 2022	-	24. leden 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,580	kolej 2	20. leden 2022	-	24. leden 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-66-01 Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	dokončení	1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	2,3	10,0	70
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	25. leden 2022	-	8. únor 2022	0,5	2,1	15
		PS 04-01-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	aktivace koleje 2	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		rekonstrukce koleje 2		9. únor 2022	-	24. květen 2022	**3,5**	15,0	**105**
		traťová kolej 2		9. únor 2022	-	24. květen 2022	3,5	15,0	105
		MK přes přejezd v km 262,325		19. květen 2022	-	23. květen 2022	0,2	0,7	5
		Cyklostezka 18 pod mostem v km 263,594		14. únor 2022	-	14. duben 2022	2,0	8,6	60
		MK (cyklostezka 18) přes přejezd v km 265,143		9. únor 2022	-	13. únor 2022	0,2	0,7	5
				19. květen 2022	-	23. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-11-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	kolej 2	9. únor 2022	-	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 2: montáž na umělých stavbách a v místě štěrkových pilířů	10. květen 2022	-	19. květen 2022	0,3	1,4	10
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	kolej 2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí	10. květen 2022	-	19. květen 2022	0,3	1,4	10
		SO 04-13-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	kolej 2	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-13-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	u koleje 2	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
	2/2d	SO 04-20-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	v koleji 2	9. únor 2022	-	19. duben 2022	2,3	10,0	70
		SO 04-20-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	odstranění	20. duben 2022	-	24. duben 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	v koleji 2	9. únor 2022	-	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 04-20-02.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	odstranění	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-20-02.2 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní most přes Tichou Orlici	odstranění	10. květen 2022	-	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-20-03 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	v koleji 2	9. únor 2022	-	14. duben 2022	2,2	9,3	65
		SO 04-20-04 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	v koleji 2	10. duben 2022	-	9. květen 2022	1,0	4,3	30
		SO 04-20-05 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594 včetně SO 04-20-05.1	v koleji 2	9. únor 2022	-	9. duben 2022	2,0	8,6	60
		SO 04-20-06 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	v koleji 2	9. únor 2022	-	14. duben 2022	2,2	9,3	65
		SO 04-21-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	v koleji 2	9. únor 2022	-	22. březen 2022	1,4	6,0	42
		SO 04-66-01 Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	dokončení	15. duben 2022	-	19. duben 2022	0,2	0,7	5
		SO 04-71-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	rekonstrukce nad TK 2	10. květen 2022	-	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 04-76-21 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	9. únor 2022	-	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 04-77-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	v koleji 2	20. květen 2022	-	24. květen 2022	0,2	0,7	5
		rekonstrukce traťové koleje 1		25. květen 2022	-	6. září 2022	**3,5**	15,0	**105**
	3/3a	traťová kolej 1		8. srpen 2022	-	6. září 2022	1,0	4,3	30
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 1: průjezd sanační linky	8. srpen 2022	-	6. září 2022	1,0	4,3	30
		rekonstrukce traťové koleje 2		7. září 2022	-	10. prosinec 2022	**3,2**	13,6	**95**
	3/3b	traťová kolej 2		11. listopad 2022	-	10. prosinec 2022	1,0	4,3	30
		SO 00-83-03 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, rekultivace	úsek Ústí n. O. - odbočka Bezpráví	16. říjen 2022	-	9. prosinec 2022	1,8	7,9	55
		SO 04-10-01 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	kolej 2: průjezd sanační linky	11. listopad 2022	-	10. prosinec 2022	1,0	4,3	30
		následná úprava koleje 1		7. březen 2023	-	7. březen 2023	**0,0**	0,1	**1**
	NÚK	traťová kolej 1 (10ti hodinové výluky)		7. březen 2023	-	7. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 04-10-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, následná úprava koleje	kolej 1	7. březen 2023	-	7. březen 2023	0,0	0,1	1
		následná úprava koleje 2		12. březen 2023	-	12. březen 2023	**0,0**	0,1	**1**
		traťová kolej 2 (10ti hodinové výluky)		12. březen 2023	-	12. březen 2023	0,0	0,1	1
		SO 04-10-01.1 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, následná úprava koleje	kolej 2	12. březen 2023	-	12. březen 2023	0,0	0,1	1

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK
zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě
hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
		přípravné práce		1. listopad 2020	-	8. duben 2021	**1,0**	22,7	**159**
		staniční kolej 4 (podpěry TV, vždy 6 hodin)		2. listopad 2020	-	1. prosinec 2020	1,0	4,3	30
		staniční koleje 1, 3 (stavba opevnění břehu + podpěr TV)		2. prosinec 2020	-	8. duben 2021	4,3	18,3	128
		staniční koleje 1, 2, 3, 4 (výměna bran/převěšení TV + pažení, vždy 6 hodin v noci so/ne + ne/po)		2. leden 2021	-	7. únor 2021	1,2	5,3	37
		staniční koleje 1, 2, 3, 4 (výměna bran/převěšení TV + pažení, vždy 6 hodin v noci so/ne + ne/po)		27. březen 2021	-	3. duben 2021	0,3	1,1	8
		staniční kolej 6		11. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,0	21,3	149
		přístupy, kácení, plochy ZS, vytýčení IS		1. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,7	2,9	20
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	realisační dokumentace, výroba	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	dočasná trasa podél koleje 2:	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	zřízení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-53 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 10-32-01 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici ev. č. 3155-2, zajištění kabelů ČD Telematika a. s.	provedení	1. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,7	2,9	20
		PS 00-02-81 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 00-02-91 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 05-02-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, místní kabelizace	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		PS 05-03-51 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologie trafostanice 35/0,4kV	provedení	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	demontáž koleje 6 (výhybka 5 mimo - stávající zarážedlo)	11. listopad 2020	-	20. listopad 2020	0,3	1,4	10
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	dočasná demontáž části koleje 3 pro stavbu opevnění břehu	1. listopad 2020	-	10. listopad 2020	0,3	1,4	10
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	zprovoznění koleje 1	4. duben 2021	-	8. duben 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	opevnění břehu v km 266,691 - 266,727 + 267,130 - 267,290	17. leden 2021	-	3. duben 2021	2,6	11,0	77
		SO 05-20-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	2. leden 2021	-	17. leden 2021	0,5	2,3	16
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,134 - podchod	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	2. leden 2021	-	17. leden 2021	0,5	2,3	16
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	2. leden 2021	-	17. leden 2021	0,5	2,3	16
		SO 05-21-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční propustek v ev. km 266,078	pažení, 6 hodin v noci so/ne + ne/po	2. leden 2021	-	17. leden 2021	0,5	2,3	16
		SO 05-22-01 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici u svatého Jana	provedení	29. leden 2021	-	8. duben 2021	2,3	10,0	70
		SO 10-22-02 Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlici ev. č. 3155-2, mostní provizorium	provedení	1. listopad 2020	-	20. prosinec 2020	1,7	7,1	50
		SO 05-53-01 Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana metalických rozvodů CETIN	provedení	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 05-51-01 Brandýs nad Orlicí, zrušení vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 266,563	provedení	1. prosinec 2020	-	10. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	přípravné práce mimo kolejiště a v prostoru opevňování břehu Tiché Orlice	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
0		SO 05-50-02 Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné jednotné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,985	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-50-03 Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,986	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-50-04 Brandýs nad Orlicí, přeložka výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 266,562	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-52-01 Brandýs nad Orlicí, úprava STL plynovodu GasNet v km 266,562	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-40-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kabelovod	úseky mimo kolisi se stávajícím kolejištěm	1. listopad 2020	-	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 05-61-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologický objekt	provedení	1. listopad 2020	-	20. březen 2021	4,7	20,0	140
		SO 05-61-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologický objekt, zpevněné plochy	provedení	21. březen 2021	-	8. duben 2021	0,6	2,7	19
		SO 05-63-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ochrana objektů SŽDC proti hluku	provedení	1. prosinec 2020	-	10. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		SO 05-65-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice č.p. 215 Brandýs nad Orlicí	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-65-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice technologického objektu u přejezdu na pozemku 754 a 755	demolice zbytné části objektu (mimo prostor s technologií)	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-65-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice skladu ČD na pozemku 276	provedení	1. prosinec 2020	-	20. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u SK 4 + u TK 2 směr Choceň	2. listopad 2020	-	1. prosinec 2020	1,0	4,3	30
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u SK 3 + TK 1 směr Choceň, demontáž stávajícího TV SK 1 + 3	2. prosinec 2020	-	21. prosinec 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	nové brány + převěšení TV + demontáž původních bran, 6 hodin v noci so/ne + ne/po: v místech mimo opevňování břehu Tiché Orlice	2. leden 2021	-	7. únor 2021	1,2	5,3	37

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

výluka
uzavírka/omezení PK

zabezpečovací a sdělovací zařízení
kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
objekty elektro
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
potrubní sítě

hlavní milníky přípravy a výstavby
měsíce zimního období
délka dílčího stavebního postupu
přípravné a dokončovací práce
zkušební provoz
omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**				
		výběr dodavatele		**30. září 2020**				
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**				
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021				
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022				
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022				
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022				
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022				
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	nové brány + převěšení TV + demontáž původních bran, 6 hodin v noci so/ne + ne/po: v místech opevňování břehu Tiché Orlice	27. březen 2021	3. duben 2021	0,3	1,1	8
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	montáž dočasného TV SK 1	4. duben 2021	8. duben 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	demontáž stávajícího osvětlení na liché straně v úseku opevňování břehu Tiché Orlice	1. listopad 2020	20. listopad 2020	0,7	2,9	20
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	příprava přeložek	1. listopad 2020	8. duben 2021	5,3	22,7	159
		SO 05-78-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, uzemnění technologického objektu	provedení	21. březen 2021	8. duben 2021	0,6	2,7	19
		SO 00-83-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	provedení	19. únor 2021	15. březen 2021	0,8	3,6	25
		SO 00-83-02 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	provedení	16. březen 2021	30. březen 2021	0,5	2,1	15

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání (milníky) od - do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**			
		výběr dodavatele		**30. září 2020**			
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**			
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020 - 4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021 - 6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021 - 5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020 - 26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021 - 19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021 - 18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021			
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021			
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020			
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022			
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022			
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020			
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022			
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022			
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020			
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022			
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022			
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020			
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022			
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022			
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021			
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022			
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022			
Brandýs nad Orlicí		**technologická přestávka**		9. duben 2021 - 17. červenec 2021	**3,3**	14,3	**100**
	1	staniční kolej 3 + 6		9. duben 2021 - 17. červenec 2021	3,3	14,3	100
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, SZZ	výroba	9. duben 2021 - 17. červenec 2021	3,3	14,3	100
		SO 05-20-05.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	zřízení	3. červenec 2021 - 1. srpen 2021	1,0	4,3	30
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	přípravné práce mimo kolejiště	9. duben 2021 - 17. červenec 2021	3,3	14,3	100
		rekonstrukce liché skupiny		18. červenec 2021 - 9. listopad 2021	**3,8**	16,4	**115**
		staniční koleje 1, 3 (ústecké záhlaví - choceňské záhlaví mimo)		18. červenec 2021 - 9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		staniční koleje 1, 3 (ústecké záhlaví - choceňské záhlaví včetně)		26. září 2021 - 9. listopad 2021	1,5	6,4	45
		napěťová výluka koleje 2 (odbočka Bezpráví mimo - žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, čtyři hodiny v noci, činnosti na mostě v km 265,536)		23. červenec 2021 - 23. červenec 2021	0,0	0,1	1
				26. červenec 2021 - 27. červenec 2021	0,1	0,3	2
				17. srpen 2021 - 18. srpen 2021	0,1	0,3	2
				6. září 2021 - 6. září 2021	0,0	0,1	1
		staniční kolej 6		18. červenec 2021 - 9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		silnice III/3155 přes přejezd v km 266,580		18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
				4. listopad 2021 - 8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, SZZ	instalace, zkoušky	18. červenec 2021 - 9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		PS 00-02-51 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	definitivní trasa podél koleje 1:	6. říjen 2021 - 4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		PS 00-02-52 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	zřízení	6. říjen 2021 - 4. listopad 2021	1,0	4,3	30
		PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	demontáž na nástupišti 1	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		PS 05-02-41 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	provedení	16. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	demontáž na nástupišti 1	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		PS 05-02-43 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kamerový systém	lichá skupina	16. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	demontáž na nástupišti 1	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, sdělovací zařízení	zahájení	16. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	zahájení	16. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	zahájení	16. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	demontáž stávajícího svršku, výhybek 1, 6, 7, 11	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	demontáž stávajícího svršku, výhybek 12, 13	26. září 2021 - 30. září 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	lichá skupina, výhybky 1, 4, 5	21. říjen 2021 - 4. listopad 2021	0,5	2,1	15
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	lichá skupina, výhybky 10, 11, 12	31. říjen 2021 - 4. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	lichá skupina, štěrkové pilíře, výhybky 1, 4, 5 + dokončení opevnění břehu Tiché Orlice v km 266,960 - 267,140	23. červenec 2021 - 20. říjen 2021	3,0	12,9	90
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	lichá skupina, výhybky 10, 11, 12	1. říjen 2021 - 30. říjen 2021	1,0	4,3	30
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	lichá skupina žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	5. listopad 2021 - 9. listopad 2021	0,2	0,7	5
	2/2a	SO 05-12-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště (včetně podpůrné konstrukce SO 05-12-01.1)	nástupiště u koleje 1	23. červenec 2021 - 31. srpen 2021	1,3	5,7	40
		SO 05-13-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. přejezd P4888 ev. km 265,143	kolej 1	4. listopad 2021 - 8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4888 ev. km 265,143	u koleje 1	4. listopad 2021 - 8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční přejezd P4889 ev. km 266,580	lichá skupina	4. listopad 2021 - 8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vlevo	4. listopad 2021 - 8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vlevo	4. listopad 2021 - 8. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdů	lichá skupina	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-20-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,536	v koleji 1	23. červenec 2021 - 20. říjen 2021	3,0	12,9	90
		SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	zřízení	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-20-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,816	v koleji 1	23. červenec 2021 - 25. září 2021	2,2	9,3	65
		SO 05-20-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,926	v koleji 1	23. červenec 2021 - 21. srpen 2021	1,0	4,3	30
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,134 - podchod	v liché skupině	23. červenec 2021 - 20. říjen 2021	3,0	12,9	90
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594	v liché skupině	23. červenec 2021 - 20. říjen 2021	3,0	12,9	90
		SO 05-21-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. propustek v ev. km 266,078	v liché skupině	23. červenec 2021 - 30. září 2021	2,3	10,0	70
		SO 05-40-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kabelovod	obě křížení kolejiště, pod sudou skupinou protlakem	23. červenec 2021 - 21. srpen 2021	1,0	4,3	30
		SO 05-54-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, úprava veřejného osvětlení	demontáž stávajícího osvětlení	18. červenec 2021 - 22. červenec 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	v liché skupině	18. červenec 2021 - 9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		SO 05-62-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištích	nástupiště u koleje 1	1. září 2021 - 30. září 2021	1,0	4,3	30
		SO 05-62-02 Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	nástupiště u koleje 1	21. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-64-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	nástupiště u koleje 1	21. říjen 2021 - 9. listopad 2021	0,7	2,9	20

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
		SO 05-66-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	nástupiště u koleje 1	21. říjen 2021	-	9. listopad 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad lichou skupinou	5. listopad 2021	-	9. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	v liché skupině	21. říjen 2021	-	9. listopad 2021	0,7	2,9	20
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	zahájení	18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	3,8	16,4	115
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	rekonstrukce v liché skupině	16. říjen 2021	-	9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	23. červenec 2021	-	30. říjen 2021	3,3	14,3	100
		SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálkové ovládání odpojovačů	v liché skupině	16. říjen 2021	-	9. listopad 2021	0,8	3,6	25
		SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ukolejnění	v liché skupině	5. listopad 2021	-	9. listopad 2021	0,2	0,7	5
	2/2b	**aktivace SZZ Brandýs nad Orlicí**		10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	**0,7**	3,0	**21**
		staniční kolej 1, 3 (ústecké zářízení - choceňské zářízení včetně)		10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		staniční kolej 6		10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace liché skupiny	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	montáž na nástupišti 1	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	montáž na nástupišti 1	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	montáž na nástupišti 1	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, sdělovací zařízení	pokračování	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	pokračování	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	pokračování	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	pokračování	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od		do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
		zimní přestávka + zahájení rekonstrukce sudé části choceňského zhlaví		1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	**1,0**	10,0	**70**
		staniční kolej 2, 4, 6		20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		staniční kolej 1+1b, 2+2b (převázání pažení podchodu v km 266,134 + mostu v km 266,594, 4 hodiny v noci)		21. leden 2022	-	23. leden 2022	0,1	0,4	3
		staniční kolej 6		1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	2,3	10,0	70
		PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace sudé skupiny, vypnutí stávajícího SZZ	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		PS 05-02-91 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, sdělovací zařízení	dokončení	1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	2,3	10,0	70
		PS 05-02-92 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odbočky Bezpráví)	dokončení	1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	2,3	10,0	70
		PS 05-03-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	dokončení	1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	2,3	10,0	70
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	pokračování	1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	2,3	10,0	70
		PS 01-02-91 ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy dálkové diagnostiky technologických systémů	provedení	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		PS 91-02-91 CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	provedení	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		PS 91-02-92 ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	provedení	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		PS 91-03-11 ED Pardubice, doplnění DŘT	provedení	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina: výhybky 9, 13	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
2/2c		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina mimo výhybek 9, 13: demontáž stávajícího svršku	30. leden 2022	-	8. únor 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	sudá skupina: výhybky 9, 13	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-13-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odstranění přejezdů	sudá skupina	30. leden 2022	-	8. únor 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,134 - podchod	převázání pažení	21. leden 2022	-	23. leden 2022	0,1	0,4	3
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594	převázání pažení	21. leden 2022	-	23. leden 2022	0,1	0,4	3
		SO 05-65-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice technologického objektu u přejezdu na pozemku 754 a 755	dokončení	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad choceňským zhlavím sudé skupiny	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	výhybky 9, 13	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	pokračování	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	rekonstrukce v choceňském zhlaví sudé skupiny	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálkové ovládání odpojovačů	v sudé části choceňského zhlaví	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ukolejnění	v sudé části choceňského zhlaví	20. leden 2022	-	29. leden 2022	0,3	1,4	10
		rekonstrukce sudé skupiny		9. únor 2022	-	24. květen 2022	**1,0**	15,0	**105**
		staniční kolej 2 (ústecké záhlaví - výhybka 13 mimo), 4, 6		9. únor 2022	-	24. květen 2022	3,5	15,0	105
		napěťová výluka koleje 1 (odbočka Bezpráví mimo - žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, čtyři hodiny v noci, činnosti na mostě v km 265,536)		14. únor 2022	-	14. únor 2022	0,0	0,1	1
				11. březen 2022	-	12. březen 2022	0,1	0,3	2
				31. březen 2022	-	31. březen 2022	0,0	0,1	1
		staniční kolej 6		9. únor 2022	-	24. květen 2022	3,5	15,0	105
		silnice III/3155 přes přejezd v km 266,580		9. únor 2022	-	13. únor 2022	0,2	0,7	5
				19. květen 2022	-	23. květen 2022	0,2	0,7	5
		PS 05-02-21 Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	demontáž + montáž na nástupišti 2	9. únor 2022	-	24. květen 2022	3,5	15,0	105
		PS 05-02-42 Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	demontáž + montáž na nástupišti 2	9. únor 2022	-	24. květen 2022	3,5	15,0	105
		PS 05-02-43 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, kamerový systém	sudá skupina	15. květen 2022	-	24. květen 2022	0,3	1,4	10
		PS 05-02-71 Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	demontáž + montáž na nástupišti 2	9. únor 2022	-	24. květen 2022	3,5	15,0	105
		SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční spodek	sudá skupina mimo výhybek 9, 13 (štěrkové pilíře)	9. únor 2022	-	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční svršek	sudá skupina mimo výhybek 9, 13: montáž nového svršku	10. květen 2022	-	19. květen 2022	0,3	1,4	10
		SO 00-14-01 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	sudá skupina žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	20. květen 2022	-	24. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-12-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště (včetně podpůrné konstrukce SO 05-12-01.1)	nástupiště u koleje 2	9. únor 2022	-	20. březen 2022	1,3	5,7	40
		SO 05-13-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. přejezd P4888 ev. km 265,143	kolej 2	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4888 ev. km 265,143	u koleje 2	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. přejezd P4889 ev. km 266,580	sudá skupina	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vpravo	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-13-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 ev. km 266,580	vpravo	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5
		SO 05-20-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,536	v koleji 2	9. únor 2022	-	9. květen 2022	3,0	12,9	90
2/2d		SO 05-20-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	odstranění	10. květen 2022	-	14. květen 2022	0,2	0,7	5

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti – Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	do	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**				
		výběr dodavatele		**30. září 2020**				
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**				
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021				
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022				
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022				
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020				
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022				
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022				
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021				
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022				
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022				
	ZSZ	SO 05-20-02 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,816	v koleji 2	9. únor 2022	14. duben 2022	2,2	9,3	65
		SO 05-20-03 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 265,926	v koleji 2	9. únor 2022	10. březen 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-20-04 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,134 - podchod	v sudé skupině	9. únor 2022	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-20-04.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,134 - podchod, osvětlení	provedení	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-20-05 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594	v sudé skupině	9. únor 2022	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-20-05.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	odstranění	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-21-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. propustek v ev. km 266,078	v sudé skupině	11. březen 2022	19. květen 2022	2,3	10,0	70
		SO 05-23-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	provedení	9. únor 2022	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-54-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594, úprava veřejného osvětlení	montáž nového osvětlení	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-50-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, odvodnění stanice	v sudé skupině	9. únor 2022	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-31-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. most v ev. km 266,594, chodník	provedení	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-27-01 Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	provedení	10. duben 2022	24. květen 2022	1,5	6,4	45
		SO 05-62-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištích	nástupiště u koleje 2	21. březen 2022	19. duben 2022	1,0	4,3	30
		SO 05-62-02 Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	nástupiště u koleje 2	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-64-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	nástupiště u koleje 2	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-66-01 Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	nástupiště u koleje 2	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-66-02 Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	provedení	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-66-03 Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	provedení	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad zbytkem sudé skupiny	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-74-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	v sudé skupině mimo výhybek 9, 13	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-76-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, rozvod NN	dokončení	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-76-12 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, venkovní osvětlení	rekonstrukce ve zbytku sudé skupiny	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-76-21 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, úprava rozvodu VN 6kV	přeložky podle úprav spodku	9. únor 2022	9. květen 2022	3,0	12,9	90
		SO 05-76-31 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, dálkové ovládání odpojovačů	v sudé skupině	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		SO 05-77-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ukolejnění	v sudé skupině	10. květen 2022	24. květen 2022	0,5	2,1	15
		rekultivace		25. květen 2022	13. červenec 2022	**1,7**	7,1	**50**
	3/3a	SO 00-83-03 Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, rekultivace	žst. Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje	25. květen 2022	13. červenec 2022	1,7	7,1	50
		následná úprava liché kolejové skupiny		8. březen 2023	9. březen 2023	**0,1**	0,3	**2**
		staniční koleje 1, 3 (10ti hodinové výluky)		8. březen 2023	9. březen 2023	0,1	0,3	2
	NÚK	SO 05-10-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, následná úprava koleje	koleje 1, 3	8. březen 2023	9. březen 2023	0,1	0,3	2
		následná úprava koleje 2		10. březen 2023	11. březen 2023	**0,1**	0,3	**2**
		traťová kolej 2 (10ti hodinové výluky)		10. březen 2023	11. březen 2023	0,1	0,3	2
		SO 05-10-01.1 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, následná úprava koleje	koleje 2, 4	10. březen 2023	11. březen 2023	0,1	0,3	2

Řádkový harmonogram výstavby

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC

Délka stavby (dny), bez následné úpravy kolejí:
779

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK
- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž)
- mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
- objekty elektro
- pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice
- potrubní sítě
- hlavní milníky přípravy a výstavby
- měsíce zimního období
- délka dílčího stavebního postupu
- přípravné a dokončovací práce
- zkušební provoz
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Postupy/etapy	Popis činnosti: Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)		doba trvání od	-	do (milníky)	měs.	týdny	dny
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, původní stopa, BC		zahájení soutěže na dodavatele		**1. červen 2020**					
		výběr dodavatele		**30. září 2020**					
		uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli		**30. říjen 2020**					
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro odbočku Bezpráví		1. listopad 2020	-	4. únor 2021	3,0	13,6	95
		výroba SZZ pro odbočku Bezpráví		5. únor 2021	-	6. květen 2021	3,0	12,9	90
		instalace a zkoušení SZZ v odbočce Bezpráví		7. květen 2021	-	5. srpen 2021	1,0	12,9	90
		DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020	-	26. březen 2021	3,0	20,7	145
		výroba SZZ pro žst. Brandýs nad Orlicí		27. březen 2021	-	19. srpen 2021	4,8	20,7	145
		instalace a zkoušení SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		20. srpen 2021	-	18. prosinec 2021	1,0	17,1	120
		zapnutí SZZ v odbočce Bezpráví		7. červenec 2021					
		zapnutí SZZ v žst. Brandýs nad Orlicí		10. listopad 2021					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		10. prosinec 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Ústí nad Orlicí - Bezpráví		20. prosinec 2022					
		zahájení stavby - přípravné práce v odbočce Bezpráví		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v odbočce Bezpráví		7. srpen 2022					
		konec dokončovacích prací v odbočce Bezpráví		17. srpen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Bezpráví - Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		1. listopad 2020					
		ukončení hlavních stavebních prací v žst. Brandýs nad Orlicí		24. květen 2022					
		konec dokončovacích prací v žst. Brandýs nad Orlicí		3. červen 2022					
		zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		26. září 2021					
		ukončení hlavních stavebních prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		8. únor 2022					
		konec dokončovacích prací v úseku Brandýs nad Orlicí - Choceň		18. únor 2022					
Brandýs nad Orlicí mimo - Choceň mimo		**přípravné práce**		1. listopad 2020	-	8. duben 2021	**1,0**	22,7	**159**
		traťová kolej 1 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby (základy TV, vždy 6 hodin)		2. prosinec 2020	-	11. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		traťová kolej 2 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby (základy TV, vždy 6 hodin)		2. listopad 2020	-	21. listopad 2020	0,7	2,9	20
	0	SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u SK 3, 2. část + TK 1 směr Choceň	2. prosinec 2020	-	11. prosinec 2020	0,3	1,4	10
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	podpěry u SK 4 + u TK 2 směr Choceň	2. listopad 2020	-	21. listopad 2020	0,7	2,9	20
		rekonstrukce koleje 1		18. červenec 2021	-	9. listopad 2021	**1,0**	16,4	**115**
		traťová kolej 1 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby		26. září 2021	-	9. listopad 2021	1,5	6,4	45
	2/2a	SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. svršek	směrová a výšková úprava koleje 1	31. říjen 2021	-	4. listopad 2021	0,2	0,7	5
		SO 05-71-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	rekonstrukce nad kolejí 1	5. listopad 2021	-	9. listopad 2021	0,2	0,7	5
		uvázání TZZ Brandýs nad Orlicí - Choceň do nového SZZ Brandýs ad Orlicí		10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	**1,0**	3,0	**21**
		traťová kolej 1 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby		10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
	2/2b	PS 05-01-11 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, staniční zabezpečovací zařízení	aktivace liché skupiny	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		PS 06-01-21 Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	kolej 1	10. listopad 2021	-	30. listopad 2021	0,7	3,0	21
		zimní přestávka + rekonstrukce koleje 2		1. prosinec 2021	-	8. únor 2022	**1,0**	10,0	**70**
		traťová kolej 2 choceňské záhlaví žst. Brandýs nad Orlicí - konec stavby		20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
	2/2c	PS 06-01-21 Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	kolej 2	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20
		SO 05-10-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, žel. svršek	směrová a výšková úprava koleje 2	20. leden 2022	-	8. únor 2022	0,7	2,9	20