Tabulka definitivních příčných přechodů pod kolejemi - umístění chrániček												
Akce:	**"Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice - Mikulovice"**											
PS01-02												
Pořadí přechodu	Km trati (osa přechodu)	Počet trubek	Počet vrstev nad sebou	Počet trub v každé vrstvě	Celková šířka kinety	Profil chráničky	Materiál chráničky	Podchod pod	Vyústění chráničky VLEVO od osy koleje	Vyústění chráničky VPRAVO od osy koleje	Celková délka chráničky	
		ks		ks	cm	cm			m	m	m	
1	29,080	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
2	28,967	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
3	28,898	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
4	28,762	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
5	28,700	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
6	28,550	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
7	28,275	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
8	28,262	3	1		2x110,1x63		PE	komunikace	3,90		11,00	protlak
9	28,255	2	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
10	28,108	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
11	27,962	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
12	27,822	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
13	27,769	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
14	27,634	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
15	27,408	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak
16	27,340	1	1			110	PE	traťová kolej	4,50	4,50	12,00	protlak
17	27,062	1	1			110	PE	traťová kolej	4,00	4,00	11,00	protlak

Rozměr výkopu	Délka v /m/	Typ žlabu	počet kusů	Poznámka	
35x80	2750			folie M	
35x80	50			uzemnění RD	
35x80	50			uzemnění PB	
Zemnící tyče	Počet ks : 8			uzemnění PB	
Zemnící tyče	Počet ks : 8			uzemnění PB	