Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Název stavby/akce:	„ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.“			S-kód: **S631600114**
				Zakázka: **2020/0105**
Název části:	Organizace výstavby			Označení části: **B.8**
Název objektu:				Číslo objektu/komplexu: **-**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	**Harmonogram prací Kralupy nad Vltavou - státní hranice SRN**			Zpracovatel přílohy: Ing. Vladislav Šefl
Kraj: Středočeský, Ústecký	Katastrální uzemí: -		TUDU: 0801 0802	AFRY
Dokumentace:				Číslo přílohy:
Stupeň dokumentace: ZDS2	Datum zpracování: 12/2022	Formáty:	Měřítko: -	**2 0106**

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt: Podobjekt:	Příloha:
S631600114	_ZDS2	_B8XXX	_XXXXXXXXX_XX	_2_0106_00

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	**Harmonogram prací Kralupy nad Vltavou - státní hranice SRN**	**1911 dny**	**30.06. 01**	**22.09. 06**
1	**Podpis SoD**	**1 den**	**30.06. 01**	**30.06. 01**
2	**1. úsek stavby - PROJEKCE**	**639 dny**	**01.07. 01**	**31.03. 03**
3	DÚSP - technická část (vč. kompletní trakce a M	518 dny	01.07. 01	30.11. 02
4	DÚSP+DOSS, majetkoprávní část+vydání SP	305 dny	02.04. 02	31.01. 03
5	Závěrové tabulky	244 dny	02.06. 02	31.01. 03
6	Výrobní dokumentace	243 dny	01.08. 02	31.03. 03
7	**2. úsek stavby - PROJEKCE**	**670 dny**	**01.12. 02**	**30.09. 04**
8	DÚSP - technická část	487 dny	01.12. 02	31.03. 04
9	DÚSP+DOSS, majetkoprávní část+vydání SP	426 dny	02.04. 03	31.05. 04
10	Závěrové tabulky	365 dny	02.06. 03	31.05. 04
11	Výrobní dokumentace	367 dny	30.09. 03	30.09. 04
12	**3. úsek stavby - PROJEKCE**	**580 dny**	**01.07. 01**	**31.01. 03**
13	DÚSP - technická část	396 dny	01.07. 01	31.07. 02
14	DÚSP+DOSS, majetkoprávní část+vydání SP	183 dny	01.04. 02	30.09. 02
15	Závěrové tabulky	123 dny	31.05. 02	30.09. 02
16	Výrobní dokumentace	185 dny	31.07. 02	31.01. 03
17	**1. úsek stavby - REALIZACE**	**695 dny**	**01.06. 03**	**25.04. 05**
18	**CDP**	**301 dny**	**05.07. 03**	**30.04. 04**
19	Přípravné práce, výroba RBC, příprava ASW RI	210 dny	05.07. 03	31.01. 04
20	Montáž + aktivace DOZZ+RBC	90 dny	01.02. 04	30.04. 04
21	**Kralupy n. Vl.**	**335 dny**	**01.06. 03**	**30.04. 04**
22	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	244 dny	01.06. 03	31.01. 04
23	**Liché zhlaví žst. Kralupy nad Vltavou**	**45 dny**	**01.02. 04**	**16.03. 04**
24	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	45 dny	01.02. 04	16.03. 04
25	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	45 dny	01.02. 04	16.03. 04
26	**Sudé zhlaví žst. Kralupy nad Vltavou**	**45 dny**	**17.03. 04**	**30.04. 04**
27	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	45 dny	17.03. 04	30.04. 04
28	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	45 dny	17.03. 04	30.04. 04
29	**Kralupy n. V. - Nelahozeves**	**243 dny**	**01.10. 03**	**30.05. 04**
30	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	01.04. 04	30.04. 04
31	**Traťová kolej č.1 Kralupy – Nelahozeves**	**228 dny**	**01.10. 03**	**15.05. 04**
32	Přípravné práce v tunelech a okolí, kabeláž	31 dny	01.10. 03	31.10. 03
33	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	01.05. 04	15.05. 04
34	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	01.05. 04	15.05. 04
35	**Traťová kolej č.2 Kralupy – Nelahozeves**	**212 dny**	**01.11. 03**	**30.05. 04**
36	Přípravné práce v tunelech a okolí, kabeláž	30 dny	01.11. 03	30.11. 03
37	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	16.05. 04	30.05. 04
38	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	16.05. 04	30.05. 04
39	**Nelahozeves**	**270 dny**	**04.10. 03**	**29.06. 04**
40	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	04.10. 03	30.05. 04
41	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	01.05. 04	30.05. 04
42	**Liché zhlaví žst. Nelahozeves**	**15 dny**	**31.05. 04**	**14.06. 04**
43	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	31.05. 04	14.06. 04
44	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	31.05. 04	14.06. 04
45	**Sudé zhlaví žst. Nelahozeves**	**15 dny**	**15.06. 04**	**29.06. 04**
46	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	15.06. 04	29.06. 04
47	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	15.06. 04	29.06. 04
48	**Nelahozeves - Vraňany**	**242 dny**	**01.12. 03**	**29.07. 04**
49	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	31.05. 04	29.06. 04
50	**Traťová kolej č.1 Nelahozeves - Vraňany**	**227 dny**	**01.12. 03**	**14.07. 04**
51	Přípravné práce v tunelu Vepřek a okolí, ka	31 dny	01.12. 03	31.12. 03
52	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	30.06. 04	14.07. 04
53	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	30.06. 04	14.07. 04
54	**Traťová kolej č.2 Nelahozeves - Vraňany**	**211 dny**	**01.01. 04**	**29.07. 04**
55	přípravné práce v tunelu Vepřek a okolí, ka	31 dny	01.01. 04	31.01. 04
56	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	15.07. 04	29.07. 04
57	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	15.07. 04	29.07. 04
58	**Vraňany**	**300 dny**	**03.12. 03**	**27.09. 04**
59	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	03.12. 03	29.07. 04
60	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	30.06. 04	29.07. 04
61	**Liché zhlaví žst. Vraňany**	**30 dny**	**30.07. 04**	**28.08. 04**
62	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	30 dny	30.07. 04	28.08. 04
63	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	30 dny	30.07. 04	28.08. 04
64	**Sudé zhlaví žst. Vraňany**	**30 dny**	**29.08. 04**	**27.09. 04**
65	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	30 dny	29.08. 04	27.09. 04
66	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	30 dny	29.08. 04	27.09. 04
67	**Vraňany - Dolní Beřkovice**	**60 dny**	**29.08. 04**	**27.10. 04**
68	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	29.08. 04	27.09. 04
69	**Traťová kolej č.1 Vraňany - Dolní Beřkovice**	**15 dny**	**28.09. 04**	**12.10. 04**
70	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	28.09. 04	12.10. 04
71	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	28.09. 04	12.10. 04
72	**Traťová kolej č.2 Vraňany - Dolní Beřkovice**	**15 dny**	**13.10. 04**	**27.10. 04**
73	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	13.10. 04	27.10. 04
74	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	13.10. 04	27.10. 04
75	**Dolní Beřkovice**	**270 dny**	**02.03. 04**	**26.11. 04**
76	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	02.03. 04	27.10. 04
77	**Liché zhlaví žst. Dolní Beřkovice**	**15 dny**	**28.10. 04**	**11.11. 04**
78	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	28.10. 04	11.11. 04
79	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	28.10. 04	11.11. 04
80	**Sudé zhlaví žst. Dolní Beřkovice**	**15 dny**	**12.11. 04**	**26.11. 04**
81	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	12.11. 04	26.11. 04
82	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	12.11. 04	26.11. 04
83	**Dolní Beřkovice - Hněvice**	**60 dny**	**28.10. 04**	**26.12. 04**
84	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	28.10. 04	26.11. 04
85	**Traťová kolej č.1 Dolní Beřkovice - Hněvice**	**15 dny**	**27.11. 04**	**11.12. 04**
86	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	27.11. 04	11.12. 04
87	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	27.11. 04	11.12. 04
88	**Traťová kolej č.2 Dolní Beřkovice - Hněvice**	**15 dny**	**12.12. 04**	**26.12. 04**
89	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	12.12. 04	26.12. 04
90	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	12.12. 04	26.12. 04
91	**Hněvice**	**300 dny**	**01.05. 04**	**24.02. 05**
92	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	01.05. 04	26.12. 04
93	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	27.11. 04	26.12. 04
94	**Liché zhlaví žst. Hněvice**	**30 dny**	**27.12. 04**	**25.01. 05**
95	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	30 dny	27.12. 04	25.01. 05
96	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	30 dny	27.12. 04	25.01. 05
97	**Sudé zhlaví žst. Hněvice**	**30 dny**	**26.01. 05**	**24.02. 05**
98	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	30 dny	26.01. 05	24.02. 05
99	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	30 dny	26.01. 05	24.02. 05
100	**Hněvice - Roudnice nad Labem**	**60 dny**	**26.01. 05**	**26.03. 05**
101	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	26.01. 05	24.02. 05
102	**Traťová kolej č.1 Hněvice - Roudnice nad Lab**	**15 dny**	**25.02. 05**	**11.03. 05**
103	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	25.02. 05	11.03. 05
104	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	25.02. 05	11.03. 05
105	**Traťová kolej č.2 Hněvice - Roudnice nad Lab**	**15 dny**	**12.03. 05**	**26.03. 05**
106	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	12.03. 05	26.03. 05
107	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	12.03. 05	26.03. 05
108	**Roudnice nad Labem**	**270 dny**	**30.07. 04**	**25.04. 05**
109	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	30.07. 04	26.03. 05
110	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	25.02. 05	26.03. 05
111	**Liché zhlaví žst. Roudnice nad Labem**	**15 dny**	**27.03. 05**	**10.04. 05**
112	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	27.03. 05	10.04. 05
113	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	27.03. 05	10.04. 05
114	**Sudé zhlaví žst. Roudnice nad Labem**	**15 dny**	**11.04. 05**	**25.04. 05**
115	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	11.04. 05	25.04. 05
116	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	11.04. 05	25.04. 05
117	**2. úsek stavby - REALIZACE**	**1514 dny**	**01.08. 02**	**22.09. 06**
118	**CDP**	**211 dny**	**17.10. 04**	**15.05. 05**
119	Přípravné práce, výroba RBC, příprava ASW RI	120 dny	17.10. 04	14.02. 05
120	Montáž + aktivace DOZZ+RBC	90 dny	15.02. 05	15.05. 05
121	**Roudnice nad Labem - Hrobce**	**1019 dny**	**01.08. 02**	**15.05. 05**
122	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	27.03. 05	25.04. 05
123	**Traťová kolej č.1 Roudnice nad Labem - Hrob**	**10 dny**	**26.04. 05**	**05.05. 05**
124	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	10 dny	26.04. 05	05.05. 05
125	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	10 dny	26.04. 05	05.05. 05
126	**Traťová kolej č.2 Roudnice nad Labem - Hrob**	**1019 dny**	**01.08. 02**	**15.05. 05**
127	Přípravné práce (trakční zařízení), rekonstru	61 dny	01.08. 02	30.09. 02
128	Přípravné práce (trakční zařízení), rekonstru	31 dny	01.10. 02	31.10. 02
129	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	10 dny	06.05. 05	15.05. 05
130	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	10 dny	06.05. 05	15.05. 05
131	**Hrobce**	**270 dny**	**18.09. 04**	**14.06. 05**
132	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	18.09. 04	15.05. 05
133	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	16.04. 05	15.05. 05
134	**Liché zhlaví žst. Hrobce**	**15 dny**	**16.05. 05**	**30.05. 05**
135	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	16.05. 05	30.05. 05
136	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	16.05. 05	30.05. 05
137	**Sudé zhlaví žst. Hrobce**	**15 dny**	**31.05. 05**	**14.06. 05**
138	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	31.05. 05	14.06. 05
139	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	31.05. 05	14.06. 05
140	**Hrobce - Bohušovice nad Ohří**	**60 dny**	**16.05. 05**	**14.07. 05**
141	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	16.05. 05	14.06. 05
142	**Traťová kolej č.1 Hrobce - Bohušovice nad Ol**	**15 dny**	**15.06. 05**	**29.06. 05**
143	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	15.06. 05	29.06. 05
144	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	15.06. 05	29.06. 05
145	**Traťová kolej č.2 Hrobce - Bohušovice nad Ol**	**15 dny**	**30.06. 05**	**14.07. 05**
146	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	30.06. 05	14.07. 05
147	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	30.06. 05	14.07. 05
148	**Bohušovice nad Ohří**	**270 dny**	**17.11. 04**	**13.08. 05**
149	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	17.11. 04	14.07. 05
150	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	15.06. 05	14.07. 05
151	**Liché zhlaví žst. Bohušovice nad Ohří**	**15 dny**	**15.07. 05**	**29.07. 05**
152	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	15.07. 05	29.07. 05
153	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	15.07. 05	29.07. 05
154	**Sudé zhlaví žst. Bohušovice nad Ohří**	**15 dny**	**30.07. 05**	**13.08. 05**
155	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	30.07. 05	13.08. 05
156	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	30.07. 05	13.08. 05
157	**Bohušovice nad Ohří - Lovosice**	**60 dny**	**15.07. 05**	**12.09. 05**
158	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	15.07. 05	13.08. 05
159	**Traťová kolej č.1 Bohušovice nad Ohří - Lovo**	**15 dny**	**14.08. 05**	**28.08. 05**
160	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	14.08. 05	28.08. 05
161	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	14.08. 05	28.08. 05
162	**Traťová kolej č.2 Bohušovice nad Ohří - Lovo**	**15 dny**	**29.08. 05**	**12.09. 05**
163	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	29.08. 05	12.09. 05
164	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	29.08. 05	12.09. 05
165	**Lovosice**	**330 dny**	**16.01. 05**	**11.12. 05**
166	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	16.01. 05	12.09. 05
167	**Liché zhlaví žst. Lovosice**	**45 dny**	**13.09. 05**	**27.10. 05**
168	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	45 dny	13.09. 05	27.10. 05
169	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	45 dny	13.09. 05	27.10. 05
170	**Sudé zhlaví žst. Lovosice**	**45 dny**	**28.10. 05**	**11.12. 05**
171	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	45 dny	28.10. 05	11.12. 05
172	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	45 dny	28.10. 05	11.12. 05
173	**Lovosice - Prackovice nad Labem**	**1167 dny**	**01.11. 02**	**10.01. 06**
174	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	12.11. 05	11.12. 05
175	**Traťová kolej č.1 Lovosice - Prackovice nad L**	**1152 dny**	**01.11. 02**	**26.12. 05**
176	Trakční vedení - výkop a betonáž pro nové	30 dny	01.11. 02	30.11. 02
177	Trakční vedení - výstavba nového portálu (	1 den	28.02. 03	28.02. 03
178	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	12.12. 05	26.12. 05
179	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	12.12. 05	26.12. 05
180	**Traťová kolej č.2 Lovosice - Prackovice nad L**	**1167 dny**	**01.11. 02**	**10.01. 06**
181	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	61 dny	01.11. 02	31.12. 02
182	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	59 dny	01.01. 03	28.02. 03
183	Trakční vedení - výstavba nového portálu (	1 den	28.02. 03	28.02. 03
184	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	27.12. 05	10.01. 06
185	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	27.12. 05	10.01. 06
186	**Prackovice nad Labem**	**270 dny**	**16.05. 05**	**09.02. 06**
187	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	16.05. 05	10.01. 06
188	**Liché zhlaví žst. Prackovice nad Labem**	**15 dny**	**11.01. 06**	**25.01. 06**
189	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	11.01. 06	25.01. 06
190	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	11.01. 06	25.01. 06
191	**Sudé zhlaví žst. Prackovice nad Labem**	**15 dny**	**26.01. 06**	**09.02. 06**
192	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	26.01. 06	09.02. 06
193	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	26.01. 06	09.02. 06
194	**Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem hl. n. o**	**1107 dny**	**01.03. 03**	**11.03. 06**
195	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	11.01. 06	09.02. 06
196	**Traťová kolej č.1 Prackovice nad Labem - Úst**	**15 dny**	**10.02. 06**	**24.02. 06**
197	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	10.02. 06	24.02. 06
198	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	10.02. 06	24.02. 06
199	**Traťová kolej č.2 Prackovice nad Labem - Úst**	**1107 dny**	**01.03. 03**	**11.03. 06**
200	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	61 dny	01.03. 03	30.04. 03
201	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	61 dny	01.05. 03	30.06. 03
202	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	25.02. 06	11.03. 06
203	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	25.02. 06	11.03. 06
204	**Ústí nad Labem hl. n. obvod jih**	**270 dny**	**15.07. 05**	**10.04. 06**
205	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	15.07. 05	11.03. 06
206	**Liché zhlaví žst. Ústí nad Labem hl. n. obvod**	**15 dny**	**12.03. 06**	**26.03. 06**
207	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	12.03. 06	26.03. 06
208	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	12.03. 06	26.03. 06
209	**Sudé zhlaví žst. Ústí nad Labem hl. n. obvod j**	**15 dny**	**27.03. 06**	**10.04. 06**
210	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	27.03. 06	10.04. 06
211	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	27.03. 06	10.04. 06
212	**Ústí nad Labem hl. n. obvod os. n.**	**300 dny**	**15.07. 05**	**10.05. 06**
213	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	270 dny	15.07. 05	10.04. 06
214	Přípravné práce (výstavba dynamického zaráž	30 dny	12.03. 06	10.04. 06
215	**Liché zhlaví žst. Ústí nad Labem hl. n. obvod**	**15 dny**	**11.04. 06**	**25.04. 06**
216	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	11.04. 06	25.04. 06
217	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	11.04. 06	25.04. 06
218	**Sudé zhlaví žst. Ústí nad Labem hl. n. obvod**	**15 dny**	**26.04. 06**	**10.05. 06**
219	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	26.04. 06	10.05. 06
220	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	26.04. 06	10.05. 06
221	**Ústí nad Labem hl. n. obvod sever**	**150 dny**	**27.12. 05**	**25.05. 06**
222	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	120 dny	27.12. 05	25.04. 06
223	**Liché zhlaví žst. Ústí nad Labem hl. n. obvod**	**15 dny**	**26.04. 06**	**10.05. 06**
224	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	26.04. 06	10.05. 06
225	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	26.04. 06	10.05. 06
226	**Sudé zhlaví žst. Ústí nad Labem hl. n. obvod**	**15 dny**	**11.05. 06**	**25.05. 06**
227	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	11.05. 06	25.05. 06
228	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	11.05. 06	25.05. 06
229	**Ústí nad Labem hl. n. obvod sever - Povrly**	**1090 dny**	**01.07. 03**	**24.06. 06**
230	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	26.04. 06	25.05. 06
231	**Traťová kolej č.1 Ústí nad Labem hl. n. obvoc**	**15 dny**	**26.05. 06**	**09.06. 06**
232	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	26.05. 06	09.06. 06
233	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	26.05. 06	09.06. 06
234	**Traťová kolej č.2 Ústí nad Labem hl. n. obvoc**	**1090 dny**	**01.07. 03**	**24.06. 06**
235	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	62 dny	01.07. 03	31.08. 03
236	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	30 dny	01.09. 03	30.09. 03
237	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	10.06. 06	24.06. 06
238	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	10.06. 06	24.06. 06
239	**Povrly**	**270 dny**	**28.10. 05**	**24.07. 06**
240	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	28.10. 05	24.06. 06
241	**Liché zhlaví žst. Povrly**	**15 dny**	**25.06. 06**	**09.07. 06**
242	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	25.06. 06	09.07. 06
243	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	25.06. 06	09.07. 06
244	**Sudé zhlaví žst. Povrly**	**15 dny**	**10.07. 06**	**24.07. 06**
245	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	10.07. 06	24.07. 06
246	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	10.07. 06	24.07. 06
247	**Povrly - Děčín**	**1514 dny**	**01.08. 02**	**22.09. 06**
248	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	25.06. 06	24.07. 06
249	**Traťová kolej č.1 Povrly - Děčín**	**1484 dny**	**01.08. 02**	**23.08. 06**
250	Trakční vedení - výkop a betonáž pro nové	31 dny	01.08. 02	31.08. 02
251	Trakční vedení - výstavba nového portálu (	1 den	31.12. 02	31.12. 02
252	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	30 dny	25.07. 06	23.08. 06
253	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	30 dny	25.07. 06	23.08. 06
254	**Traťová kolej č.2 Povrly - Děčín**	**1514 dny**	**01.08. 02**	**22.09. 06**
255	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	92 dny	01.08. 02	31.10. 02
256	Trakční vedení - přípravné práce, rekonstru	61 dny	01.11. 02	31.12. 02
257	Trakční vedení - výstavba nového portálu (	1 den	31.12. 02	31.12. 02
258	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	30 dny	24.08. 06	22.09. 06
259	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	30 dny	24.08. 06	22.09. 06
260	**3. úsek stavby - REALIZACE**	**515 dny**	**01.06. 03**	**27.10. 04**
261	**CDP**	**211 dny**	**02.11. 03**	**30.05. 04**
262	Přípravné práce, výroba RBC, příprava ASW RI	120 dny	02.11. 03	01.03. 04
263	Montáž + aktivace DOZZ+RBC	90 dny	02.03. 04	30.05. 04
264	**Děčín hl. n.**	**365 dny**	**01.06. 03**	**30.05. 04**
265	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	244 dny	01.06. 03	31.01. 04
266	Přípravné práce (výstavba dynamického zaráž	30 dny	01.01. 04	31.01. 04
267	**Liché zhlaví žst. Děčín hl. n.**	**60 dny**	**01.02. 04**	**31.03. 04**
268	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	60 dny	01.02. 04	31.03. 04
269	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	60 dny	01.02. 04	31.03. 04
270	**Sudé zhlaví žst. Děčín hl. n.**	**60 dny**	**01.04. 04**	**30.05. 04**
271	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	60 dny	01.04. 04	30.05. 04
272	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	60 dny	01.04. 04	30.05. 04
273	**Děčín hl. n. - Děčín-Prostřední Žleb**	**272 dny**	**02.10. 03**	**29.06. 04**
274	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	01.05. 04	30.05. 04
275	**Traťová kolej č.1 Děčín hl. n. - Děčín-Prostřec**	**257 dny**	**02.10. 03**	**14.06. 04**
276	Přípravné práce v tunelech a okolí, kabeláž	30 dny	02.10. 03	01.11. 03
277	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	31.05. 04	14.06. 04
278	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	31.05. 04	14.06. 04
279	**Traťová kolej č.2 Děčín hl. n. - Děčín-Prostřec**	**272 dny**	**02.10. 03**	**29.06. 04**
280	Přípravné práce v tunelech a okolí, kabeláž	30 dny	02.10. 03	01.11. 03
281	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	15.06. 04	29.06. 04
282	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	15.06. 04	29.06. 04
283	**Děčín-Prostřední Žleb**	**270 dny**	**03.11. 03**	**29.07. 04**
284	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	03.11. 03	29.06. 04
285	Přípravné práce (demontáž a náhrada postrac	30 dny	31.05. 04	29.06. 04
286	**Liché zhlaví žst. Děčín-Prostřední Žleb**	**15 dny**	**30.06. 04**	**14.07. 04**
287	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	30.06. 04	14.07. 04
288	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	30.06. 04	14.07. 04
289	**Sudé zhlaví žst. Děčín-Prostřední Žleb**	**15 dny**	**15.07. 04**	**29.07. 04**
290	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	15.07. 04	29.07. 04
291	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	15.07. 04	29.07. 04
292	**Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb**	**60 dny**	**30.06. 04**	**28.08. 04**
293	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	30.06. 04	29.07. 04
294	**Traťová kolej č.1 Děčín-Prostřední Žleb - Dolı**	**15 dny**	**30.07. 04**	**13.08. 04**
295	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	30.07. 04	13.08. 04
296	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	30.07. 04	13.08. 04
297	**Traťová kolej č.2 Děčín-Prostřední Žleb - Dolı**	**15 dny**	**14.08. 04**	**28.08. 04**
298	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	14.08. 04	28.08. 04
299	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	14.08. 04	28.08. 04
300	**Dolní Žleb**	**270 dny**	**02.01. 04**	**27.09. 04**
301	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	240 dny	02.01. 04	28.08. 04
302	**Liché zhlaví žst. Dolní Žleb**	**15 dny**	**29.08. 04**	**12.09. 04**
303	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	29.08. 04	12.09. 04
304	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	29.08. 04	12.09. 04
305	**Sudé zhlaví žst. Dolní Žleb**	**15 dny**	**13.09. 04**	**27.09. 04**
306	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	13.09. 04	27.09. 04
307	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	13.09. 04	27.09. 04
308	**Dolní Žleb - Schöna**	**60 dny**	**29.08. 04**	**27.10. 04**
309	Přípravné práce (zabzař, sdělzař)	30 dny	29.08. 04	27.09. 04
310	**Traťová kolej č.1 Dolní Žleb - Schöna**	**15 dny**	**28.09. 04**	**12.10. 04**
311	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	28.09. 04	12.10. 04
312	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	28.09. 04	12.10. 04
313	**Traťová kolej č.2 Dolní Žleb - Schöna**	**15 dny**	**13.10. 04**	**27.10. 04**
314	Zabzař, sdělzař - montáže, zapojení, uveder	15 dny	13.10. 04	27.10. 04
315	Silnoproudá zařízení - montáže, zapojení, u	15 dny	13.10. 04	27.10. 04
316	**Ostatní**	**30 dny**	**01.01. 04**	**31.01. 04**
317	**Děčín východ**	**30 dny**	**01.01. 04**	**31.01. 04**
318	**Traťová kolej Děčín-Prostřední Žleb - Děčín v**	**30 dny**	**01.01. 04**	**31.01. 04**
319	Silnoproudá zařízení - výkop, uložení a pokl	30 dny	01.01. 04	31.01. 04

Legenda: Bez potřeby nepřetržitých výluk · Nepřetržité vícedenní výluky · Samostatné denní výluky · Výluky s nickolejným provozem · Výluka DOZZ v CDP Praha