Tab. 12 Harmonogram výstavby

PS, SO	Popis a umístění PS a SO	měsíc / týden / Počet dní	zahájení	ukončení	
	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u D (mimo) - Litvínov	578	03.12.2018	04.03.2019	
	Celkem výluky "N"	400			
	SP 7 + SP 8		**04.05.2020**	**30.06.2020**	58
	Náhradní autobusová doprava, Oldřichov-Osek		04.05.2020	30.06.2020	58
PS 50-21-01	Zavázání TZZ do ŽST Oldřichov u D.	9	22.06.2020	30.06.2020	9
PS 51-21-01	Trať Olda - Osek, TZZ	9	22.06.2020	30.06.2020	9
SO 51-14-01	Zastávka Háj u Duchcova, nástupiště	14	25.05.2020	07.06.2020	14
SO 51-15-01	Oldřichov u D - Litvínov, vystrojení trati	16	15.06.2020	30.06.2020	16
SO 51-20-01	Železniční most v evidenčním km 43,774	56+7	04.05.2020	28.06.2020	56
SO 51-20-02	Železniční most v evidenčním km 46,075	56+7	04.05.2020	28.06.2020	56
SO 51-20-03	Železniční most v evidenčním km 46,242	14	25.05.2020	07.06.2020	14
SO 51-21-02	Propustek v evidenčním km 45,110	21	25.05.2020	14.06.2020	21
SO 51-21-03	Propustek v evidenčním km 45,290	14	25.05.2020	07.06.2020	14
SO 51-21-04	Propustek v evidenčním km 46,164 - demolice	7	25.05.2020	31.05.2020	7
SO 51-33-01	Olda - Osek, železniční svršek, DMTZ	14	18.05.2020	31.05.2020	14
SO 51-33-01	Olda - Osek, železniční svršek, MTZ	14	15.06.2020	28.06.2020	14
SO 51-33-02	Olda - Osek, železniční spodek	35	18.05.2020	21.06.2020	35
SO 51-33-31	Přejezd ev. km 44,638	7	15.06.2020	21.06.2020	7
SO 51-33-32	Přejezd ev. km 45,845	7	15.06.2020	21.06.2020	7
SO 51-41-01	Zastávka Háj u D, nástupištní přístřešky	14	08.06.2020	21.06.2020	14
SO 51-62-01	Olda - Osek, demontáž rozvodu 6kV	7	18.05.2020	24.05.2020	7
SO 51-62-02	Zastávka Háj u D., úprava rozvodu NN a osvětlení	7	25.05.2020	31.05.2020	7
SO 51-60-01	Oldřichov u D - Osek, montáž TV nad TK	30 dní	01.06.2020	30.06.2020	30
SO 52-33-01	Osek, snesení SK 3a,5 a DKS, napojení vlečky, montáž EOV	21	18.05.2020	07.06.2020	21
	Louka-Osek + Žst Osek + Osek-Oldřichov Aktivace nového SZZ a TZZ	9	22.06.2020	30.06.2020	9
	SP 5 + SP 6		**24.02.2020**	**03.05.2020**	**70**
PS 52-21-01	ŽST Osek, SZZ	21	13.04.2020	03.05.2020	21
PS 52-22-31	ŽST Osek, sdělovací zařízení	3	01.05.2020	03.05.2020	3
PS 52-22-51	ŽST Osek, kamerový systém	4	27.04.2020	30.04.2020	4
PS 52-22-61	ŽST Osek, EZS	3	24.04.2020	26.04.2020	3
SO 52-40-01	ŽST Osek, nová technologická budova ZZ	105	16.09.2019	31.03.2020	105
SO 52-14-01	ŽST Osek, nástupiště	31	01.03.2020	31.03.2020	31
SO 52-20-01	Železniční most v evidenčním km 46,629	14	01.03.2020	22.03.2020	22
SO 52-21-01	Propustek v evidenčním km 46,585 - demolice	14	16.03.2020	29.03.2020	14
SO 52-21-02	Propustek v evidenčním km 47,494	9	23.03.2020	31.03.2020	9
SO 52-21-03	Propustek v evidenčním km 47,615	5	01.04.2020	05.04.2020	5
SO 52-22-01	Propustek v evidenčním km 46,585 - demolice	7	30.03.2020	05.04.2020	7
SO 52-31-01	ŽST Osek, přístupové komunikace na nástupiště	12	01.04.2020	12.04.2020	12
SO 52-33-01	ŽST Osek, železniční svršek, DMTZ SK1,2,3,4 vč. Výhybek	13	24.02.2020	08.03.2020	14
SO 52-33-01	ŽST Osek, železniční svršek MTZ SK 1,2,2a, propojení s TK směr Louka	33	01.04.2020	03.05.2020	33
SO 52-33-02	ŽST Osek, železniční spodek	50	01.03.2020	19.04.2020	50
SO 52-40-01	ŽST Osek, technologický objekt	14	23.03.2020	05.04.2020	14
SO 52-40.01.2	ŽST Osek, technologický objekt, doplňky	7	06.04.2020	12.04.2020	7
SO 52-41-01	ŽST Osek, nástupištní přístřešky	12	01.04.2020	12.04.2020	12
SO 52-62-01	ŽST Osek, úprava rozvodu NN a osvětlení	14	13.04.2020	26.04.2020	14
SO 52-62-02	ŽST Osek, úprava DOÚO	4	27.04.2020	30.04.2020	4
SO 52-64-01	ŽST Osek, EOV	3	01.05.2020	03.05.2020	3
SO 52-60-01	ŽST Osek, TV	39	23.03.2020	30.04.2020	39
	SP 4		**01.09.2019**	**30.11.2019**	**91**
	Náhradní autobusová doprava, Osek-Louka		01.09.2019	30.11.2019	**91**
PS 53-21-01	Trať Osek - Louka u L., TZZ	20	11.11.2019	30.11.2019	20
PS 53-22-02	Osek - Louka u L., úprava stávající kabelizace	7	18.11.2019	24.11.2019	7
SO 53-14-01	Zastávka Lom u Mostu, nástupiště - DEMONTÁŽ	8	01.09.2019	08.09.2019	8
SO 53-14-01	Zastávka Lom u Mostu, nástupiště - MONTÁŽ	7	28.10.2019	03.11.2019	7
SO 53-20-01	Železniční most v evidenčním km 47,684	14	16.09.2019	29.09.2019	14
SO 53-20-02	Železniční most v evidenčním km 50,195	8	23.09.2019	30.09.2019	8
SO 53-21-01	Propustek v evidenčním km 48,525	7	30.09.2019	06.10.2019	7
SO 53-21-02	Propustek v evidenčním km 48,795	13	01.10.2019	13.10.2019	13
SO 53-33-01	Osek - Louka u L., železniční svršek - DEMONTÁŽ	22	01.09.2019	22.09.2019	22
SO 53-33-01	Osek - Louka u L., železniční svršek - MONTÁŽ	42	14.10.2019	24.11.2019	42
SO 53-33-01	Osek - Louka u L., železniční svršek - provizorní napojení před V28 Osek	7	18.11.2019	24.11.2019	7
SO 53-33-02	Osek - Louka u L., železniční spodek	42	09.09.2019	20.10.2019	42
SO 53-33-31	Přejezd ev. km 49,972	7	11.11.2019	17.11.2019	7
SO 53-41-01	Zastávka Lom u M, nástupištní přístřešky	10	01.11.2019	10.11.2019	10
SO 53-62-01	Zastávka Lom u Mostu, úprava rozvodu NN a osvětlení	5	04.11.2019	10.11.2019	7
SO 53-60-01	Osek - Louka u L, TV - VÝSTAVBA ZÁKLADŮ TV v noci	20	12.08.2019	31.08.2019	20
SO 53-60-01	Osek - Louka u L, TV	56	23.09.2019	17.11.2019	56
	Náhradní autobusová doprava, Louka-Litvínov	181	04.03.2019	31.08.2019	181
	SP 3	**92**	**01.06.2019**	**31.08.2019**	**92**
PS 54-21-01	ŽST Louka u L., SZZ	50	01.07.2019	25.08.2019	56
	Aktivace SZZ a TZZ Louka u Litvínova a Litvínov	6	26.08.2019	31.08.2019	6
PS 54-22-61	ŽST Louka u L. a Litvínov, EZS	20	12.08.2019	31.08.2019	20
SO 54-14-01	ŽST Louka u Litvínova, nástupiště	35	01.07.2019	04.08.2019	35
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., železniční svršek - DEMONTÁŽ SK 1 a 3	9	01.06.2019	09.06.2019	9
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - DMTZ V39-43	7	05.08.2019	11.08.2019	7
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - DMTZ V1.2.3.5.6	7	05.08.2019	11.08.2019	7
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - DMTZ SK7,7a,9 a zbytku obou zhl.	7	12.08.2019	18.08.2019	7
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - MTZ 1a,1b,2,3a,3b,5, V2.3,4,5,6,7	49	08.07.2019	25.08.2019	49
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - MTZ V1, propojení na Osek m., Ocek, Most nové n., Litvínov	14	12.08.2019	25.08.2019	14
SO 54-34-02	ŽST Louka u L., železniční spodek	70	03.06.2019	11.08.2019	70
SO 54-62-01	ŽST Louka u L., úprava rozvodu NN a osvětlení	21	05.08.2019	25.08.2019	21
SO 54-62-02	ŽST Louka u L., úprava DOÚO	7	19.08.2019	25.08.2019	7
SO 54-64-01	ŽST Louka u L., EOV	14	12.08.2019	25.08.2019	14
SO 54-60-01	ŽST Louka u L., TV - ZÁKLADY TS	19	13.05.2019	31.05.2019	19
SO 54-60-01	ŽST Louka u L., TV	48	15.07.2019	31.08.2019	48
SO 54-31-01	ŽST Louka u L, přístupové komunikace na nástupiště	25	01.08.2019	25.08.2019	25
SO 54-41-01	ŽST Louka u L., nástupištní přístřešky	21	29.07.2019	18.08.2019	21
SO 54-44-01	ŽST Louka u L., demolice	25	01.08.2019	25.08.2019	25
SO 55-33-32	Přejezd ev. km 53,980	7	19.08.2019	25.08.2019	7
	SP 1 a SP 2	**60**	**04.03.2019**	**31.05.2019**	**89**
PS 55-21-01	Trať Louka u L. - Litvínov, TZZ - PŘÍPRAVA A VÝKOPY	21	04.03.2019	24.03.2019	21
PS 55-21-01	Trať Louka u L. - Litvínov, TZZ	12	20.05.2019	31.05.2019	12
SO 55-20-01	Žel.most v evidenčním km 54,816	44	18.03.2019	30.04.2019	44
SO 55-21-01	Propustek v evidenčním km 54,150	35	01.04.2019	05.05.2019	35
SO 55-22-01	Silniční most v evidenčním km 54,710 – silnice I / 27	89	04.03.2019	31.05.2019	89
SO 55-33-01	Louka u L. - Litvínov, železniční svršek - DEMONTÁŽ	21	11.03.2019	31.03.2019	21
SO 54-33-01	Louka u L. - demontáž SK 2 a 5	8	24.03.2019	31.03.2019	8
SO 55-33-01	Louka u L. - Litvínov, železniční svršek - MONTÁŽ	35	22.04.2019	26.05.2019	35
SO 55-33-02	Louka u L. - Litvínov, železniční spodek	44	18.03.2019	30.04.2019	44
SO 55-33-01	Provizorní napojení TK do výh. č. 1a (Louka u L.)	5	27.05.2019	31.05.2019	5
SO 54-14-01	Prodloužení provizorního nástupiště u koleje č. 9	19	13.05.2019	31.05.2019	19
SO 55-33-31	Přejezd ev. km 54,582	21	01.04.2019	21.04.2019	21
SO 55-33-33	Přejezd ev. km 55,070	21	01.04.2019	21.04.2019	21
SO 55-60-01	Louka u L. - Litvínov, TV	35	22.04.2019	26.05.2019	35
PS 56-21-01	ŽST Litvínov, SZZ	21	04.03.2019	24.03.2019	21
PS 56-22-31	ŽST Litvínov, sdělovací zařízení	21	04.03.2019	24.03.2019	21
SO 56-14-01	ŽST Litvínov, nástupiště	14	01.04.2019	14.04.2019	14
SO 56-31-01	ŽST Litvínov, přístupové komunikace na nástupiště	7	15.4.219	21.04.2019	7
SO 56-33-01	ŽST Litvínov, železniční svršek	21	04.03.2019	24.03.2019	21
SO 56-33-02	ŽST Litvínov, železniční spodek	48	11.03.2019	28.04.2019	48
SO 56-41-01	ŽST Litvínov, nástupištní přístřešky	14	15.04.2019	28.04.2019	14
SO 56-62-01	ŽST L itvínov, úprava rozvodu NN a osvětlení	14	13.05.2019	26.05.2019	14
SO 56-64-01	ŽST Litvínov, EOV	7	20.05.2019	26.05.2019	7
	Přípravné práce PP				



Tab. 11 Harmonogram stavby

PS, SO	Popis a umístění PS a SO	měsíc / týden / Počet dní
		12 / 49-1 / 31
		1 2 3 / 1-5 5-9 9 / 31 28 3
		březen / 10 11 12 13 14 / 7 7 7 7 7
		duben / 15 16 17 18 / 7 7 7 7
		květen / 18 19 20 21 22 / 5 7 7 7 5
		červen / 23 24 25 26 / 2 7 7 7
		červenec / 27 28 29 30 / 7 7 7 7
		srpen / 31 32 33 34 35 / 3 4 7 7 7
		září / 35 36 37 38 39 / 6 1 7 7 7
		říjen / 40 41 42 43 44 / 7 1 6 7 7
		listopad / 44 45 46 47 48 / 7 4 3 7 7
		12 / 48-1 / 31
		1 2 2 / 1-5 5-8 9 / 31 23 6
		březen / 9 10 11 12 13 14 / 1 7 7 7 7
		duben / 14 15 16 17 18 / 7 2 5 7 7
		květen / 18 19 20 21 22 / 7 4 3 7 7
		červen / 23 24 25 26 27 / 7 7 7 7 2
PS 54-21-01	ŽST Louka u L., SZZ	
PS 54-22-61	ŽST Louka u L. a Litvínov, EZS	
SO 54-14-01	ŽST Louka u Litvínova, nástupiště	
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., železniční svršek - DEMONTÁŽ SK 1 a 3	
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - DMTZ V39-43	
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - DMTZ V1.2.3.5.6	
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - DMTZ SK7,7a,9 a zbytku obou zhl.	
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - MTZ 1a,1b,2,3a,3b,5, V2.3,4,5,6,7	
SO 54-33-01	ŽST Louka u L., žel. svr. - MTZ V1, propojení na Osek m., Ocek, Most nové n., Litvínov	
SO 54-34-02	ŽST Louka u L., železniční spodek	
SO 54-62-01	ŽST Louka u L., úprava rozvodu NN a osvětlení	
SO 54-62-02	ŽST Louka u L., úprava DOÚO	
SO 54-64-01	ŽST Louka u L., EOV	
SO 54-60-01	ŽST Louka u L., TV - ZÁKLADY TS	
SO 54-60-01	ŽST Louka u L., TV	
SO 54-31-01	ŽST Louka u L, přístupové komunikace na nástupiště	
SO 54-41-01	ŽST Louka u L., nástupištní přístřešky	
SO 54-44-01	ŽST Louka u L., demolice	
SO 55-33-32	Přejezd ev. km 53,980	
PS 55-21-01	Trať Louka u L. - Litvínov, TZZ - PŘÍPRAVA A VÝKOPY	
PS 55-21-01	Trať Louka u L. - Litvínov, TZZ	
SO 55-20-01	Žel.most v evidenčním km 54,816	
SO 55-21-01	Propustek v evidenčním km 54,150	
SO 55-22-01	Silniční most v evidenčním km 54,710 – silnice I / 27	
SO 55-33-01	Louka u L. - Litvínov, železniční svršek - DEMONTÁŽ	
SO 54-33-01	Louka u L. - demontáž SK 2 a 5	
SO 55-33-01	Louka u L. - Litvínov, železniční svršek - MONTÁŽ	
SO 55-33-02	Louka u L. - Litvínov, železniční spodek	
SO 55-33-01	Provizorní napojení TK do výh. č. 1a (Louka u L.)	
SO 54-14-01	Prodloužení provizorního nástupiště u koleje č. 9	
SO 55-33-31	Přejezd ev. km 54,582	
SO 55-33-33	Přejezd ev. km 55,070	
SO 55-60-01	Louka u L. - Litvínov, TV	
PS 56-21-01	ŽST Litvínov, SZZ	
PS 56-22-31	ŽST Litvínov, sdělovací zařízení	
SO 56-14-01	ŽST Litvínov, nástupiště	
SO 56-31-01	ŽST Litvínov, přístupové komunikace na nástupiště	
SO 56-33-01	ŽST Litvínov, železniční svršek	
SO 56-33-02	ŽST Litvínov, železniční spodek	
SO 56-41-01	ŽST Litvínov, nástupištní přístřešky	
SO 56-62-01	ŽST L itvínov, úprava rozvodu NN a osvětlení	
SO 56-64-01	ŽST Litvínov, EOV	