Harmonogram stavby

Obrnice			1.týden	2.týden	3. týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10. týden	11. týden
		dny											
Stavební postup č.1		**18**											
Snesení koleje č. 1 a 2 včetně výhybek 14, 21a, 21b		2											
Sondy + ochrana SEE, CETIN (průběžně - koordinace s ost. stav. pracemi)		14											
Sanace železničního spodku včetně odvodnění počeradské zhlaví		8											
Zřízení železničního svršku výhybka č.14, 21a,21b včetně kolejového propojení		5											
Snesení kolej č.1a		1											
Stavební úpravy sdělovací místnosti RM DK		14											
Sanace železničního spodku včetně odvodnění kolej 1a		5											
Zřízení železničního svršku koeje č1a (provizorní napojení na výhybku 75ab)		3											
Práce na trakčním vedení vč. výměny tralejových vodičů		9											
Přeložky pro zabezpečovací zařízení (průběžně - koordinace s ost. stav. pracemi)		16											
Práce na zabezpečovacím zařízení včetně přezkoušení upraveného SZZ		10											
Stavební postup č.2		**28**											
Sanace železničního spodku včetně odvodnění staniční kolej č.1 a 2		16											
Sondy + přeložky SEE (průběžně - koordinace s ost. stav. pracemi)		25											
Zřízení železničního svršku staniční koleje č. 1 a 2		8											
Snesení zhlaví směr České Zlatníky - výhybky č. 80, 85, 87		2											
Sanace železničního spodku včetně odvodnění pod výhybkami č. 80, 82, 85, 87		8											
Zřízení železničního svršku zhlaví směr České Zlatníky výh. č. 79 ,82, 85, 87		8											
Práce na trakčním vedení vč. výměny tralejových vodičů		11											
úprava PZS A, PZS B		4											
Přeložky pro zabezpečovací zařízení (průběžně - koordinace s ost. stav. pracemi)		25											
Práce na zabezpečovacím zařízení včetně přezkoušení nového SZZ		16											
Stavební postup č.3		**24**											
Snesení výhybek č. 54, 57, 75ab a koleje č.1 na zhlaví		2											
Sondy + přeložky SEE (průběžně - koordinace s ost. stav. pracemi)		21											
Sanace železničního spodku včetně odvodnění výh. č. 54, 57, 75ab a kolej č.1 na zhlaví		9											
Zřízení železničního svršku výh. č. 54, 57, 75ab a kolej č.1 na zhlaví		9											
Práce na trakčním vedení vč. výměny tralejových vodičů		6											
Přeložky pro zabezpečovací zařízení (průběžně - koordinace s ost. stav. pracemi)		21											
Práce na zabezpečovacím zařízení včetně přezkoušení nového SZZ		9											