Stavební postup č.1
15.02.2027-25.07.2027,
161 dnů

! Zprovoznění traťové koleje č.2 Kojetín-Chropyně v novém stavus jejím provizorním napojením nové výhybky č.22 na stávající SK1 v ŽST Chropyně.
! Nepřetržitá výluka traťové koleje Kojetín-Tovačov nepřetržitě na 105 dnů včetně vypnutí TV, 15.02.2027-30.05.2027.
! Nepřetržitá výluka SK4, SK6 na 91 dnů včetně vypnutí TV, přednostní zprovoznění nových SK4, SK6 společně s TK Kojetín-Tovačov.
Nová okružní křižovatka
III/4335
Vlečka Českomoravský štěrk, a.s. vlečka štěrkopískovna Tovačov
Vlečka TOPOS PREFA Tovačov
Vlečka KŠ PREFA
Směr Tovačov
Žel. přejezd km 0,763 Křenovská P7216
Propustek km 71,100
ŽST KOJETÍN
PHS 1
Stavební postup č.1
15.02.2027-25.07.2027,
161 dnů
Napojení
04-06/2027
Žel. přejezd km 78,040 III/4349, ulice Tovačovská P7207, ev.č.4349-001 Záříčí - Chropyně
Kabelovod
Podchod km 77,115
ŽST CHROPYNĚ
III/4349 Tovačovská
Propustek km 77,509
ODB. BOCHOŘ
ZAST. VĚŽKY
ŽST PŘEROV
Přeložka kabelovodu
! Výluka staniční koleje č.101 mezi výhybkami č.104 (mimo) a 122 (mimo) a staniční koleje č.91 nepřetržitě na 105 dnů včetně vypnutí TV.
SOUVISEJÍCÍ STAVBA Rozšíření CDP Přerov Nová budova
CDP Přerov
04/2024-03/2027

Stavební postup č.2
26.07.2027-20.12.2027,
148 dnů

Nová okružní křižovatka
III/4335
Vlečka Českomoravský štěrk, a.s. vlečka štěrkopískovna Tovačov
Vlečka TOPOS PREFA Tovačov
Vlečka KŠ PREFA
Směr Tovačov
Žel. přejezd km 0,763 Křenovská P7216
Propustek km 71,100
ŽST KOJETÍN
PHS 1
Stavební postup č.2
26.07.2027-20.12.2027,
148 dnů
! 10/2027 zprovoznění nového obchvatu od silnice III/4349 po nový vjezd do spalovny DESTRA Co, spol. s r.o. včetně silničního nadjezdu v km 77,705 a propojení až na stávající komunikaci; následně dokončení koleje č.2 v místě železničního přejezdu P7207
Žel. přejezd km 78,040 III/4349, ulice Tovačovská P7207, ev.č.4349-001 Záříčí - Chropyně PZS v provozu.
Kabelovod
Podchod km 77,115
ŽST CHROPYNĚ
III/4349 Tovačovská
Propustek km 77,509
Km 79,500 původního staničení
ODB. BOCHOŘ
ZAST. VĚŽKY
Stavební postup č.2
ŽST PŘEROV
Most km 181,318 Lověšický podjezd III/0557
Propustek km 181,550
Parc.č.245
! Výluka staniční koleje č.106 mezi výhybkami č.78 (mimo) a 121 (mimo) a staniční koleje č.108 nepřetržitě na 35 dnů včetně vypnutí TV.
! Výluka výtažné koleje č.240c od výhybky č.318 nepřetržitě na 75 dnů.
SOUVISEJÍCÍ STAVBA Rozšíření CDP Přerov Nová budova
CDP Přerov
04/2024-03/2027

Legenda:

Netčené konstrukce	Zemní a přípravné práce v koleji
Provizorní konstrukce	Dokončené konstrukce z předchozích stavebních postupů
Rušené konstrukce	Směrová a výšková úprava koleje
Nové konstrukce v daném stavebním postupu	Kabelovod
Nové konstrukce v daném stavebním postupu provedené přednostně	Protihluková stěna

Spolufinancováno Evropskou unií

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	27.09.2024	Dokumentace PDPS	Ing. Jiří Malina

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	**Společnost Koj-Pře** **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc T: +420 585570444 E: moravia@moravia.cz	**SAGASTA s.r.o.** Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4-Lhotka T: +420 261344100 E: info@sagasta.cz	**EXprojekt s.r.o.** Heršpická 758/13 Štýřice, 619 00 Brno T:+420 533312000 E: info@exprojekt.cz
Zhotovitel části/objektu: Adresa: Kontakt:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc** T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz		
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. J. Malina**	Specialista:	

Název stavby/akce:	**Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín Přerov**		Označení investora: **S621500937** Zakázka: **23-020-232-SR**
Název části:	Souhrnná část		Označení části: **B**
Název objektu/dílčí části:	**Zásady organizace výstavby**		Označení objektu/komplexu: **B.8**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Schéma stavebních postupů Část II (2027)		Číslo přílohy (typ/pořadí): **4. 003**
Odpovědný projektant: Ing. Petr Čech	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Čech	Měřítko: - Formáty: 22xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: dle příloh	TUDU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov	Smluvní datum zpracování: **27.9.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S621500937	–PDPS	–BXXXX	–B8XXXXXX	–	–4–003	–000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ. VYJÁDŘENÉ NÁZORY A STANOVISKA JSOU VŠAK POUZE NÁZORY A STANOVISKY AUTORA/AUTORŮ A NEMUSÍ NUTNĚ ODRÁŽET NÁZORY A STANOVISKA EVROPSKÉ UNIE NEBO CINEA. EVROPSKÁ UNIE ANI CINEA ZA NĚ NEMOHOU NÉST ODPOVĚDNOST."