SŽ: Interní

SPRÁVA ŽELEZNIC

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ing. Vlastimil Spiegl

Spiegl@spravazeleznic.cz

Váš dopis zn.

Ze dne	17. červenec 2025
Naše zn.	22337/2025-SŽ-OŘ UNL-OPS
Listů/příloh	1/1

Vyřizuje	Jaroslav Pokorný, Dis.
Telefon	+420 972 422 245
Mobil	+420 724 174 851
E-mail	PokornyJar@spravazeleznic.cz

Datum	20. srpna 2025

„Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov"

K žádosti o vyjádření k dokumentaci DPS obdržené 17. července 2025 předkládáme připomínky uvedené v **Příloze 1** tohoto dopisu.

Žádáme o zapracování připomínek odborných správ do souhrnného stanoviska Správy Železnic.

Ing. Martin Kašpar
21.08.2025 15:56
Podepsáno elektronicky

Ing. Martin Kašpar
Ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Přílohy:

Příloha č.1 – Tabulka připomínek OŘ Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Tabulka připomínek

ve stupni DPS
za odbor OPS

Poř. č.	Připomínku uplatňuje		Část dokum.	Číslo objektu (PS/SO)	Část/příloha	Připomínka a její odůvodnění
1	Šitanc M.	OŘ UNL SSZT MO	D.1.1	PS 10-01-31	TZ 1.4.1. a 1.4.2.	Žádáme doplnění uzamykatelné mříže na vstupní dveře nového RD
2	Šitanc M.	OŘ UNL SSZT MO	D.1.1	PS 10-01-31	TZ 1.4.1. a 1.4.2.	Nový technologický domek musí splňovat podmínky dle Vzorového listu Ž19 na základě č.j. 35913/2025-SŽ-GŘ-O14
3	Šitanc M.	OŘ UNL SSZT MO	D.1.1	PS 10-01-31	TZ 1.4.1. a 1.4.2.	Požadujeme úpravu prostorů před výstražníky pro umístění štaflí pro přístup ke svítilnám, např. betonové desky
4	Sedláček O.	OŘ UNL ÚNŘP	Celá dokumentace			- Požadujeme, aby byla tato stavba koordinována s právě probíhající stavbou Kyjice - Chomutov, kdy by přejezdy měly být nově indikovány na DOZ Kyjice - Chomutov v ŽST Chomutov. Bude-li stavba provedena dříve, než bude uskutečněna příprava a instalace definitivního ZZ DOZ Kyjice - Chomutov vznikají navíc mezistavy stavby Kyjice - Chomutov a zároveň je potřeba více výluk (např. výměna stávajícího SW s následnou úpravou definitivního SW DOZ; výluky ZZ při aktivaci ZZ nové ŽST Jirkov)
5	Altman P.	OŘ UNL ÚNŘP	B.	PS 10-01-31		V popisu současného stavu je chybně uvedeno, že kontrolní a ovládací prvky jsou v JOP ZST Chomutov osobní nádraží. Správně uvést, že kontrolní a ovládací prvky jsou v JOP odb. Chomutov město. Zřejmě by ale mělo jít o budoucí stav, kdy bude JOP v ŽST Chomutov.
6	Sedláček O.	OŘ UNL ÚNŘP	D.	1.001 TZ PS 10-01-31		- str. 16/16, 1.21 - Výčet dokumentace výkresové části nesouhlasí svým označením s přeloženými přílohami (např. číslování situačního schématu).
7	Sedláček O.	OŘ UNL ÚNŘP	D.	TP P1994; TP P1995		- Opravit trať na „504G Odb. Dolní Rybník - Jirkov". - V tabulce Výstraha a Poznámky opravit název úseku na 1JzaK.