Evidenční list budovy

Česká Lípa hl.n. - výpravní budova+ARES čp.842

Budova v SAP: ZDC/51/25362 Souvztažné IČ: Hlavní IČ: IC6000386841



Pracovní úsek: 640 - OŘ Hradec Králové

TUDU 1101H1 žst. Česká Lípa hl.n.

Kilometrická poloha: 44,2 km + 42 m Vz. k ose nejbl.kol: 0 m

Adresa: Bulharská, 842, 470 01, Česká Lípa

Okres: 3501 - Česká Lípa Obec/míst.část: 561380 - Česká Lípa

Katastrální území		Kmen	Poddělení	Díl	Druh čís	Zdroj parcel ZE	Typ parcely
621382	Česká Lípa	4989			2		PKN

GPS souřadnice: N: 50° 40' 30.98604000", E:14° 32' 0.81204000"

Památkový objekt: ne

Státní nivelace:

Datum dokončení: 01.01.1898 Datum kolaudace: 01.01.1898

Zařazení do evidence: 18.01.2018 Způsob pořízení: 106 - Koupě části závodu od ČD - SON

Poslední rekonstrukce: Pořizovací cena: 373 123,00 Kč

Způsob využití: v současné době bez využití

Počet bytů: 0 Zastavěná plocha: 974 m2

Obestavěný prostor: 0 m3

Evidenční list budovy

Česká Lípa hl.n. - výpravní budova+ARES čp.842

Budova v SAP: ZDC/51/25362 Souvztažné IČ: Hlavní IČ: IC6000386841

Konstrukční systém:	kombinovaný (obousměrný), polospalný,		
Popis základové konstrukce:	základové pásy kamenné, základové pásy z betonu prostého, KAMENNA A BET. PASY		
Únosnost podloží:	0		
Popis svislé nosné konstrukce:	zdivo z cihel plných pálených, , , CIHELNA		
Popis vodorovné nosné konstrukce:	klenby cihelné, dřevěné se skrytými trámy, dřevěné s viditelnými trámy, CIH.		
Popis střešní nosné konstrukce 1:	dřevo, sedlová, 31° až 45°,		
Popis střešní nosné konstrukce 2:	dřevo, pultová, 6° až 15° dvouplášťová konstrukce,		
Příčky:	příčky zděné, příčky dřevěné, ZDENE A DREVENE		
Střešní krytina:	ŠABL. BETERNIT, IPA		
	ne	0	M2
	z natavitelných pásů	0	M2
		0	M2
Povrchy vnější:	brizolit,hl.vapenna		
	omítky břizolitové	0	M2
	omítky vápenné	0	M2
		0	M2
Povrchy vnitřní:	omítky vápenné a štukové, obklady bělninové, , stuk,belnin.obkl.		
Podlahové povrchy:	PVC,keram.dl.,teraco dl., cem.poter		
	povlak PVC	0	M2
	keramická dlažba	0	M2
	teracová dlažba	0	M2
Tapety, malby, nátery:	pacok,klih,olej.nater		
	vapenný pačok	0	M2
	malby klihové	0	M2
	nátěr olejový	0	M2
Izolace proti zemní vlhkosti:	částečná (vodorovná)		
Klempírské práce a prvky:	kompletní klempířské práce		

Okna (druh/materiál):	DREV.DVOJ.ZDVOJ.,KOV.JEDN.,LUX		
	dvojité	plast	0
	zdvojené	plast	0
	jednoduché	-	0
Dveře/vrata (druh/materiál):	DVERE DREV. A KOVOVE		
	dveře	dřevo	0

	dveře	plast	0
			0

Schodiště:	kamenné, , ,		
Plocha schodiště:	34, M2	Poznámka schodiště:	
Výtahy:			
	ne		0 ks
			0 ks
Rozvod NN:	rozvod 220 V (230 V) a 380 V, , ,		
	220 a 380 V		
Rozvod slaboproudu:	telefon (telefax),jednot.čas, , ,		

Vytápění 1:	lokalní kamna, plynná, ne,
Vytápění 2:	etážové vytápění, plynná, voda,
Komínová tělesa:	zděné spárované, ,
Příprava TUV:	pomocí elektrických zasobníků, ,
Plyn:	kompletní plynofikace objektu (včet. kotelny), KOMPLET.PLYNOF.OBJ.
Větrání a klimatizace:	bez větrání, pouze přirozené,

Kanalizace 1:	ano, veřejná, splašková, řad
Kanalizace 2:	, ,
Vodovod 1:	je zaveden, veřejný, pitný, řad
Vodovod 2:	je zaveden, veřejný

Přístavby, příslušenství:	ne, -, -
Sociální zařízení- veřejnost:	ne, ne,
Sociální zařízení-zaměstnancI:	sociální zařízení v objektu, splachovací záchod,