Závazný harmonogram opravných prací a výluk

Rekonstrukce nástupiště na zastávce Ledečky

Popis prací	Dny	přípr. práce					výluka 14 N														dok.práce			
		P1	P2	P3	P4	P5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	D1	D2	D3	D4
inženýrská činnost	5																							
materiálové zajištění stavby	3																							
převzetí staveniště	1																							
demontáž nástupiště	2																							
vyjmutí kolejových polí + odtěžení kolejového lože	1																							
zřízení nástupiště z prefabrikátů vč. zásypů	5																							
osvětlení	2																							
podkladní vrstvy + zámková dlažba	4																							
zřízení kolejového lože	1																							
montáž kolejového roštu v ose	3																							
směrová a výšková úprava GPK	1																							
zřízení BK vč. svarů	1																							
montáž nástupištního přístřešku	4																							
montáž zábradlí	4																							
dokončovací práce ve výluce	1																							
dokončovací práce za provozu	4																							
úklid a předání staveniště	1																							