









































ID	Rež	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021		III.	IV.	2022		III.	IV.	2023		III.	IV.	2024		III.	IV.	2025					
54																														
55			ETAPA 0.	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
56		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
57		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
58		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
59		SO 02-31-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD DKV, železniční svršek	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
60		SO 02-32-04.01	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
61		SO 02-34-51	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
62		SO 02-34-51.01	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava šachty kolektoru	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
63		SO 02-34-51.02	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava kabelových vedení ČEZ	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
64		SO 02-34-81	ŽST Pardubice hl. n., návěštní lávka v km 303,935	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
65		SO 02-36-21	ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu OC DN 300 RWE v ulici K Vinici u nové Spínací stanice	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
66		SO 02-36-31	ŽST Pardubice hl. n., ochrana parovodu a sdělovacího kabelu v žkm 304,100	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
67		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	10 dny?	21.09. 20	30.09. 20																								
68		SO 02-52-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
69		SO 02-55-03	ŽST Pardubice hl. n., demolice skladišť na východním zhlaví	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
70		SO 02-55-04.03	ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu spádoviště č. 1	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
71		SO 02-55-04.04	ŽST Pardubice hl. n., demolice plechového objektu objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
72		SO 02-55-05	ŽST Pardubice hl. n., demolice dílny v km 306,1	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
73		SO 02-55-06	ŽST Pardubice hl. n., demolice skladiště v km 306,2	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
74		SO 02-55-07	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
75		SO 02-55-08	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,70	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
76		SO 02-55-10	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,72	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
77		SO 02-55-11	ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
78		SO 100-55-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	9 dny?	22.09. 20	30.09. 20																								
79		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
80		SO 02-63-01	ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	10 dny?	21.09. 20	30.09. 20																								
81		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	24 dny?	07.09. 20	30.09. 20																								
82		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	24 dny?	07.09. 20	30.09. 20																								
83		SO 99-80-03	Odstranění mimolesní zeleně primární	25 dny?	06.09. 20	30.09. 20																								
84																														
85			ETAPA 1a.	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
86		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
87		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
88		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
89		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
90		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
91		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
92		SO 02-32-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
93		SO 02-32-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
94		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
95		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
96		SO 02-34-51	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
97		SO 02-34-51.01	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava šachty kolektoru	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
98		SO 02-34-51.02	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava kabelových vedení ČEZ	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
99		SO 02-34-81	ŽST Pardubice hl. n., návěštní lávka v km 303,935	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
100		SO 02-35-61	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,090	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
101		SO 02-35-63	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,410-304,450	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
102		SO 02-35-64	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice podchodu v km 304,443	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
103		SO 02-35-66	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,780	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20																								
104		SO 02-35-71	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,766-304,783	61 dny?																										

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
107		SO 02-36-09	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
108		SO 02-36-09.01	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
109		SO 02-36-51	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	30 dny?	01.11. 20	30.11. 20		<div></div>																						
110		SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
111		SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
112		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
113		SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
114		SO 02-36-06	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
115		SO 02-36-06.01	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
116		SO 02-36-06.02	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
117		SO 02-36-06.03	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
118		SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	47 dny?	15.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
119		SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	30 dny?	01.11. 20	30.11. 20		<div></div>																						
120		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
121		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
122		SO 02-39-52	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
123		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
124		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
125		SO 02-51-03	ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
126		SO 02-51-04	ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
127		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
128		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
129		SO 100-51-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
130		SO 02-55-03	ŽST Pardubice hl. n., demolice skladišť na východním zhlaví	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
131		SO 02-55-04.03	ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu spádoviště č. 1	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
132		SO 02-55-04.04	ŽST Pardubice hl. n., demolice plechového objektu objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
133		SO 02-55-05	ŽST Pardubice hl. n., demolice dílny v km 306,1	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
134		SO 02-55-06	ŽST Pardubice hl. n., demolice skladiště v km 306,2	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
135		SO 02-55-07	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
136		SO 02-55-08	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,70	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
137		SO 02-55-10	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,72	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
138		SO 02-55-11	ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
139		SO 100-55-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	31 dny?	01.10. 20	31.10. 20		<div></div>																						
140		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	61 dny?	01.10. 20	30.11. 20		<div></div>																						
141		SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	30 dny?	01.11. 20	30.11. 20		<div></div>																						
142		SO 02-62																												





































































































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
160		SO 02-34-51.02	ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna, úprava kabelových vedení ČEZ	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
161		SO 02-34-81	ŽST Pardubice hl. n., návěštní lávka v km 303,935	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
162		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
163		SO 02-35-61	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,090	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
164		SO 02-35-63	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,410-304,450	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
165		SO 02-35-65	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,550-304,610	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
166		SO 02-35-66	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,780	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
167		SO 02-35-71	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,766-304,783	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
168		SO 02-36-02	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 304,780	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
169		SO 02-36-09	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
170		SO 02-36-09.01	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
171		SO 02-36-10	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
172		SO 02-36-51	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
173		SO 02-36-53	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
174		SO 02-36-54	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
175		SO 02-36-55	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
176		SO 02-36-68	ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
177		SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
178		SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
179		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
180		SO 02-36-76	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
181		SO 02-36-77	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
182		SO 02-36-78	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
183		SO 02-36-80	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
184		SO 02-36-03	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
185		SO 02-36-06	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
186		SO 02-36-06.01	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
187		SO 02-36-06.02	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
188		SO 02-36-06.03	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
189		SO 02-36-96	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
190		SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
191		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
192		SO 02-39-52	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
193		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
194		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
195		SO 02-51-03	ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
196		SO 02-51-04	ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
197		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
198		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								
199		SO 100-51-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	59 dny?	01.12. 20	28.01. 21																								

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
213			ETAPA 1b.	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
214		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
215		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
216		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
217		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
218		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
219		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
220		PS 02-23-08	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DRŤ	30 dny?	28.02. 21	29.03. 21																								
221		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
222		SO 02-32-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
223		SO 02-32-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
224		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	25 dny?	28.02. 21	24.03. 21																								
225		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	25 dny?	28.02. 21	24.03. 21																								
226		SO 02-36-03	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
227		SO 02-36-04	ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 306,435 - 306,468	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
228		SO 02-36-06	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
229		SO 02-36-06.01	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
230		SO 02-36-06.02	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
231		SO 02-36-06.03	ŽST Pardubice hl. n., zkapacitnění vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
232		SO 02-36-10	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
233		SO 02-36-11	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
234		SO 02-36-54	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
235		SO 02-36-55	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
236		SO 02-36-58	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
237		SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
238		SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
239		SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
240		SO 02-36-68	ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
241		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
242		SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
243		SO 02-36-77	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
244		SO 02-36-78	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
245		SO 02-36-80	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
246		SO 02-36-84	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130- 306,164	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
247		SO 02-36-85	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
248		SO 02-36-90	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798 včetně SO 02-36-90.01 (úpravy elektro	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
249		SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
250		SO 02-36-33	ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
251		SO 02-35-21	ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace UPC v km 304,410 - 304,456	60 dny?	29.01. 21	29.03. 21																								
2																														

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
							III.	IV.	2021	I.	II.	III.	IV.	2022	I.	II.	III.	IV.	2023	I.	II.	III.	IV.	2024	I.	II.	III.	IV.	2025	I.	II.			
319		SO 02-63-01	ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
320		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
321		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
322		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
323		SO 99-80-03	Odstranění mimolesní zeleně primární	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
324		SO 99-84-02	Přeložky a zabezpečení hydrogeologických vrtů Paramo	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
325		SO 100-80-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., odstranění mimolesní zeleně	60 dny?	30.03. 21	28.05. 21																												
326																																		
327			ETAPA 2a	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
328		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
329		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
330		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
331		PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
332		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
333		PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
334		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
335		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
336		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
337		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
338		PS 02-24-01.1	ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
339		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
340		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
341		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
342		SO 02-31-13	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční spodek	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
343		SO 05-31-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
344		SO 06-31-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
345		SO 02-32-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
346		SO 02-32-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
347		SO 02-34-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského- podchod pro pěší	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
348		SO 02-34-07	ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
349		SO 02-34-03	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677- zavazadlový tunel	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
350		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
351		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
352		SO 02-34-06	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869- zavazadlový tunel	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
353		SO 05-34-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
354		SO 06-34-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most- ev. km 90,901 přes železniční trať 1501	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												





























































































ID	Rež	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
							III.	IV.	2021		III.	IV.	2022		III.	IV.	2023		III.	IV.	2024		III.	IV.	2025		III.	IV.						
372		SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
373		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
374		SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
375		SO 02-36-75	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
376		SO 02-36-77	ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
377		SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
378		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
379		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
380		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
381		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
382		SO 02-39-52	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
383		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
384		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
385		SO 02-51-04	ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
386		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
387		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
388		SO 02-62-02	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
389		SO 02-62-03	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
390		SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
391		SO 02-62-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
392		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
393		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
394		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
395		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový podchod pro pěší	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
396		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový podchod pro pěší	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
397		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
398		SO 01-67-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
399		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
400		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	15 dny?	31.05. 21	14.06. 21																												
401																																		
402			ETAPA 2b	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
403		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	60 dny	15.06. 21	13.08. 21																												
404		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
405		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
406		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
407		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
408		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
409		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
410		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
411		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
412		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
413		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
414		SO 02-31-13	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční spodek	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
415		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
416		SO 02-32-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
417		SO 02-32-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
418		SO 02-34-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského- podchod pro pěší	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
419		SO 02-34-07	ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
420		SO 02-34-03	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677- zavazadlový tunel	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
421		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
422		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
423		SO 02-34-06	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869- zavazadlový tunel	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
424		SO 05-34-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												































































Stránka 8

ID	Rež	Číslo úko	PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
								III.	IV.	2021		II.	III.	IV.	2022		II.	III.	IV.	2023		II.	III.	IV.	2024		II.	III.	IV.	2025		I.	II.		
425			SO 06-34-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most- ev. km 90,901 přes železniční trať 1501	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
426			SO 06-34-02	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most- ev. km 90,943 přes místní komunikaci	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
427			SO 06-34-02.1	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most- ev. km 90,943, místní komunikace	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
428			SO 06-34-03	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojice	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
429			SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
430			SO 05-34-61	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312- 1,631, vlevo	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
431			SO 06-34-71	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801- 91,125 vlevo	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
432			SO 06-34-72	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466- 90,968 vpravo	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
433			SO 02-35-64	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice podchodu v km 304,443	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
434			SO 05-35-61	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava zemního vedení VO Služby města Pardubice	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
435			SO 05-35-62	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana zemního vedení VO Služby města Pardubice	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
436			SO 05-35-81	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava zemního vedení VN Paramo v km 1,589 v ul. U	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
437			SO 06-35-61	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka VO města Pardubice v km 90,929	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
438			SO 06-35-62	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města Pardubice v km 90,9	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
439			SO 02-36-11	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
440			SO 02-36-51	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
441			SO 02-36-52	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
442			SO 02-36-58	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
443			SO 02-36-60	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
444			SO 02-36-61	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
445			SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
446			SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
447			SO 02-36-65	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
448			SO 02-36-67	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
449			SO 02-36-68	ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
450			SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
451			SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703- 305,908	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
452			SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
453			SO 02-36-76	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
454			SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
455			SO 05-36-01	ŽST Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace v km 1,650	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
456			SO 02-36-90	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798 včetně SO 02-36-90.01 (úpravy elekto	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
457			SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
458			SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
459			SO 05-36-12	ŽST Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu v km 1,160- 1,216	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
460			SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
461			SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
462			SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
463			SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
464			SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196- 304,995 (vpravo)	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
465			SO 02-52-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a (včetně osvětlení)	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
466			SO 02-55-04.4	ŽST Pardubice hl. n., demolice přístavby VB na nástupišti 1	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
467			SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
468			SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
469			SO 02-51-04	ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
470			SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
471			SO 02-62-02	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
472			SO 02-62-03	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
473			SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
474			SO 02-62-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	47 dny?	15.06. 21	31.07. 21																												






































































































ID	Rež	Číslo PS/SO úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
							III.	IV.	2021		II.	III.	IV.	2022		II.	III.	IV.	2023		II.	III.	IV.	2024		II.	III.	IV.	2025		I.	II.		
478		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový poc	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
479		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový poc	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
480		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
481		SO 01-67-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
482		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
483		SO 02-68-03	ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	44 dny?	01.07. 21	13.08. 21																												
484		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	60 dny?	15.06. 21	13.08. 21																												
485																																		
486			ETAPA 2c	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
487		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
488		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
489		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
490		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
491		PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
492		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
493		PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
494		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
495		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
496		PS 05-22-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
497		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												
498		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																												





































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021			III.	IV.	2022			III.	IV.	2023			III.	IV.	2024			III.	IV.	2025	
531		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
532		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
533		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
534		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
535		SO 02-51-04	ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
536		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
537		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový podchod	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
538		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový podchod	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
539		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
540		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
541		SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
542		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
543		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
544		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
545		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
546		SO 01-67-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
547		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
548		SO 02-68-03	ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
549		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	14 dny?	07.08. 21	20.08. 21																								
550																														
551			ETAPA 2d	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
552		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
553		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
554		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
555		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
556		PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
557		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
558		PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
559		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
560		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
561		PS 05-22-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
562		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
563		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
564		PS 02-23-24	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
565		PS 02-23-25	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
566		PS 02-24-01	ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
567		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
568		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
569		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
570		SO 02-31-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční svršek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
571		SO 02-31-04	ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
572		SO 02-31-14	ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
573		SO 05-31-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
574		SO 05-31-11	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
575		SO 06-31-11	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 dny?	21.08. 21	05.09. 21																								
576		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a																											






























































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																				
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.
637	 	PS 05-22-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
638		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
639		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
640		PS 02-23-24	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
641		PS 02-23-25	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
642		PS 02-24-01	ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
643		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
644		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
645		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
646		SO 02-31-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční svršek	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
647		SO 02-32-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
648		SO 02-32-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
649		SO 02-34-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského- podchod pro pěší	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
650		SO 02-34-07	ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
651		SO 02-34-03	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677- zavazadlový tunel	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
652		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
653		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
654		SO 02-34-06	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869- zavazadlový tunel	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
655		SO 05-34-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
656		SO 05-34-01.1	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
657		SO 06-34-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most- ev. km 90,901 přes železniční trať 1501	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
658		SO 06-34-03	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojice	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
659		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
660		SO 02-34-24	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
661		SO 02-34-25	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
662		SO 02-34-61	ŽST Pardubice hl. n., zárubní zeď ev. km 306,184- 306,428, úprava	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
663		SO 05-34-61	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312- 1,631, vlevo	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
664		SO 06-34-71	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801- 91,125 vlevo	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
665		SO 06-34-72	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466- 90,968 vpravo	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
666		SO 02-36-70	ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
667		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
668		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
669		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
670		SO 02-52-02	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 2 (včetně osvětlení)	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
671		SO 02-52-11	ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425 (včetně osvětlení)	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
672		SO 02-52-21	ŽST Pardubice hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupišťích	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
673		SO 02-61-02	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
674		SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
675		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
676		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
677		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
678		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový po	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
679		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový po	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
680		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	14 dny?	21.08. 21	03.09. 21																				
681																										
682			ETAPA 2f	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
683		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
684		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
685		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
686		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
687		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
688		PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				
689		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																				

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
690	 	PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
691		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
692		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
693		PS 05-22-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
694		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
695		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
696		PS 02-22-16	ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
697		PS 02-23-11	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	78 dny?	01.10. 21	17.12. 21																								
698		PS 02-23-05	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DŘT	47 dny?	01.11. 21	17.12. 21																								
699		PS 02-23-24	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
700		PS 02-23-25	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
701		PS 02-24-01	ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
702		PS 02-24-01.1	ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
703		PS 02-24-11	ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
704		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
705		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
706		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
707		SO 02-31-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD, železniční svršek	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
708		SO 06-31-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
709		SO 02-32-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
710		SO 02-32-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
711		SO 02-34-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského- podchod pro pěší	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
712		SO 02-34-07	ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
713		SO 02-34-03	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677- zavazadlový tunel	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
714		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
715		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
716		SO 02-34-06	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869- zavazadlový tunel	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
717		SO 05-34-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojice	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
718		SO 05-34-01.1	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
719		SO 06-34-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most- ev. km 90,901 přes železniční trať 1501	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
720		SO 06-34-034																												


























































ID	Rež	Číslo PS/SO úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021		III.	IV.	2022		III.	IV.	2023		III.	IV.	2024		III.	IV.	2025					
743		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
744		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
745		SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196- 304,995 (vpravo)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
746		SO 02-52-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a (včetně osvětlení)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
747		SO 02-52-02	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 2 (včetně osvětlení)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
748		SO 02-52-11	ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425 (včetně osvětlení)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
749		SO 02-52-21	ŽST Pardubice hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupišťích	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
750		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
751		SO 02-60-01	ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupišťích	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
752		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
753		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
754		SO 02-61-02	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
755		SO 05-61-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
756		SO 02-62-02	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
757		SO 02-62-03	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
758		SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
759		SO 02-62-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
760		SO 02-63-01	ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
761		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
762		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
763		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
764		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový podchod	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
765		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový podchod	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
766		SO 02-67-02	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
767		SO 05-67-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
768		SO 02-68-01	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění	56 dny?	06.09. 21	31.10. 21																								
769		SO 02-68-02	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), vnější uzemnění	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
770		SO 02-68-06	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vnější uzemnění	86 dny?	06.09. 21	30.11. 21																								
771		SO 99-83-01	Náhradní výsadby	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
772		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	103 dny	06.09. 21	17.12. 21																								
773																														
774			Zimní pauza ZP 2	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
775		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
776		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
777		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
778		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
779		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
780		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
781		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
782		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
783		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
784		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
785		PS 02-22-16	ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
786		PS 02-23-24	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
787		PS 02-23-25	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
788		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
789		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
790		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																								
791		SO 02-34-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes																											











































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																				
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.
796		SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196- 304,995 (vpravo)	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
797		SO 02-40-05	ŽST Pardubice hl. n., PHS 2L v km 304,750- 304,850 (vlevo)	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
798		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
799		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
800		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
801		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
802		SO 02-60-01	ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupištích	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
803		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
804		SO 02-62-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
805		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
806		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
807		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
808		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	41 dny?	18.12. 21	27.01. 22																				
809																										
810			ETAPA 3a	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
811		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
812		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
813		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
814		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
815		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
816		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
817		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
818		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
819		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
820		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
821		PS 02-22-17	ŽST Pardubice hl. n., PPV	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
822		PS 02-23-11	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	16 dny?	01.02. 22	16.02. 22																				
823		PS 02-23-12	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	16 dny?	01.02. 22	16.02. 22																				
824		PS 02-23-13	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napaječů	16 dny?	01.02. 22	16.02. 22																				
825		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
826		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
827		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
828		SO 05-34-61	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312- 1,631, vlevo	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
829		SO 06-34-71	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801- 91,125 vlevo	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
830		SO 06-34-72	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466- 90,968 vpravo	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
831		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
832		SO 02-35-61	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,090	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
833		SO 02-35-62	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,307-304,340	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
834		SO 02-35-63	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,410-304,450	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
835		SO 02-35-65	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,550-304,610	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
836		SO 02-35-66	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,780	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
837		SO 02-35-71	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,766-304,783	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
838		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
839		SO 02-36-32	ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
840		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
841		SO 02-40-05	ŽST Pardubice hl. n., PHS 2L v km 304,750- 304,850 (vlevo)	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
842		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
843		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
844		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
845		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
846		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				
847		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																				



































































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
849		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																								
850		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																								
851		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový po	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																								
852		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový po	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																								
853		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	20 dny?	28.01. 22	16.02. 22																								
854																														
855			ETAPA 3b	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
856		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
857		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
858		PS 02-21-03	ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
859		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
860		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
861		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
862		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
863		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
864		PS 02-22-04	ŽST Pardubice hl. n., telefonní zapojovač	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
865		PS 02-22-05	ŽST Pardubice hl. n., ATÚ	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
866		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
867		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
868		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
869		PS 02-22-17	ŽST Pardubice hl. n., PPV	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
870		PS 02-23-11	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
871		PS 02-23-12	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
872		PS 02-23-13	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napaječů	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
873		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
874		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
875		SO 02-31-05	ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK- Oil, železniční svršek	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
876		SO 02-31-06	ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 4402 KÁVOVINY, železniční svršek	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
877		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
878		SO 05-34-61	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312- 1,631, vlevo	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
879		SO 06-34-71	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801- 91,125 vlevo	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
880		SO 06-34-72	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466- 90,968 vpravo	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
881		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
882		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
883		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
884		SO 02-35-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 306,450																											











































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
902	 	SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
903		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
904		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
905		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
906		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
907		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
908		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
909		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový po	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
910		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový po	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
911		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
912		SO 01-67-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
913		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
914		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	16 dny?	17.02. 22	04.03. 22																								
915																														
916			ETAPA 3c	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
917		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
918		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
919		PS 02-21-03	ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
920		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
921		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
922		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
923		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
924		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
925		PS 02-22-04	ŽST Pardubice hl. n., telefonní zapojovač	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
926		PS 02-22-05	ŽST Pardubice hl. n., ATÚ	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
927		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
928		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
929		PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
930		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
931		PS 02-23-08	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DŘT	5 dny?	05.03. 22	09.03. 22																								
932		PS 02-23-11	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	5 dny?	05																									

[illegible]

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1008		SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1009		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1010		SO 02-36-90	ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798 včetně SO 02-36-90.01 (úpravy elekto	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1011		SO 02-36-91	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1012		SO 02-36-92	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1013		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1014		SO 02-36-95	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1015		SO 02-36-96	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1016		SO 02-36-98	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,138	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1017		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1018		SO 02-40-03	ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416- 306,699 (vpravo)	30 dny?	01.06. 22	30.06. 22																								
1019		SO 02-40-04	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1L v km 304,319- 304,527 (vlevo)	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1020		SO 02-40-05	ŽST Pardubice hl. n., PHS 2L v km 304,750- 304,850 (vlevo)	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1021		SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	52 dny?	10.03. 22	30.04. 22																								
1022		SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	52 dny?	10.03. 22	30.04. 22																								
1023		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1024		SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1025		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	40 dny?	02.05. 22	10.06. 22																								
1026		SO 02-61-03	ŽST Pardubice hl. n., připojení SpS Pardubice na TV	40 dny?	02.05. 22	10.06. 22																								
1027		SO 02-62-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	40 dny?	02.05. 22	10.06. 22																								
1028		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1029		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	30 dny?	19.05. 22	17.06. 22																								
1030		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1031		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1032		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový po	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1033		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový po	60 dny?	10.03. 22	08.05. 22																								
1034		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	113 dny	10.03. 22	30.06. 22																								
1035																														
1036			ETAPA 3e	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1061		PS 02-23-22	ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie	62 dny?	01.07. 22	31.08. 22																								
1062		PS 02-23-23	ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	62 dny?	01.07. 22	31.08. 22																								
1063		PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	18 dny?	01.09. 22	18.09. 22																								
1064		PS 02-23-27	ŽST Pardubice hl. n., STS2 (nově STS 5400) 6 kV, 50 Hz, technologie	62 dny?	01.07. 22	31.08. 22																								
1065		PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	18 dny?	01.09. 22	18.09. 22																								
1066		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1067		SO 02-31-02	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací zařízení	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1068		SO 02-31-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejíště ČD DKV, železniční svršek	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1069		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1070		SO 06-31-01.1	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	2 dny?	30.08. 22	31.08. 22																								
1071		SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1072		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1073		SO 02-34-02	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,776 přes ulici Jana Palacha	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1074		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1075		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1076		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1077		SO 02-36-11	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	30 dny?	01.07. 22	30.07. 22																								
1078		SO 02-36-15	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1079		SO 02-36-16	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1080		SO 02-36-69	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1081		SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1082		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1083		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	30 dny?	01.07. 22	30.07. 22																								
1084		SO 02-36-91	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1085		SO 02-36-92	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1086		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1087		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1088		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1089		SO 02-40-03	ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416- 306,699 (vpravo)	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1090		SO 02-40-05	ŽST Pardubice hl. n., PHS 2L v km 304,750- 304,850 (vlevo)	30 dny?	20.08. 22	18.09. 22																								
1091		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1092		SO 100-51-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1093		SO 100-55-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1094		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	62 dny?	01.07. 22	31.08. 22																								
1095		SO 02-61-51	ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha	62 dny?	01.07. 22	31.08. 22																								
1096		SO 02-62-01	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1097		SO 02-62-04	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4	18 dny?	01.09. 22	18.09. 22																								
1098		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1099		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1100		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1101		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	80 dny?	01.07. 22	18.09. 22																								
1102		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový podchod	80 dny?	01.0																									




















































































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1114	 	PS 02-21-03	ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1115	 	PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1116	 	PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1117	 	PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1118	 	PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1119	 	PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1120	 	PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1121	 	PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1122	 	PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1123	 	PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1124	 	PS 02-23-18	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1125	 	PS 02-23-19	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1126	 	PS 02-23-20	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, technologie	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1127	 	PS 02-23-21	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1128	 	PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1129	 	PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1130	 	SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1131	 	SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1132	 	SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1133	 	SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1134	 	SO 02-34-02	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,776 přes ulici Jana Palacha	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1135	 	SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1136	 	SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1137	 	SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1138	 	SO 02-36-15	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1139	 	SO 02-36-16	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1140	 	SO 02-36-71	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1141	 	SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1142	 	SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1143	 	SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1144	 	SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1145	 	SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	10 dny?	19.09. 22	28.09. 22																								
1146	 	SO 02-40-03	ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416- 306,69																											










































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1167	 	PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1168		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1169		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1170		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1171		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1172		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1173		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1174		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1175		PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1176		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1177		PS 02-22-15	ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1178		PS 02-23-18	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1179		PS 02-23-19	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1180		PS 02-23-20	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, technologie	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1181		PS 02-23-21	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1182		PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1183		PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1184		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1185		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1186		SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1187		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1188		SO 02-34-02	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,776 přes ulici Jana Palacha	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1189		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1190		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1191		SO 02-34-07	ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1192		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1193		SO 02-35-62	ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,307-304,340	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1194		SO 02-36-15	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1195		SO 02-36-16	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1196		SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1197		SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1198		SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1199		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1200		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1201		SO 02-36-32	ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1202		SO 02-38-01	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část SŽDC	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1203		SO 02-38-02	ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část Statutární město Pardubice	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1204		SO 02-38-03	ŽST Pardubice hl. n., zastávka Pardubice centrum, úprava komunikace v žkm 304,425 v ulici Sladké	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1205		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1206		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								
1207		SO 02-40-03	ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416- 306,699 (vpravo)	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																								



























































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																												
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.								
1220		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový poc	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																												
1221		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																												
1222		SO 01-67-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																												
1223		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																												
1224		SO 99-83-01	Náhradní výsadby	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																												
1225		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	31 dny?	29.09. 22	29.10. 22																												
1226																																		
1227			ETAPA 3h	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1228		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1229		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1230		PS 01-21-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1231		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1232		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1233		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1234		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1235		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1236		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1237		PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1238		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1239		PS 02-22-15	ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1240		PS 02-23-18	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1241		PS 02-23-19	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1242		PS 02-23-20	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, technologie	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1243		PS 02-23-21	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1244		PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1245		PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1246		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1247		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1248		SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1249		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1250		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1251		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1252		SO 02-34-07	ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1253		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1254		SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1255		SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1256		SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1257		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1258		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1259		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1260		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1261		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1262		SO 02-52-05	ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupiště č. 5 (včetně osvětlení)	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1263		SO 02-52-21	ŽST Pardubice hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupištích	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1264		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1265		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1266		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1267		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1268		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový poc	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1269		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový poc	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1270		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1271		SO 01-67-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												
1272		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22																												






























































Stránka 24





































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
	i					
1273		SO 99-83-01	Náhradní výsadby	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22
1274		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	13 dny?	30.10. 22	11.11. 22
1275						
1276			ETAPA 3 <i>i</i>	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1277		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1278		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1279		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1280		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1281		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1282		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1283		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1284		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1285		PS 02-22-13	ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1286		PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1287		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1288		PS 02-22-16	ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1289		PS 02-23-18	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1290		PS 02-23-19	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1291		PS 02-23-20	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, technologie	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1292		PS 02-23-21	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1293		PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1294		PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1295		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1296		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1297		SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1298		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1299		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1300		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1301		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1302		SO 02-36-62	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejistiře v km 305,246	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1303		SO 02-36-63	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1304		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1305		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1306		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1307		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1308		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1309		SO 02-52-05	ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupiště č. 5 (včetně osvětlení)	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1310		SO 02-52-21	ŽST Pardubice hl. n., oplášření výtahových šachet na nástupištích	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1311		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1312		SO 02-60-01	ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupištích	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22
1313		SO 01-61-01	Kostěnice- Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení	7 dny?	12.11. 22	18.11. 22



































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1326																														
1327			ETAPA 4a+4a1	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1328	 	PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1329	 	PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1330	 	PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1331	 	PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1332	 	PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1333	 	PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1334	 	PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1335	 	PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1336	 	PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1337	 	PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1338	 	PS 02-22-16	ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1339	 	PS 02-22-17	ŽST Pardubice hl. n., PPV	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1340	 	PS 02-23-03	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DŘT	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1341	 	PS 02-23-07	ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1342	 	PS 02-23-18	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1343	 	PS 02-23-19	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1344	 	PS 02-23-20	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, technologie	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1345	 	PS 02-23-21	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1346	 	PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1347	 	PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1348	 	SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1349	 	SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1350	 	SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1351	 	SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1352	 	SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1353	 	SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1354	 	SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	33 dny																										














































ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1379		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový poc	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1380		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1381		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1382		SO 02-68-07	ŽST Pardubice hl. n., EPZ, vnější uzemnění	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1383		SO 99-83-01	Náhradní výsadby	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1384		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	33 dny?	19.11. 22	21.12. 22																								
1385																														
1386			Zimní pauza ZP 3	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1387		PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1388		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1389		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1390		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1391		PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1392		PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1393		PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1394		PS 02-22-13	ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1395		PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1396		PS 02-22-15	ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1397		PS 02-22-16	ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1398		PS 02-23-03	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DŘT	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1399		PS 02-23-07	ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1400		PS 02-23-14	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), technologie	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1401		PS 02-23-15	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), vlastní spotřeba	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1402		PS 02-23-18	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1403		PS 02-23-19	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1404		PS 02-23-26	ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1405		PS 02-23-28	ŽST Pardubice hl. n, EPZ, technologie	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1406		PS 02-23-29	ŽST Pardubice hl. n, EPZ, vlastní spotřeba	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1407		PS 02-23-30	ŽST Pardubice hl. n., STS1 (nově STS 5300) 6 kV, 50 Hz, technologie	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1408		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1409		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1410		SO 02-32-08	ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1411		SO 02-36-66	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1412		SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1413		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1414		SO 100-36-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1415		SO 100-36-01.1	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1416		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1417		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1418		SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1419		SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196- 304,995 (vpravo)	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1420		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1421		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1432	 	SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	25 dny?	22.12. 22	15.01. 23																								
1433																														
1434			ETAPA 4d	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1435	 	PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1436	 	PS 03-21-01	Pardubice hl. n.- Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1437	 	PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1438	 	PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1439	 	PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1440	 	PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1441	 	PS 02-22-04	ŽST Pardubice hl. n., telefonní zapojovač	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1442	 	PS 02-22-05	ŽST Pardubice hl. n., ATÚ	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1443	 	PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1444	 	PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1445	 	PS 02-22-09	ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1446	 	PS 02-22-10	ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1447	 	PS 02-22-13	ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1448	 	PS 02-22-15	ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1449	 	PS 02-22-17	ŽST Pardubice hl. n., PPV	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1450	 	PS 04-22-01	Ostřešany- Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1451	 	PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1452	 	PS 02-22-14	ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1453	 	PS 02-22-16	ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1454	 	PS 02-23-01	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DŘT	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1455	 	PS 02-23-04	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DŘT	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1456	 	PS 02-23-10	ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DŘT	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1457	 	PS 02-23-14	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), technologie	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1458	 	PS 02-23-15	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), vlastní spotřeba	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1459	 	PS 02-23-28	ŽST Pardubice hl. n, EPZ, technologie	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1460	 	PS 02-23-29	ŽST Pardubice hl. n, EPZ, vlastní spotřeba	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1461	 	PS 02-24-01.1	ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1485	 	SO 02-36-82	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1486		SO 02-36-93	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1487		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1488		SO 02-40-01	ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196- 304,995 (vpravo)	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1489		SO 02-38-03	ŽST Pardubice hl. n., zastávka Pardubice centrum, úprava komunikace v žkm 304,425 v ulici Sladkovského	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1490		SO 02-38-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OŘ	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1491		SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1492		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1493		SO 02-39-52	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1494		SO 02-52-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 4 (včetně osvětlení)	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1495		SO 02-52-21	ŽST Pardubice hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupišťích	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1496		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1497		SO 02-55-04.1	ŽST Pardubice hl. n., demolice drobných objektů na nástupišťích	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1498		SO 02-55-04.2	ŽST Pardubice hl. n., demolice nástaveb výtahových šachet na nástupišťích zavazadlového tunelu v	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1499		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1500		SO 02-60-01	ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupišťích	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1501		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1502		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1503		SO 02-65-01	ŽST Pardubice hl. n., EPZ, kabelové rozvody	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1504		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1505		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1506		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1507		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový po	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1508		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový po	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1509		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1510		SO 02-66-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1511		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1512		SO 02-68-05	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1513		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	137 dny	16.01. 23	01.06. 23																								
1514																														
1515			ETAPA 4f	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1538		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1539		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1540		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1541		SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1542		SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1543		SO 02-38-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OŘ	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1544		SO 02-36-66	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341- 305,638	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1545		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1546		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1547		SO 02-36-34	ŽST Pardubice hl. n., přeložka horkovodu v kolektoru, žkm 305,000	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1548		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1549		SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1550		SO 02-36-82	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1551		SO 100-36-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1552		SO 100-36-01.1	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1553		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1554		SO 100-54-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1555		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1556		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1557		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1558		SO 02-65-01	ŽST Pardubice hl. n., EPZ, kabelové rozvody	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1559		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1560		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1561		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1562		SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740- příjezdový po	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1563		SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový po	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1564		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1565		SO 02-66-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1566		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1567		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	29 dny?	02.06. 23	30.06. 23																								
1568																														
1569			ETAPA 5b	117 dny?	01.07. 23	25.10. 23																								
1570		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1571		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1572		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1573		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1591		PS 02-23-07	ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1592		PS 02-23-10	ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DŘT	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1593		PS 02-24-01	ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1594		PS 02-24-11	ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1595		PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1596		PS 99-21-04	Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1597		PS 100-22-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1598		PS 100-22-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., informační systém	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1599		PS 100-24-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1600		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1601		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1602		SO 02-31-11.1	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěší	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1603		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1604		SO 02-32-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1605		SO 02-32-04.01	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1606		SO 02-34-03	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677- zavazadlový tunel	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1607		SO 02-34-04	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740- příjezdový podchod pro cestující	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1608		SO 02-34-05	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788- odjezdový podchod pro cestující	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1609		SO 02-34-06	ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869- zavazadlový tunel	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1610		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1611		SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1612		SO 02-38-04	ŽST Pardubice hl. n., nový provozní objekt východní zhlaví, přístupová komunikace	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1613		SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1614		SO 02-38-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OŘ	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1615		SO 02-36-81	ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437- 306,364-SŽDC s. o.	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1616		SO 02-36-17	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1617		SO 02-36-67	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1618		SO 02-36-72	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1619		SO 02-36-73	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1620		SO 02-36-74	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1621		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1622		SO 100-36-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1623		SO 100-36-01.1	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1624		SO 100-36-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
162																														

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1644	 	SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788- odjezdový poc	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1645		SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1646		SO 02-66-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1647		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1648		SO 99-83-01	Náhradní výsadby	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1649		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	117 dny	01.07. 23	25.10. 23																								
1650																														
1651			ETAPA 6b	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1652	 	PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1653		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1654		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1655		PS 02-22-01	ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1656		PS 99-22-01	CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1657		PS 100-22-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1658		PS 100-22-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., informační systém	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1659		PS 100-24-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1660		PS 99-21-04	Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1661		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1662		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1663		SO 05-31-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1664		SO 05-31-11	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1665		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1666		SO 02-32-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1667		SO 02-32-04.1	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1668		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1669		SO 02-34-32	ŽST Pardubice hl. n., silniční most přes trať v žkm 1,271 na silnici I/37, zábrany proti dotyku	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1670		SO 100-35-51	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka NN	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1671		SO 100-35-52	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., osvětlení lávky	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1672		SO 100-35-52.01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1673		SO 100-35-52.02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1674		SO 100-35-53	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1675		SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1676		SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1677		SO 02-36-17	ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1678		SO 02-36-59	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1679		SO 02-36-73	ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1680		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1681		SO 02-36-97	ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,087	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1682		SO 05-36-12	ŽST Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu v km 1,160- 1,216	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1683		SO 100-36-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1684		SO 02-52-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a (včetně osvětlení)	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1685		SO 02-52-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16 (včetně osvětlení)	51 dny?	26.10. 23	15.12. 23																								
1686		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orienta																											

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021 I.	II.	III.	IV.	2022 I.	II.	III.	IV.	2023 I.	II.	III.	IV.	2024 I.	II.	III.	IV.	2025 I.	II.				
1697			ETAPA 5c	4 dny?	16.12. 23	19.12. 23																								
1698		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	4 dny?	16.12. 23	19.12. 23																								
1699																														
1700			ETAPA 6c	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1701		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1702		PS 02-21-02	ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1703		PS 02-21-03	ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1704		PS 01-21-01	Kostěnice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1705		PS 03-21-01	Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1706		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1707		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1708		PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1709		PS 99-21-04	Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1710		PS 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1711		PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1712		PS 02-22-04	ŽST Pardubice hl. n., telefonní zapojovač	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1713		PS 02-22-05	ŽST Pardubice hl. n., ATÚ	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1714		PS 02-22-06	ŽST Pardubice hl. n., EZS	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1715		PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1716		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1717		PS 02-22-17	ŽST Pardubice hl. n., PPV	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1718		PS 99-22-01	CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1719		PS 99-21-04	Česká Třebová – Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1720		PS 100-22-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1721		PS 100-22-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., informační systém	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1722		PS 100-24-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1723		SO 100-35-53	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1724		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1725		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1726		SO 05-31-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1727		SO 05-31-11	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1728		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1729		SO 02-32-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1730		SO 02-32-04.1	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1731		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1732		SO 02-36-94	ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1733		SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1734		SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1735		SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1736		SO 02-52-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16 (včetně osvětlení)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1737		SO 02-51-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1738		SO 02-52-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a (včetně osvětlení)	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1739		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1740		SO 100-54-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1741		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1742		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1743		SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1744		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1745		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1746		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1747		SO 05-67-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1748		SO 99-83-01	Náhradní výsadby	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								
1749		SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	47 dny?	16.12. 23	31.01. 24																								

ID	Rež	Číslo PS/SO úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021	I.	II.	III.	IV.	2022	I.	II.	III.	IV.	2023	I.	II.	III.	IV.	2024	I.	II.	III.	IV.	2025	I.
1750																														
1751			ETAPA 6d	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1752		PS 02-21-01	ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	60 dny?	01.02. 24	31.03. 24																								
1753		PS 05-21-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	60 dny?	01.02. 24	31.03. 24																								
1754		PS 06-21-01	Medlešice- Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	60 dny?	01.02. 24	31.03. 24																								
1755		PS 02-22-02	ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1756		PS 02-22-07	ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1757		PS 02-22-11	ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1758		PS 100-22-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1759		PS 100-22-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., informační systém	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1760		PS 100-24-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1761		SO 02-31-01	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1762		SO 02-31-11	ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1763		SO 05-31-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1764		SO 05-31-11	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1765		SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení trati	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1766		SO 100-34-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,968	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1767		SO 100-35-52	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., osvětlení lávky	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1768		SO 100-35-53	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1769		SO 02-38-05	ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k pozemním objektům	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1770		SO 100-38-02	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1771		SO 02-32-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1772		SO 02-32-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1773		SO 02-52-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16 (včetně osvětlení)	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1774		SO 02-52-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a (včetně osvětlení)	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1775		SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1776		SO 100-54-01	Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1777		SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1778		SO 02-64-01	ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1779		SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1780		SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1781		SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1782		SO 05-67-01	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	92 dny?	01.02. 24	02.05. 24																								
1783																														
1784			Úpravy ETCS a geometrické polohy kolejí	218 dny?	03.05. 24	06.12. 24																								
1785			Aktivace upraveného ETCS	218 dny?	03.05. 24	06.12. 24																								
1786		SO 99-21-05	ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	41 dny?	03.05. 24	12.06. 24																								
1787		SO 99-21-02	ŽST Pardubice hl. n., ETCS RBC	177 dny	13.06. 24	06.12. 24																								
1788		SO 02-31-01.1	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	1 den?	24.10. 24	24.10. 24																								
1789		SO 02-31-01.1	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	2 dny?	25.10. 24	26.10. 24																								
1790		SO 02-31-01.1	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	1 den?	27.10. 24	27.10. 24																								
1791		SO 02-31-01.1	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	2 dny?	28.10. 24	29.10. 24																								
1792		SO 02-31-01.1	ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	1 den?	30.10. 24	30.10. 24																								
1793		SO 05-31-01.1	Pardubice hl. n.- Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	1 den?	30.10. 24	30.10. 24																								
1794																														
1795																														
1796																														
1797																														
1798																														
1799																														
1800																														
1801																														
1802																														

ID	Rež úko	Číslo PS/SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
							III.	IV.	2021	I.	II.	III.	IV.	2022	I.	II.	III.	IV.	2023	I.	II.	III.	IV.	2024	I.	II.	III.	IV.	2025	I.
1803																														
1804																														
1805																														
1806																														
1807			CEF - Milníky v návrhu grantové dohody	1536 dn	17.02. 20	02.05. 24																								
1808			Aktivita 1: Odstranění stávajících objektů skladišť na třebovském zhlaví	0 dn	17.02. 20	17.02. 20																								
1809			Aktivita 2: Dokončení přípravných prací pro část 1	0 dn	21.12. 22	21.12. 22																								
1810			Aktivita 2 : Dokončení stavby provozní budovy na pražském zhlaví	0 dn	31.01. 22	31.01. 22																								
1811			Aktivita 2: Dokončení stavby technologické budovy na třebovském zhlaví	0 dn	31.12. 21	31.12. 21																								
1812			Aktivita 2: Dokončení mostu v km 90.901	0 dn	31.12. 21	31.12. 21																								
1813			Aktivita 2: Zahájení výluky pro trolejbusovou dopravu v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha (osa	0 dn	01.07. 22	01.07. 22																								
1814			Aktivita 2: Dokončení železničního spodku pro část 1	0 dn	21.12. 22	21.12. 22																								
1815			Aktivita 2: Dokončení nástupiště č. 2	0 dn	21.12. 22	21.12. 22																								
1816			Aktivita 2: Dokončení železničního svršku pro část 1	0 dn	21.12. 22	21.12. 22																								
1817			Aktivita 3: Zahájení přípravných prací pro část 2	0 dn	02.01. 23	02.01. 23																								
1818			Aktivita 3: Dokončení přípravných prací pro část 2	0 dn	02.05. 24	02.05. 24																								
1819			Aktivita 3: Dokončení železničního spodku pro část 2	0 dn	02.05. 24	02.05. 24																								
1820			Aktivita 3: Dokončení nástupišť č. 1, 1a, 3, 4, 5	0 dn	02.05. 24	02.05. 24																								
1821			Aktivita 3: Dokončení železničního svršku pro část 2	0 dn	02.05. 24	02.05. 24																								
1822			Aktivita 4: Aktivace sděl. a zab. Zař pro část 1	0 dn	21.12. 22	21.12. 22																								
1823			Aktivita 4: Dokončení trakčního vedení, silnoproudých zařízení a elektrosystémů pro část 1	0 dn	21.12. 22	21.12. 22																								
1824			Aktivita 4: Technologické vybavení nové spínací stanice v km 304.000	0 dn	31.05. 22	31.05. 22																								
1825			Aktivita 5: Dokončení dozorů	0 dn	02.05. 24	02.05. 24																								