

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu
Správy tratí Most pro rok 2022“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1249/2022** č. j.: 32647/2023-SŽ-OR UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-22-003-DGHT**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2022**“, evid. č. **65022016** uzavřely dne 21.04.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **17 143 758,07 Kč**

slovy: sedmáct milionů sto čtyřicet tři tisíc sedm set padesát osm korun českých, sedm haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 14 Smlouvy) Změnový list č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 08. 11. 2023

Elektronicky podepsal dne: 06. 11. 2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 06. 11. 2023

.....

Zhotovitel

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 30949/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2022

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022016

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1249/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

01 – TO Oldřichov č. 12_zm_2 – SVK Teplice zám. Zah. - Řetenice km 1,770 - 3,085
TO Oldřichov č. 13 – Nástupiště Teplice zámecká zahrada
Nové položky: SO 11-12-01 NZ Teplice zámecká zahrada, nástupiště
TO Oldřichov č. 15 – Výhybka č. 3 Teplice zámecká zahrada

05 - Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada č. 51 – elektroinstalace
Nové položky: SO 11-86-01 NZ Teplice zámecká zahrada, úpravy osvětlení
05 - Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada č. 52 - zemní práce

Nový SO:

SO 11-30-01 NZ Teplice zámecká zahrada, ochrana kabelových vedení

SO 11-75-01 NZ Teplice zámecká zahrada, přístřešek pro cestující

SO 11-77-01 NZ Teplice zámecká zahrada, orientační systém

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): 22. 06. 2023/XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – TO Oldřichov č. 12 zm 2 – SVK Teplice zám. Zah. - Řetenice km 1,770 - 3,085

Díl 1 – železniční svršek

Změna se týká méněprací v podobě menšího počtu termitových svarů; dosažení dovolené upínací teploty bylo provedeno bez napínání, dále nebyla provedena montáž přejezdové betonové konstrukce

ZBV č. 2 – Teplice zámecká zahrada, nástupiště

Díl 1 – nástupiště

vícepráce:

změna se týká víceprací za rozšíření chodníkových ploch (komunikace z betonových dlaždic, obrubníky a nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště).

Díl 2 – materiál nástupiště

vícepráce:

vícepráce za materiál z rozšíření komunikačních ploch

méněpráce:

méněpráce v podobě materiálu pochozí plochy

Díl 3 – doprava a manipulace

vícepráce:

skutečné množství materiálu z rozšíření chodníkových ploch

Nové položky:

vícepráce:

položky spojené s terénními úpravami, signální pás s dlaždic s reliéfním povrchem a stavebními prvky ukončení nástupiště.

ZBV č. 3 – Výhybka č. 3 Teplice zámecká zahrada

Díl 1 – železniční svršek

méněpráce:

méněpráce v podobě menšího počtu vyměněných dřevěných prachů; menší počet vystrojení dřevěných prachů a méněpráce za montáž čelistového závěru

ZBV č. 4 – Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada – elektroinstalace

Díl 1 – elektroinstalace

méněpráce:

méněpráce vyvolané změnou stavební technologie

vícepráce:

vícepráce vyvolané změnou stavební technologie

ZBV č. 5 – Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada – zemní práce

Díl 1 – Zemní práce

méněpráce:

méněpráce vyvolané změnou stavební technologie

vícepráce:

vícepráce vyvolané změnou stavební technologie

ZBV č. 6 – Teplice zámecká zahrada, ochrana kabelových vedení

vícepráce:

nové položky vyvolané změnou stavební technologie

ZBV č. 7 – Teplice zámecká zahrada, přístřešek pro cestující

vícepráce:

Položky stavebních prací nového stavebního objektu SO 11-75-01.

ZBV č. 8 – Teplice zámecká zahrada, orientační systém

vícepráce:

Položky stavebních prací nového stavebního objektu SO 11-77-01.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	16 870 806,16 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	16 530 163,26 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	17 143 758,07 Kč

Změny z tohoto ZL	Celkem Kč	Celkem §222/6 Kč	Celkem §222/4 Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	816 496,96	70 453,69	746 043,27	0,42	4,42
MÉNĚPRÁCE	202 902,15	104 623,45	98 278,7	0,62	0,58
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)				-0,20	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)					5,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-2,02	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	-0,20	5,00
CELKEM	-2,22	5,00

- ZBV je:** **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zařídění víceprací: §222/4 a §222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	SO č. 11	687 127,55	0,00	0,00	687 127,55
1	SO č. 12_zm_2	3 549 842,76	0,00	73 184,68	3 476 658,08
2	SO č. 13	521 859,69	70 453,69	14 751,03	577 562,35
	SO č. 14	175 524,65	0,00	0,00	175 524,65
3	SO č. 15	552 515,04	0,00	16 687,74	535 827,30
	SO č. 21	1 078 371,55	0,00	0,00	1 078 371,55
	SO č. 22	2 027 462,30	0,00	0,00	2 027 462,30
	SO č. 23	95 988,12	0,00	0,00	95 988,12
	SO č. 24	42 494,50	0,00	0,00	42 494,50
	SO č. 25_zm_1	29 132,87	0,00	0,00	29 132,87
	SO č. 31	4 243 277,39	0,00	0,00	4 243 277,39
	SO č. 32	937 627,97	0,00	0,00	937 627,97
	SO č. 41_zm_3	314 705,92	0,00	0,00	314 705,92
	SO č. 42	266 261,58	0,00	0,00	266 261,58
	SO č. 43_zm_3	287 131,64	0,00	0,00	287 131,64
4	SO č. 51	65 367,11	206 479,97	65 367,11	206 479,97
5	SO č. 52	32 911,59	57 763,23	32 911,59	57 763,23
	SO č. 61	46 797,16	0,00	0,00	46 797,16
	SO č. 71	1 575 763,87	0,00	0,00	1 575 763,87

	SO č. 91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SO 11-30-01	0,00	80 445,61	0,00	80 445,61
7	SO 11-75-01	0,00	340 572,00	0,00	340 572,00
8	SO 11-77-01	0,00	60 782,46	0,00	60 782,46
Celkem:		16 530 163,26	816 496,96	202 902,15	17 143 758,07

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, STRABAG Rail, a.s.

Jméno: XXX

Datum: 16. 10. 2023

Podpis XXX

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 10. 2023

Podpis XXX

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 10. 2023

Podpis XXX

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 23. 10. 2023

Podpis XXX

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 24. 10. 2023

Podpis XXX

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 26. 10. 2023

Podpis Ing. Martin Kašpar v.r.

Za správnost: XXX