

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

5323720006-žm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.2.1.7 - Tunely

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 93-38-61/007

Číslo ZBV:

06.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stavební jámu zaplavuje podzemní voda se silnými přítoky a svod dešťové kanalizace z Velenické ulice, která nemá majitele ani správce. Aby mohly být řádně a bezpečně prováděny stavební práce, bylo nezbytné stavební jámu odvodnit, a proto byl realizován systém odvodnění a odčerpávání vod. Aby nebyla jáma zaplavována dalšími (dešťovými) vodami z Velenické ulice, bylo na pozemku č.p. 94 vybudováno provizorní odvedení odpadních vod. Vzhledem k odčerpávání vod ze stavební jámy došlo ke ztrátě vody ze studny na pozemku č.p. 94. Jelikož se jednalo o jediný zdroj pitné vody pro tento objekt, bylo nezbytné vybudovat novou vodovodní přípojku.

Lze konstatovat, že realizace systému odvodnění a odčerpání vod a s tím spojených prací, jakožto vybudování nové vodovodní přípojky a provizorního odvedení odpadních vod na pozemku č.p. 94 byla nezbytná k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 695 336,65	8 695 336,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Michal Uhrin

datum

27-10-2023

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum

03-11-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum

03-11-2023

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Tomáš Kohout

datum

26-10-2023

podpis

MP 6