

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Blatno –
Petrohrad“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2013/2023**, č.j. 38574/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

ISPROFOND: 500 311 0001

SubISPROFOND: 542 312 0062

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a. s.

Mgr. Miroslava Bosmanová, člen představenstva a.s.

Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s.

Pavel Holzknecht, člen představenstva a.s.

Vladimír Jehlička, DiS., člen představenstva a.s.

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

Korespondenční adresa:

Viz sídlo Zhotovitele.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **23205**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad**“, evid. č. **65022081** uzavřely dne 31. 05. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 17. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnových listech stavby č. 1, 2 a 3, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v přílohách č. 12, 13 a 14 s názvy Změnový list stavby č. 1, 2 a 3, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 12, 13 a 14 Smlouvy s názvy Změnový list stavby č. 1, 2 a 3 tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2.2 Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto Dodatku a jeho nedílnou součástí.

2.3 Článek 29. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | NEOBSAZENO |
| Příloha č.10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č.11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |
| Příloha č. 12 | Změnový list stavby č. 1 |
| Příloha č. 13 | Změnový list stavby č. 2 |
| Příloha č. 14 | Změnový list stavby č. 3“ |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

<u>Příloha č. 1</u> (Příloha č. 12 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 1
<u>Příloha č. 2</u> (Příloha č. 13 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 2
<u>Příloha č. 3</u> (Příloha č. 14 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 3
<u>Příloha č. 4</u> – Seznam poddodavatelů aktualizovaná příloha č.3 Smlouvy	

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 22.12.2023

Elektronicky podepsal dne:21.12.2023

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Jan Kokeš

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Elektronicky podepsal dne: 21.12.2023

.....

Zhotovitel

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 36027/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022081

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2013/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-10-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), železniční svršek
SO 01-11-01 Blatno u Jesenice (mimo) - Petrohrad (včetně), železniční spodek
SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati
SO 01-12-01 Zast. Stebno, nástupiště
SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení
SO 98-98 Všeobecný objekt

Iniciátor změny: zhotovitel, Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem - Správce stavby, Správa tratí Karlovy Vary

Předběžný souhlas (kdy/kým): od 27.06.2023 do 12.09.2023, xxx, NPI (e-mailem)

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 1 - Provedení operativního doplňkového IG průzkumu
Změna č. 2 – ZBV 2 - Podélné odvodnění vpravo trati v km 157,152 – 157,220 a 158,478 – 158,664
Změna č. 3 – ZBV 3 - Přepravy výzisků (betonových pražců) pro uvolnění ploch ZS
Změna č. 4 – ZBV 4 - DSPS mostních objektů a geodetické práce
Změna č. 5 – ZBV 5 - Navýšení odvozu a skládkování odpadního betonu
Změna č. 6 – ZBV 6 - Výřez a likvidace křovin a stromů
Změna č. 7 – ZBV 7 - Odvodňovací příkopy mezi propustky km 159,126 a km 159,671
Změna č. 8 – ZBV 10 – Zajišťovací značky
Změna č. 9 – ZBV 12 - Změny množství recyklovaného kolejového lože
Změna č. 10 – ZBV 13 - Vyrovnání pláně před zřízením kolejového lože km 161,250-161,8
Změna č. 11 – ZBV 14 - Změny v rozsahu prací pro dosažení dostatečné únosnosti zemní pláně železničního spodku
Změna č. 12 – ZBV 15 - Rozdílná objemová hmotnost hutněných šterkodrtí 0/32
Změna č. 13 - ZBV 16 - Změny množství svarů kolejnic
Změna č. 14 – ZBV 17 – Demontáž osvětlení v zastávce Stebno a ŽST Petrohrad
Změna č. 15 – ZBV 18 - Úprava svahů a ochrana svahů kokosovou rohoží
Změna č. 16 – ZBV 21 - Změny skladby podloží pod přejezdy P1700 Malměřice a P1701 Stebno a převedení odvodnění pod účelovou komunikací u P1700
Změna č. 17 – ZBV 22 - Dodání a montáž elektromotorického přestavníku na výhybku č. 1 ŽST Petrohrad
Změna č. 18 – ZBV 23 - Nástupiště Stebno, zrušení nástupiště a úpravy svahů
Změna č. 19 – ZBV 27 - Nevyhovující stav svahů nad MO km 157,740

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3: Doklady k IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	183 869 670,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	183 869 670,- Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	210 037 663,88

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	30 430 988,08	15,01	1,54
MÉNĚPRÁCE	4 262 994,20	1,89	0,42
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		13,11	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,97

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	13,11	1,97
CELKEM	13,11	1,97

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01-10-01	97 157 097,99	5 904 020,88	2 575 977,98	100 485 140,89
SO 01-11-01	42 291 044,04	23 894 978,68	0,00	66 186 022,72
SO 01-12-01	768 118,39	163 528,52	582 186,10	349 460,81
SO 01-14-01	1 095 179,00	0,00	317 927,62	777 251,38
SO 01-76-01	797 452,50	33 760,00	786 902,50	44 310,00
SO 98-98	2 545 794,88	434 700,00	0,00	2 980 494,88
Celkem dotčené	144 654 686,80	30 430 988,08	4 262 994,20	170 822 680,68
Celkem stavba	183 869 670,00	30 430 988,08	4 262 994,20	210 037 663,88

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek a Tintěra, a.s.

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 14.12.2023*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 14.12.2023*

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 19.12.2023*

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 21.12.2023*

9) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 21.12.2023*

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 36029/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022081

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2013/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-20-01 Železniční most v km 161,841
SO 01-20-02 Železniční most v km 162,336
SO 01-21-01 Železniční propustek v km 157,740
SO 01-21-02 Železniční propustek v km 158,126
SO 01-21-03 Železniční propustek v km 158,478
SO 01-21-04 Železniční propustek v km 158,664
SO 01-21-05 Železniční propustek v km 159,123
SO 01-21-06 Železniční propustek v km 159,671
SO 01-21-07 Železniční propustek v km 160,231
SO 01-21-08 Železniční propustek v km 160,658
SO 01-21-09 Železniční propustek v km 160,822
SO 01-21-10 Železniční propustek v km 162,121

Iniciátor změny: zhotovitel, Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem - Správce stavby, SMT Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): od 27.06.2023 do 4.10.2023, XXX (e-mailem)

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 8 – Propustek km 160,231 úprava technického řešení
Změna č. 2 – ZBV 9 – Propustek km 162,121 úprava technického řešení
Změna č. 3 – ZBV 19 – Propustek km 158,126 změny v rozsahu odláždění
Změna č. 4 – ZBV 20 – Most km 162,336 změny v rozsahu odláždění
Změna č. 5 – ZBV 26 – Propustek km 160,658 úprava technického řešení
Změna č. 6 – ZBV 27 – Propustek km 157,740 změny v rozsahu odláždění
Změna č. 7 – ZBV 28 – Propustek km 159,123 změny v rozsahu odláždění
Změna č. 8 – ZBV 30 – Propustek km 158,478
Změna č. 9 – ZBV 31 – Propustek km 158,664
Změna č. 10 – ZBV 32 – Propustek km 159,671
Změna č. 11 – ZBV 33 – Propustek km 160,822
Změna č. 12 – ZBV 34 – Most km 161,841

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	183 869 670,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	210 037 663,88 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	214 205 043,29 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	4 610 165,35	2,36	0,14
MÉNĚPRÁCE	442 785,94	0,05	0,19
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,31	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,33

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	13,11	1,97
Hodnota změn tohoto ZL	2,31	0,33
CELKEM	15,42	2,30

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01-20-01	4 544 689,68	756 873,70	2 751,00	5 298 812,38
SO 01-20-02	3 863 396,22	575 541,97	0,00	4 438 938,19
SO 01-21-01	2 037 221,47	1 048 559,32	0,00	3 085 780,79
SO 01-21-02	2 868 413,79	418 955,36	64 164,32	3 223 204,83
SO 01-21-03	300 698,56	5 845,96	0,00	306 544,52
SO 01-21-04	2 789 934,33	162 697,00	355 978,97	2 596 652,36
SO 01-21-05	1 296 974,08	42 650,80	0,00	1 339 624,88
SO 01-21-06	1 000 582,28	41 096,01	0,00	1 041 678,29
SO 01-21-07	320 350,24	427 295,01	17 140,65	730 504,60
SO 01-21-08	4 382 237,63	585 299,00	2 751,00	4 964 785,63
SO 01-21-09	1 915 695,94	10 580,16	0,00	1 926 276,10
SO 01-21-10	529 836,49	534 771,06	0,00	1 064 607,55
Celkem dotčené	25 850 010,32	4 610 165,35	442 785,94	30 017 410,12
Celkem vč. ZL1	210 037 663,88	4 610 165,35	442 785,94	214 205 043,29

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek a Tintěra, a.s.

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 14.12.2023*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 14.12.2023*

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 19.12.2023*

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 21.12.2023*

9) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 21.12.2023*

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 3

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 36031/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022081

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2013/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

Změna č. 1 – ZBV 11 – Přeložky a ochrany kabelizace, rezervní chráničky

Změna č. 2 – ZBV 35 – Vzdálenostní upozorňovadla

Iniciátor změny: zhotovitel, Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem - Správce stavby, SSZT Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): od 10.08.2023, Vladimír Růžička, NPI (e-mailem)

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 11 – Přeložky a ochrany kabelizace, rezervní chráničky

Změna č. 2 – ZBV 35 – Vzdálenostní upozorňovadla

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady k IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	183 869 670,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1+ZL2)	214 205 043,29 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	214 783 435,34 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	578 392,05	0,31	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,31	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	15,42	2,30
Hodnota změn tohoto ZL	0,31	0,00
CELKEM	15,73	2,30

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,

- s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01-01-21	6 593 766,65	65 252,25	0,00	6 659 018,90
PS 01-02-51	1 687 171,05	513 139,80	0,00	2 200 310,85
Celkem dotčené	8 280 937,70	578 392,05	0,00	8 859 329,75
Celkem vč. ZL1,2	214 205 043,29	578 392,05	0,00	214 783 435,34

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek a Tintěra, a.s.

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 14.12.2023*

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 14.12.2023*

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 15.12.2023*

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 19.12.2023*

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 21.12.2023*

9) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx

Datum:

Podpis *el. podepsáno dne 21.12.2023*

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle soupisu všech položek rozpočtu, je-li možné takový soupis vyhotovit)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
TOMWOOD s.r.o. č.p. 169, 257 03 Janko IČO: 457 88 898	Odpadové hospodářství vč. nakládání s nebezpečnými odpady.	2,58
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 IČO: 251 03 431	Geotechnická činnost.	0,40
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice IČO: 480 29 483	Realizace prací v rámci kapitol D.1, D.2 a E.1.5.	5,86
VIAMONT Servis a.s. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 21 851	Realizace prací v rámci kapitoly E.1.4 Mosty, propustky a zdi.	14,05
H-PRO GEO s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice IČO: 061 60 778	Geodetická činnost, dokumentace skutečného provedení stavby.	1,32
HRDLIČKA spol. s r.o. nám. 9. května 45, 266 01 Tetín IČO: 186 01 227	Geodetická činnost.	0,78
ELEKTROLINE a.s. K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy IČO: 453 12 338	Realizace prací v rámci kapitoly E.3.	0,75
VÁHOSTAV s.r.o. 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO: 289 46 898	SO 01-21-07,SO 01-21-08,SO 01- 21-09,SO 01-21-10 , SO 01-12-01	6,19