










ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
26			TNS TŘEBUŠICE -Bílina- TNS SVĚTEC - SpS Oldřichov	31 měsíce	31.7. 30	14.12. 32															31.7.	31 měsíce	14.12.			
27			aktivace 25 kV/50 Hz v úseku mezi stykovými místy č.6 a č.13	0 dny	14.12. 32	14.12. 32																	14.12.			
28			SpS Oldřichov-Řetenice - uzel Ústí n.L.	38 měsíce	7.4. 32	6.3. 35																				
29			aktivace 25 kV/50 Hz v úseku mezi stykovými místy č.13 a č.12	0 dny	6.3. 35	6.3. 35																				
30			TNS SVĚTEC-Úpořiny - Uzel Ústí nL.	38 měsíce	25.8. 32	24.7. 35																25.8.	38 měsíce	24.7.		
31			aktivace 25 kV/50 Hz v úseku mezi stykovými místy č.8 a č.12	0 dny	24.7. 35	24.7. 35																				
32			TNS TŘEBUŠICE- Louka u Litvínova - SpS Oldřichov u D -	25 měsíce	31.7. 30	29.6. 32																31.7.	25 měsíce	29.6.		
33			aktivace 25 kV/50 Hz v úseku mezi stykovými místy č.10 a č.13	0 dny	29.6. 32	29.6. 32																				
34			TNS KADAŇ- TNS TVRŠNICE -ŽATEC- TNS TŘEBUŠICE mimo	30 měsíce	24.8. 33	11.12. 35																	24.8.	30 měsíce	11.12.	
35			aktivace 25 kV/50 Hz v úseku mezi TNS KADAŇ a stykovým místem č.7	0 dny	11.12. 35	11.12. 35																				

