









Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
P1	24.6.2017	Dokumentace k připomínkám	Bc. Michal Munzar	
01	27.11.2017	Odevzdání čistopisu přípravné dokumentace	Bc. Michal Munzar	

<b>Zadavatel:</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 <b>SŽDC s.o., Stavební správa západ</b> Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00			
<b>Zhotovitel:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 21 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz			
<b>Vypracoval:</b>  Bc. Michal Munzar	<b>Kontroloval:</b>  Ing. Bc. Martin Verner	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Bc. Martin Verner	<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Ing. Martin Koudelka
KRAJ: ÚSTECKÝ		OKRES: CHOMUTOV	OÚ: CHOMUTOV
<b>Název akce:</b> <b>REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV</b>			
<b>Obsah:</b> <b>B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b> <b>B.12. ORGANIZACE VÝSTAVBY</b>		<b>Číslo zakázky:</b> ZAK-2016-20	
		<b>Stupeň:</b> PD	
		<b>Datum:</b> 11/2017	
		<b>Měřítko:</b> -	
<b>Příloha:</b> <b>ČASOVÝ HARMONOGRAM VYLOUČENÝCH KOLEJÍ</b>		<b>Formát:</b> A4	
		<b>Verze:</b> 01	<b>Část:</b> B.12
		<b>Č. přílohy:</b> 2.	

ČASOVÝ HARMONOGRAM VYLOUČENÝCH KOLEJÍ:

Stavba: "Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov"

Etapy výstavby	Rok		2019												2020												2021																	
	Měsíce v roce		Červenec		Srpén		Září		Říjen		Listopad		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec		Srpén		Září		Říjen		Listopad		Prosinec		Březen		Duben		Květen		Červen		Červenec			
	Číslo kalendářního týdne		Doba trvání stavby		Doba trvání		rok																																					
	Popis úseků																																											
	Výluka kolejí																																											
etapa 0.	Bez výluky		-																																									
etapa 1.	ŽST Kyjice - ŽST Chomutov - Kolej č. 1 (provizorní spojky a mostní provizorium)		1 - týden		3 / 2020																																							
	ŽST Kyjice - ŽST Chomutov - Kolej č. 2 (provizorní spojky a mostní provizorium)		1 - týden		3 / 2020																																							
	ŽST Kyjice - Provizorní spojky - Kolej č. 2		2,5 - měsíce		3 / 2020 - 5 / 2020																																							
	Provizorní spojky - ŽST Chomutov - kolej č. 1 (mostní provizorium - podchod Otvíce)		1 - týden		6 / 2020																																							
etapa 2.	Provizorní spojky - ŽST Chomutov - kolej č. 2		3 - měsíce		6 / 2020 - 9 / 2020																																							
	Odb. Dolní Rybník - Jirkov		3 - týdny		8 / 2020 - 9 / 2020																																							
etapa 3.	Provizorní spojky - ŽST Chomutov - kolej č. 1		3 - měsíce		9 / 2020 - 12 / 2020																																							
etapa 4.	ŽST Kyjice - Provizorní spojky - Kolej č. 1		2,5 - měsíce		3 / 2021 - 5 / 2021																																							
	ŽST Kyjice - kolej č. 1		2 - týdny		5 / 2021																																							
etapa 5.	ŽST Kyjice - kolej č. 2		2 - týdny		5 / 2021 - 6 / 2021																																							
	ŽST Kyjice - Kolej č. 4		3 - týdny		6 / 2021																																							
	ŽST Kyjice - ŽST Chomutov - Kolej č. 1 (demontáž provizorních spojek)		1 - týden		5 / 2021																																							
	ŽST Kyjice - ŽST Chomutov - Kolej č. 2 (demontáž provizorních spojek)		1 - týden		5 / 2021 - 6 / 2021																																							
etapa 6.	Dokončovací práce a zkušební provoz - bez výluky		-		-																																							

Legenda:

- měsíce zimního období
- výluky kolejí

Pozn.: - 7 / 2019 - 3 / 2020 Výroba a osazení technologických zařízení  
- Trakční výluky jsou předpokládány v nočních hodinách